Заказчик: ТОО "Техно Групп Строй"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса "Жибек Жолы" в п.Мартук Актюбинской области, ул. Маметова 47А. (нового строительства)

Договор №2016/18 от 21 августа 2016 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№2016/18	21.08.2016г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования 2016г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2016г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Акт выполн работ №1	10 003 300	10 003 300					1 200 396	11 203 696
Всего по стройке:	**10 003 300**	10 003 300					**1 200 396**	**11 203 696**

Заказчик

Директор
ТОО "Техно Групп Строй" Самбаева А.К.

Подрядчик

Директор **Мурзабаева К.М.**
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

"SANA-2001" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Техно Групп Строй" ıповая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса "Жибек Жолы" в п.Мартук Актюбинской области, ул. Маметова 47А. (нового строительства)

Акт №4
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-22-1	Кладка тумб из кирпича	8,5	10181,03	154,03	86539	1309	18005	14,63	124
		м3		2295	58,5	19508	497	90	0,28	2
2	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	16,138	23143,99	395,71	373498	6386	72499	25,875	418
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	64724	2406	108	0,725	12
3	Е10-14-1	Установка стропил	10,924	21898,02	417,85	239214	6386	47954	25,415	278
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	42681	1721	108	0,775	8
4	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	37,986	1911,45	17,71	72608	673	14607	2,162	82
		м3 древесины в конструкции		349,31	6,75	13269	256	108	0,0325	1
5	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1688,8	1015,76	10,25	1715415	17310	574161	1,9665	3321
		м2 кровли		313,89	3,85	530097	6502	107	0,01875	32
6	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	6	3246,04	102,01	19476	612	7431	6,992	42
		слуховое окно		1107,45	39,38	6645	236	108	0,1875	1

Всего прямые затраты	**2506750**
Оборудование	**0**
Накладные расходы, тенге	734658
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	194484
Всего	**3435892**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	49 477
Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)	49 405
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34 854
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13 941
- **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3 583 570**
- **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП тек=2121 тенге (Имрп = 2,7367)**	**9 807 157**
Оборудование	**0**
Налог (2 %)	**196 143**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**10 003 300**
НДС (12 %)	**1 200 396**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**11 203 696**

Заказчик
Директор
ТОО "Техно Групп строй" _____ Самбаева А.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" _____ Мурзабаева К.М.