Форма-3

Справка

о стоимости выполненных работ за Май 2010 года

Заказчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района
Подрядчик: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"
Договор: № 47 от 07 апреля 2010 года.
Наименование объекта: Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Всего к оплате	16 047 095	17 972 747	16 047 095	17 972 747
В том числе:				
Строительно-монтажные работы	16 015 065	17 936 873	16 015 065	17 936 873
Оборудование				
Проектно-изыскательские работы				
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской				
документации				
Инжиниринговые услуги-0,49%				
Авторский надзор-0,2%	32 030	35 874	32 030	35 874

ЗАКАЗЧИК:

4.0 Начальник Отдела ЖКХ, ПТ и АД
Отрарского района
_____ Б. Менлибаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО
"КазHiTechEuroBuilding"
_____ Е. Ермаков

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Туран-Курылыс"
_____ Н. Оразкулов
Специалист I категории
_____ Р. Даулетов

20.05.10.

Заказчик: **Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района**

Подрядчик: **ТОО «KazHiTechEuroBuilding»**

Договор: **№ 47 от 07 апреля 2010 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети водоснабжения

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2010 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	4518,26	27,84	26,18	125766	118265	38831	0,01	52
				1,66	7,2	7500	32531	97	0,03	113
2	Е0101-12-14- т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья / м3	7625,17	30,62	28,79	233471	219548	72085	0,01	96
				1,83	7,92	13924	60391	97	0,03	210
3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	139,74	262,72	-	36712	-	41484	1,85	258
				262,72	-	36712	-	113	-	-
4	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на	235,83	302,12	-	71250	-	80512	2,13	501
				302,12	-	71250	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.177 к=1,15	инструмент								
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,5	218,93 218,93	- -	328 328	- -	371 113	1,54 -	2 -
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	2,34	251,77 251,77	- -	589 589	- -	666 113	1,77 -	4 -
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	934	134,1 134,1	- -	125249 125249	- -	141532 113	0,97 -	908 -
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4862	21,55 17,03	4,52 -	104757 82800	21957 -	80316 97	0,11 -	525 -
9	С130804-209	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм (Дв 110 мм) м	1950,74	688 -	- -	1342111 -	- -	- -	- -	- -
10	С130804-205	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм (Дв 6-50 мм16 м	919,1	143 -	- -	131431 -	- -	- -	- -	- -
11	С130804-204	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм (Дв 6-40 мм) м	247,45	92 -	- -	22765 -	- -	- -	- -	- -
12	С130804-37	Муфта, d-32 мм 10шт	3,5	131 -	- -	459 -	- -	- -	- -	- -
13	С130806-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм м	65,06	133 -	- -	8653 -	- -	- -	- -	- -
14	С130806-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм м	36,32	311 -	- -	11297 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,101	128185,62 27900	23407,87 8842,5	12944 2817	2364 893	4823 130	159 43,19	16 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
16	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	4	371	-	1484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	6	11500	-	69000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	10	6480	-	64800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130809-56	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 100 мм	40	688	-	27520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	8	3500	-	28000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130809-53	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 50 мм	16	354	-	5664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,51	247994,13	49389,75	375389	74761	160243	312,7	473
				62775	18657	95023	28241	130	91,12	138
		т								
23	503-80305-1-1	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 110ММ И-071.00.00 110ММ И-071.00.00	0,067	54753,94	-	3669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
24	503-80306-1-1	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 150ММ И-072.00.00 140ММ И-072.00.00	0,02	125436,31	-	2509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
25	С130809-56	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 100 мм	67	688	-	46096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С130809-58	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 150 мм	20	1060	-	21200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм	2,4	6190	-	14856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
28	С130804-47	-Переход, Ду-63х50 мм (Ду 65х50 мм)	2,4	416	-	998	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130804-46	-Переход, Dy-50x32 мм (Ду 50x40 мм) 10шт	1,7	- 226	- -	- 384	- -	- -	- -	- -
30	С130804-45	-Переход, Dy-40x32 мм (Ду 40x32 мм) 10шт	0,4	- 131	- -	- 52	- -	- -	- -	- -
31	С130804-44	-Переход, Dy-32x25 мм (Ду 32x20 мм) 10шт	0,4	- 107	- -	- 43	- -	- -	- -	- -
32	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	1620	- 664	- -	- 1075680	- -	- -	- -	- -
33	С130804-39	-Муфта, d-50 мм 10шт	0,5	- 369	- -	- 185	- -	- -	- -	- -
34	503-80237-1-1	-ОТВОД 90-100ФТП 92.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,009	- 78986,98	- -	- 711	- -	- -	- -	- -
35	С130804-50	-Переход, Dy-110x90 мм 10шт	0,1	- 1220	- -	- 122	- -	- -	- -	- -
36	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	216	- 371	- -	- 80136	- -	- -	- -	- -
37	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	216	- 8320	- -	- 1797120	- -	- -	- -	- -
38	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	16,25	- 32800	- -	- 533000	- -	- -	- -	- -
39	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	16,25	-134	-	-2178	-	-	-	-
40	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	16,25	-250	-	-4063	-	-	-	-
41	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ15-6, КЦ15-6а)	27,73	9383	-	260191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СI43018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ15-9а) м	3,56	8530	-	30367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СI43018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м	42,9	32800	-	1407120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СI43001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	42,9	-134	-	-5749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СI43001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	42,9	-250	-	-10725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СI43018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	46,02	11880	-	546716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	3,29	393,11	154,61	1291	508	1060	1,55	5
				238,5	4,07	783	13	133	0,01	-
48	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	13,14	48,01	32,51	631	427	439	0,12	2
				15,5	9,62	204	126	133	0,04	-
49	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	109,5	231,55	14,99	25354	1642	1672	0,04	5
				6,41	5,07	702	555	133	0,02	2
50	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием L-20мм км	0,0018	70153,47	10674,97	126	19	124	270	-
				48825	4032	89	7	130	19,69	-
51	СI30806-39	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм м	1,81	959	-	1733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА 2500x2000 (1 шт)								
52	С143016-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,9	25300	-	22770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8649987	439491			2848
			Тенге			437969	122759			467
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5394505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			213387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	560728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1503196	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2800462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			624158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6379783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3628
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	654352	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3255482	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3255482	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3450811	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9830593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3628
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	654352	-		-

	Итого					9 830 593
	Временные здания и сооружения 3,4%					334 240
	Итого:					**10 164 833**
	Доп.затраты при производстве работ					
	в зимнее время 0,91%					92 500
	Затраты на выслугу лет 1%					101 648
	Затраты на доп.отпуска 0,4%					40 659
	Всего в базовых ценах 2001г					**10 399 641**
	в текущих ценах к = 1,613					**16 774 621**

	Налоги,сборы, обязательные					
	платежи в бюджет 2%					335 492
	Итого					**17 110 113**
	НДС 12%					**2 053 213**
	Итого					**19 163 326**
	Итого с к=0,936					**17 936 873**

ИНЖЕНЕР:

Специалист 1 категории

_____ Р. Даулетов

ПОДРЯДЧИК: