Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2010г

Заказчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

Договор: №47 от 07 апреля 2010г

Объект: Корректировка водоснабжения с.н.п. «Отырар» Отырарского района ЮКО
Сети водоснабжения.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начала года по отчетный период		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС-12%
1	**Всего к оплате**	**31 380 714**	**35 146 400**	**15 336 619**	**17 173 653**
	в том числе:				
2	Строительно-монтажные работы	31 254 052	35 004 539	15 238 987	17 067 666
3	Авторский надзор 0,2%	62 508	70 009	30 478	34 135
4	Инжиниринговые услуги 0,420989%	64 154	71852	64 154	71 852

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД
Отрарского района
_____ Р.Беккулы

Зам начальника _____ Б.Менлибаев

Гл специалист _____ М. Керімбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «KazHiTechEuroBuilding
_____ Е. Ерманов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»
_____ Н. Ораэкулов

Специалист I категории
_____ Р. Даулетов

23.06.10.

Заказчик: Отдел ЖКХ,ПТ и АД Отрарского района

Форма 2

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding

Объект: Корректировка водоснабжения с.н.п. «Отырар» Отырарского района ЮКО
Сети водоснабжения.

Договор: №47 от 07 апреля 2010г

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2010г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	2940	27,84	26,18	81835	76955	25267	0,01	34
				1,66	7,2	4880	21168	97	0,03	74
2	E0101-12-14- тч п3.46к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов повышенной влажности, налипающих на зубья м3	5950	30,62	28,79	182180	171315	56249	0,01	75
				1,83	7,92	10865	47124	97	0,03	164
3	E0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	71	262,72	-	18653	-	21078	1,85	131
				262,72	-	18653	-	113	-	-
4	E0101-164-2- т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после	152	302,12	-	45923	-	51893	2,13	323
				302,12	-	45923	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	разработки их механизированным способом/ м3								
5	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 (арифметическая ошибка по Ф-2 за май)	1,5	-218,93 -218,93	- -	-328 -328	- -	-371 113	-1,54 -	-2 -
6	Е0101-164-2- т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3 (арифметическая ошибка по Ф-2 за май)	2,34	-251,77 -251,77	- -	-589 -589	- -	-666 113	-1,77 -	-4 -
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2275	134,1 134,1	- -	305078 305078	- -	344738 113	0,97 -	2211 -
8	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	1620	3,35 -	3,35 1,16	5430 -	5430 1884	1827 97	- -	- 6
9	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	5,85	58881,69 33075	25695,31 6813,45	344458 193489	150318 39859	303352 130	194 26,38	1135 154
10	С130804-283-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	6797,3	371 -	- -	2521798 -	- -	- -	- -	- -
11	С130804-209-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм м (арифметическая ошибка по Ф-2 за май)	1950,74	-688 -	- -	-1342109 -	- -	- -	- -	- -
12	С130804-205-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм м	499,95	143 -	- -	71493 -	- -	- -	- -	- -
13	С130804-204-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм м	90,9	92 -	- -	8363 -	- -	- -	- -	- -
14	С130804-212-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	9,6	1440	-	13824	-	-	-	-

		18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 135 мм		-	-	-	-	-	-	-
			м							
15	С130804-24	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм	1,86	47200	-	87792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
16	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм -футляр ф 273х5мм	0,1	204666,79	85907,16	20467	8591	16679	504	50
				95850	32451,75	9585	3245	130	158,5	16
			км							
17	С130806-105	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 273х5 мм	180	3020	-	543600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
18	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	180	244,98	0,28	44096	50	34407	0,84	152
				146,93	0,11	26447	20	130	-	-
			м							
19	Е0122-19-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,18	549879,51	75373,88	98978	13567	17351	263	47
				45675	28473,75	8222	5125	130	139,06	25
			км							
20	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
				317,25	13,5	1904	81	130	0,07	-
			шт							
21	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,4	14
				231,75	6,75	2318	68	130	0,03	-
			шт							
22	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	4	6480	-	25920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	36	18075,87	36,99	650731	1332	14110	1,82	66
			шт							
				288	13,5	10368	486	130	0,07	3
24	С130901-28	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	29	864	-	25056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
25	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,7	47611,09	17877,09	176161	66145	165458	173	640
				29700	4698,68	109890	17385	130	18,1	67
			км							
26	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	26	5490	-	142740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	800	245,44	3,82	196352	3056	36618	0,21	170
				37,35	1,44	29880	1152	118	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах ф-2000мм	47	17769,9	2104,76	835185	98924	182443	13,9	653
				2362,5	623,48	111038	29304	130	2,48	116
		м3								
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	47	94	-	4418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,3	32800	-	108240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,3	-134	-	-442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,3	-250	-	-825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143018-38	-Кольца для колодцев ф 2000м	3,54	11880	-	42055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	41	5490	-	225090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
35	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,5	133700	-	66850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С2015-30	-Насос для водопонижения и водоотлива, 22 кВт	220	186	186	40920	40920	1723	-	-
				-	65,25	-	14355	12	0,38	83
		маш-ч								
37	Е0122-8-3	-Монтажные вставки из труб стальных ф-100мм, длиной 20мм	0,0129	70153,47	10674,97	905	138	886	270	3
				48825	4032	630	52	130	19,69	-
		км								
38	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0051	115636,32	31953,19	590	163	520	360	2
				66375	12071,25	339	62	130	58,95	-
		км								
39	С130806-39	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм	11,14	959	-	10683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130806-41	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 150х4 мм	5,12	1410	-	7219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм м	1,82	78245	36133,62	142328	65727	121694	247	449
				41850	9612,9	76125	17486	130	37,3	68
42	С130804-464	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,4 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм км	1837,19	836	-	1535891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0122-8-3ОШ	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км (арифметическая ошибка по Ф-2 за май) м	0,0018	-70153,47	-10674,97	-126	-19	-124	-270	-
				-48825	-4032	-88	-7	130	-19,69	-
						Водопроводная камера 2500х2000(1шт)				
44	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,8858	133700	-	118426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	5490	-	10980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7423917	703010			6161
	Тенге	964625	198847			782
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6159561	-	-		-
Материалы -	Тенге	1158335	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1163472	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2851315	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	568605	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1400813	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		700
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	210122	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	453620	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8013994	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7644
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1373594	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	185276	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	185276	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11117	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	196393	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1079080	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1079080	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	64745	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1143825	-	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9354212	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7644
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1373594	-	-

Временные зд и сооружения 3,4%	318043
Итого	**9672255**
Зимнее удорожание 0,91%	88017
Выслуга лет 1%	96722
Доп. отпуска 0,4	38689
Итого	**9895683**
Итого в текущих ценах с к-1,613	**15961736**
Налоги, сборы, платежи 2%	319235
Итого	**16280971**
НДС-12%	11953715
ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**18234686**
Итого с к=0,936	**17067666**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД
Отрарского района

_____ Р Беккулы

Зам начальника _____ Б.Менлибаев

Гл специалист _____ М. Керімбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «KasHiTechEuroBuilding

_____ Е. Ерманов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»

_____ Н. Оразкулов

Специалист 1 категории ТОО «Туран-Курылыс»

КАДР БӨЛІМІ _____ Р. Даулетов

подпись Р. Даулетова подтверждаю