Форма-3

Справка

о стоимости выполненных работ за Июль 2010 года

Заказчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района
Подрядчик: ТОО "KazHiTechEuroBuilding"
Договор: № 47 от 07 апреля 2010 года.
Наименование объекта: Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Всего к оплате	41 202 142	46 146 400	9 821 428	11 000 000
В том числе:				
Строительно-монтажные работы	40 781 202	45 674 947	9 527 150	10 670 408
Оборудование				
Проектно-изыскательские работы (частично)	235 116	263 330	235 116	263 330
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской				
документации				
Инжиниринговые услуги-0,420989%	104 262	116 773	40 108	44 921
Авторский надзор-0,2%	81 562	91 350	19 054	21 341

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Отдела ЖКХ, ПТ и АД
Отрарского района
_____ Р. Беккулы
Зам. начальника _____ Б. Менлибаев
Гл. специалист _____ М. Керімбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО
"KazHiTechEuroBuilding"
_____ Е. Ермanов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Туран-Курылыс"
_____ Н. Оразкулов
Специалист I категории
_____ Р. Даулетов

22.07.10.

Заказчик: **Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района**

Подрядчик: **ТОО «KazHiTechEuroBuilding»**

Договор: **№ 47 от 07 апреля 2010 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети водоснабжения

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2010 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1043,8	27,84	26,18	29054	27321	8971	0,01	12
				1,66	7,2	1733	7515	97	0,03	26
2	E0101-12-14- тч п3.46к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов повышенной влажности, налипающих на зубья м3	777,77	30,62	28,79	23814	22394	7353	0,01	10
				1,83	7,92	1420	6160	97	0,03	21
3	E0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	44,32	262,72	-	11644	-	13157	1,85	82
				262,72	-	11644	-	113	-	-
4	E0101-164-2- т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после	52,58	302,12	-	15886	-	17951	2,13	112
				302,12	-	15886	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	разработки их механизированным способом/ м3								
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3633,47	134,1	-	487248	-	550591	0,97	3532
				134,1	-	487248	-	113	-	-
6	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15035,17	3,35	3,35	50392	50392	16958	-	-
				-	1,16	-	17483	97	-	57
7	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1980,47	21,55	4,52	42671	8944	32716	0,11	214
				17,03	-	33727	-	97	-	-
8	Е0122-11-3	м3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,88	58881,69	25695,31	51816	22612	45632	194	171
				33075	6813,45	29106	5996	130	26,38	23
9	Е0122-11-1	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,74	47611,09	17877,09	82843	31106	77810	173	301
				29700	4698,68	51678	8176	130	18,1	31
10	Е0122-11-5	км -Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0096	78245	36133,62	751	347	642	247	2
				41850	9612,9	402	92	130	37,3	-
11	Е0122-11-8	км -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0186	155788,86	103471,23	2898	1925	1801	306	6
				51300	23175,85	954	431	130	98,72	2
12	Е0122-8-8	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм -футляр ф 273х5мм	0,08	204666,79	85907,16	16373	6873	13343	504	40
				95850	32451,75	7668	2596	130	158,5	13
13	Е0122-8-1	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,101	62566,88	6788,5	6318	686	6333	253	26
				45675	2565	4612	259	130	12,52	1
14	Е0116-15-1	км -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
15	Е0122-35-3	1шт -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
16	Е0122-35-1	шт -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
				144	2,25	1152	18	130	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345	312,7	125
				62775	18657	25110	7463	130	91,12	36
		т								
18	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	29	473,47	39,24	13731	1138	10022	1,47	43
				254,25	15,75	7373	457	128	0,07	2
		1шт								
19	С130810-54	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	29	198	-	5742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130809-53	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	354	-	354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	24	440,21	332,43	10565	7978	5905	0,61	15
				102,38	86,87	2457	2085	130	0,33	8
		шт								
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	49	300,57	225,64	14728	11056	8186	0,41	20
				69,53	58,98	3407	2890	130	0,23	11
		шт								
23	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	12,5	47611,09	17877,09	595139	223464	558979	173	2163
				29700	4698,68	371250	58733	130	18,1	226
		км								
24	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		шт								
25	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	216	473,47	39,24	102270	8476	74650	1,47	318
				254,25	15,75	54918	3402	128	0,07	15
		1шт								
26	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	216	75,82	1,57	16377	339	18662	0,41	89
				67,5	-	14580	-	128	-	-
		1счетчик								
27	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтахф-1500мм	32,64	17769,9	2104,76	580010	68699	126701	13,9	454
				2362,5	623,48	77112	20350	130	2,48	81
		м3								
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,64	94	-	3068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	26	916,3	-	23824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,65	32800	-	21320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		-	-	-	-	-	-	-
31	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,65	-134 -	- -	-87 -	- -	- -	- -	- -
32	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,65	-250 -	- -	-163 -	- -	- -	- -	- -
33	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 ммКЦ15-6,КЦ15-6А м	1,5	9383 -	- -	14075 -	- -	- -	- -	- -
34	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,29	5025 -	- -	1457 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	297	245,44 37,35	3,82 1,44	72896 11093	1135 428	13594 118	0,21 0,01	63 2
36	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах ф-2000мм м3	30,09	17769,9 2362,5	2104,76 623,48	534696 71088	63332 18761	116803 130	13,9 2,48	418 74
37	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	30,09	94 -	- -	2828 -	- -	- -	- -	- -
38	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	42	916,3 -	- -	38485 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	52,48	84,59 18,45	1,84 0,7	4439 968	97 37	1055 105	0,11 -	6 -
40	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,386	133700	-	51608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
41	С2015-30	-Насос для водопонижения и водоотлива, 22 кВт т	100	186	186	18600	18600	783	-	-
42	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов маш-ч	7,5	- 10620,35	65,25 95,97	- 79653	6525 720	12 6363	0,38 4,9	38 37
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,5	771,75 94	36,25 -	5788 705	272 -	105 -	0,18 -	1 -
44	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	6,27	- 8287,75	- -	- 51964	- -	- 65473	- 51,5	- 323
45	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	17,46	8032,5 8097,13	- -	50364 141343	- -	130 182280	- 51,5	- 899
46	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	109,5	8032,5 256,54 7,02	- 5,88 1,65	140215 28091 769	- 644 181	130 1263 133	- 0,05 0,01	- 5 1
47	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	2,4	10620,35	95,97	25489	230	2036	4,9	12
48	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	1,82	771,75 10216,13 9630	36,25 - -	1852 18583 17517	87 - -	105 22772 130	0,18 61,8 -	- 112 -
49	Е0122-43-4	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах м3	1,78	18006,96 1638	ВОДОПРОВОДНАЯ КАМЕРА 482,3 182,25	32052 2916	858 324	4212 130	9,07 0,89	16 2
50	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,9	-134 -	- -	-121 -	- -	- -	- -	- -
51	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,9	-250 -	- -	-225 -	- -	- -	- -	- -
52	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	0,88	25300 -	- -	22264 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоские прямоугольные								
53	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,88	-134	-	-118	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
54	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,88	-250	-	-220	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
55	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	1100	-	1100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3455911	601661			9645
			Тенге			1508646	171400			676
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3263935	-	-		-
		Материалы -	Тенге			482027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1598236	-		-
		Местные материалы -	Тенге			759599	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1956438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		978
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	293466	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5533596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10828
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1891702	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51608	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51608	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3096	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54705	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			140367	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81810	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14705	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			259789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		524
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97518	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5848089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1989220	-		-

	Итого					5 848 089

	Временные здания и сооружения 3,4%					198 835
	Итого:					**6 046 924**
	Доп.затраты при производстве работ					
	в зимнее время 0,91%					55 027
	Затраты на выслугу лет 1%					60 469
	Затраты на доп.отпуска 0,4%					24 188
	Всего в базовых ценах 2001г					**6 186 608**
	в текущих ценах к = 1,613					**9 978 999**
	Налоги,сборы, обязательные					
	платежи в бюджет 2%					199 580
	Итого					**10 178 579**
	НДС 12%					**1 221 429**
	Итого					**11 400 008**
	Итого с к=0,936					**10 670 408**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД
Отрарского района

_____ Р. Беккулы

Зам. начальника _____ Б. Менлибаев

Гл. специалист _____ М. Керімбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Т. Ермаханов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»

_____ Н. Оразкулов

Специалист I категории
ТОО «Туран-Курылыс»

_____ Р. Даулетов

Р. Даулетова
кадр
тоды.