Форма-3

Справка

о стоимости выполненных работ за Апрель 2011 года

Заказчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района
Подрядчик: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"
Договор: № 40 от 18 апреля 2011 года.
Наименование объекта: Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Всего к оплате	6 339 158	7 099 857	6 339 158	7 099 857
В том числе:				
Строительно-монтажные работы	6 339 158	7 099 857	6 339 158	7 099 857
Оборудование				
Проектно-изыскательские работы (частично)				
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской				
документации				
Инжиниринговые услуги-0,49%				
Авторский надзор-0,2%				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. начальника Отдела ЖКХ, ПТ и АД
Отрарского района
_____ Б. Менлибаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО
"КазHiTechEuroBuilding"
_____ Е. Ерманов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Туран-Курылыс"
_____ Н. Оразкулов
Специалист I категории
_____ К. Толегенов

28.04.2011

Заказчик: **Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района**

Подрядчик: **ТОО «KasHiTechEuroBuilding»**

Договор: **№ 40 от 18 апреля 2011 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети водоснабжения (добавленные вид работы)

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ												
1	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	4296,54	371 -	- -	1594016 -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-
2	С130804-207 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 63,1 мм м	838,3	324 -	- -	271609 -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-
3	С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, Dв 23,9 мм	8865,78	89 -	- -	789054 -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м								
4	С130804-219 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 299,7 мм м	4,85	7160 -	- -	34712 -	- -	- -	- -	- -
5	С130804-213 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 154,8 мм м	13,53	1850 -	- -	25038 -	- -	- -	- -	- -
6	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм м	61,24	2370 -	- -	145148 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2859578	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2714430	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2714430	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			162866	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2877295	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			145148	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145148	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8709	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			153857	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3031152	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2859578	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2714430	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2714430	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2877295	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			145148	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145148	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8709	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			153857	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3031152	-	-		-

	Итого					3 031 152
	Временные здания и сооружения 2,72%					82 447
	Итого:					**3 113 599**
	Доп.затраты при производстве работ					
	в зимнее время 0,91%					28 334
	Затраты на выслугу лет 1%					31 136
	Затраты на доп.отпуска 0,4%					12 454
	Всего в базовых ценах 2001г					**3 185 523**
	в текущих ценах к = 1,1,95097					**6 214 861**
	Налоги,сборы, обязательные					
	платежи в бюджет 2%					124 297
	Итого					**6 339 158**
	НДС 12%					**760 699**
	Итого					**7 099 857**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. начальника отдела ЖКХ, ПТ и АД
Отрарского района

_____ Д. Женлибаев

Гл. специалист _____ М. Керімбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Е. Ерманов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»

_____ Н. Оразкулов

Специалист I категории
ТОО «Туран-Курылыс»

_____ К. Толегенов

подписе К. Толегенова
подтверждаю