Форма-3

Справка

о стоимости выполненных работ за Май 2011 года

Заказчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района
Подрядчик: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"
Договор: № 40 от 18 апреля 2011 года.
Наименование объекта: Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Всего к оплате	12 578 015	14 087 377	6 238 857	6 987 520
В том числе:				
Строительно-монтажные работы	12 578 015	14 087 377	6 238 857	6 987 520
Оборудование				
Проектно-изыскательские работы (частично)				
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации				
Инжиниринговые услуги-0,49%				
Авторский надзор-0,2%				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. начальника Отдела ЖКХ, ПТ и АД
Отрарского района
_____ Б. Менлибаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО
"КазHiTechEuroBuilding"
_____ Е. Ерманов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Туран-Курылыс"
_____ Н. Оразкулов
Специалист I категории
_____ К. Толегенов

Заказчик: **Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района**

Подрядчик: **ТОО «KazHiTechEuroBuilding»**

Договор: **№ 40 от 18 апреля 2011 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети водоснабжения (добавленные вид работы)

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4200	28,89	27,85	121321	116953	38604	0,01	30
				1,04	8,44	4368	35430	97	0,03	132
		м3								
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	210	262,72	-	55170	-	62343	1,85	388
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	55170	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	315	12,34	12,34	3888	3888	1069	-	-
				-	3,5	-	1102	97	0,01	4
		м3								
4	C2015-30	-Насос для водопонижения и водоотлива, 22 кВт	70	186	186	13020	13020	548	-	-
				-	65,25	-	4568	12	0,38	26
		маш-ч								
5	C130806-105	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	117,47	2370	-	278409	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004		0,178	549879,51	75373,88	97879	13417	17158	263	47
6	Е0122-19-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км		45675	28473,75	8130	5068	130	139,06	25
7	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	22	3500	-	77000	-	-	-	-
8	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	16	6480	-	103680	-	-	-	-
9	С130810-150 прим.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм шт	19	796	-	15124	-	-	-	-
10	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм шт	21	251	-	5271	-	-	-	-
11	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	60	156,43	21,43	9386	1286	9828	0,6	36
12	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	150	126 492	- -	7560 73800	- -	130 -	- -	- -
13	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	16	285	-	4560	-	-	-	-
14	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	62	8320	-	515840	-	-	-	-
15	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	62	328	-	20336	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ Д-1500мм-27 шт	10,26	32800	-	336528	-	-	-	-
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15 м3								
17	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	10,26	-134	-	-1375	-	-	-	-
18	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	10,26	-250	-	-2565	-	-	-	-
19	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ15-9 м	15,93	8530	-	135883	-	-	-	-
20	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ15-9А м	24,03	8530	-	204976	-	-	-	-
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП1-15-1 м3	7,29	32800	-	239112	-	-	-	-
22	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	7,29	-134	-	-977	-	-	-	-
23	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	7,29	-250	-	-1823	-	-	-	-
24	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	27	8060	-	217620	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	305,1	245,44	3,82	74884	1165	13965	0,21	65
				37,35	1,44	11395	439	118	0,01	2
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
26	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
				288	13,5	1152	54	130	0,07	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2669250	149877			573
			Тенге			87776	46661			190
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1357610	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210198	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134437	-		-
		Местные материалы -	Тенге			909760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21762	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1592854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156199	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1311640	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1311640	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1390338	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2983192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156199	-		-

	Итого					2 983 192
	Временные здания и сооружения 2,72%					81 143
	Итого:					**3 064 335**
	Доп.затраты при производстве работ					
	в зимнее время 0,91%					27 885
	Затраты на выслугу лет 1%					30 643
	Затраты на доп.отпуска 0,4%					12 257
	Всего в базовых ценах 2001г					**3 135 121**

	в текущих ценах к = 1,95097					**6 116 527**
	Налоги,сборы, обязательные					
	платежи в бюджет 2%					122 331
	Итого					**6 238 857**
	НДС 12%					**748 663**
	Итого					**6 987 520**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Е. Ерманов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»

_____ Н. Оразкулов

Специалист I категории

ТОО «Туран-Курылыс»

_____ К. Толегенов