Форма-3

Справка

о стоимости выполненных работ за Июнь 2011 года

Заказчик: Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района
Подрядчик: ТОО "KazHiTechEuroBuilding"
Договор: № 40 от 18 апреля 2011 года.
Наименование объекта: Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Всего к оплате	18 079 258	20 248 769	5 501 243	6 161 392
В том числе:				
Строительно-монтажные работы	18 079 258	20 248 769	5 501 243	6 161 392
Оборудование				
Проектно-изыскательские работы (частично)				
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации				
Инжиниринговые услуги-0,49%				
Авторский надзор-0,2%				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника Отдела ЖКХ, ПТ и АД
Отрарского района
Б. Менлибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО
"KazHiTechEuroBuilding"
Е. Ерманов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Туран-Курылыс"
Н. Оразкулов
Специалист I категории
К. Толегенов

Заказчик: **Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района**

Подрядчик: **ТОО «KasHiTechEuroBuilding»**

Договор: **№ 40 от 18 апреля 2011 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети водоснабжения (добавленные вид работы)

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9100	28,89	27,85	262863	253399	83642	0,01	66
				1,04	8,44	9464	76765	97	0,03	287
		м3								
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	190	262,72	-	49916	-	56405	1,85	351
	т.ч. п=1,55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	49916	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	810	12,34	12,34	9997	9997	2748	-	-
				-	3,5	-	2833	97	0,01	11
		м3								
4	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2772	134,1	-	371725	-	420049	0,97	2694
				134,1	-	371725	-	113	-	-
		м3								
5	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2772	21,55	4,52	59726	12518	45791	0,11	299
				17,03	-	47207	-	97	-	-
		м3								
6	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов,	8400	6,48	6,48	54427	54427	17141	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	17671	97	0,01	68
		м3								
7	С2015-30	-Насос для водопонижения и водоотлива, 22 кВт	178	186	186	33108	33108	1394	-	-
		маш-ч		-	65,25	-	11615	12	0,38	67
8	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	3,5	70811,26	30144,88	247839	105507	220718	236	826
		км		40500	8009,55	141750	28033	130	31,06	109
9	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,63	51202,26	20326,01	32257	12805	29630	179	113
		км		30825	5353,43	19420	3373	130	20,64	13
10	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	4,3	47611,09	17877,09	204728	76871	192289	173	744
		км		29700	4698,68	127710	20204	130	18,1	78
11	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0048	155788,86	103471,23	748	497	465	306	1
		км		51300	23175,85	246	111	130	98,72	-
12	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0134	78245	36133,62	1048	484	896	247	3
		км		41850	9612,9	561	129	130	37,3	-
13	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	90	156,43	21,43	14079	1929	14742	0,6	54
		фланец		126	-	11340	-	130	-	-
14	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
		фланец		63	-	1008	-	130	-	-
15	С130804-35	-Муфта, d-20 мм	6,2	80	-	496	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-37	-Муфта, d-32 мм	2,1	131	-	275	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С130804-35 прим.	-Муфта, d-20 мм	6,2	80	-	496	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	150	20,27	-	3041	-	3436	0,13	19
		м2		20,27	-	3041	-	113	-	-
19	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	15	2281,8	-	34227	-	8759	3,1	47
		м3		474,75	-	7121	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1382180	561701			5223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			790509	160733			633
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1380913	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	951242	-		-
		Местные материалы -	Тенге			647	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1099416	-	-		550
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	164912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148820	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2629149	-	-		6406
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1116155	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1267	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1267	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1343	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2630492	-	-		6406
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1116155	-		-

	Итого					2 630 492
	Временные здания и сооружения 2,72%					71 549
	Итого:					**2 702 041**
	Доп.затраты при производстве работ					
	в зимнее время 0,91%					24 589
	Затраты на выслугу лет 1%					27 020
	Затраты на доп.отпуска 0,4%					10 808
	Всего в базовых ценах 2001г					**2 764 459**
	в текущих ценах к = 1,95097					**5 393 376**
	Налоги,сборы, обязательные					
	платежи в бюджет 2%					107 868
	Итого					**5 501 243**
	НДС 12%					**660 149**
	Итого					**6 161 392**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»
Ерманов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Туран-Курылыс»
Н. Ораэкулов
Специалист I категории
ТОО «Туран-Курылыс»
К. Толегенов

подпись К. Толегенова подтверждаю.