Форма-3

Справка

о стоимости выполненных работ за Октябрь 2011 года

Заказчик: Отырар ауданынын тургын уй коммуналдык шаруашылык жолаушылар колігі жане автомобиль жолдары болімі

Подрядчик: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Договор: № 40 от 18 апреля 2011 года.

Наименование объекта: Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Всего к оплате	37 670 278	42 190 711	8 524 322	9 547 241
В том числе:				
Строительно-монтажные работы	35 278 088	39 511 459	8 048 438	9 014 251
Оборудование	2 392 189	2 679 252	475 884	532 990
Проектно-изыскательские работы				
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации				
Инжиниринговые услуги-0,49% (оплата за счет Заказчика)	184 584	206 734	41 769	46 781
Авторский надзор-0,2%				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. начальника Отдела ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района

_____ Б. Менлибаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

_____ Е. Ерманов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Туран-Курылыс"

_____ Н. Оразкулов

Специалист I категории

_____ К. Толегенов

19.10.2011

Заказчик: **Отырар ауданынын тургын уй коммуналдык шаруашылык жолаушылар колігі жане автомобиль жолдары болімі**

Подрядчик: **ТОО «KasHiTechEuroBuilding»**

Договор: **№ 40 от 18 апреля 2011 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка водоснабжения с.н.п. "Отырар" Отырарского района ЮКО

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сети водоснабжения (добавленные вид работы)

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. СМЕТА 01-01								
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	1535	28,89	27,85	44340	42744	14109	0,01	11
				1,04	8,44	1596	12949	97	0,03	48
2	Е0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	100	12,34	12,34	1234	1234	339	-	-
				-	3,5	-	350	97	0,01	1
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2000	6,48	6,48	12959	12959	4081	-	-
				-	2,1	-	4207	97	0,01	16
4	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,2	51202,26	20326,01	10240	4065	9406	179	36
				30825	5353,43	6165	1071	130	20,64	4
5	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	1,28	47611,09	17877,09	60942	22883	57239	173	221
				29700	4698,68	38016	6014	130	18,1	23
6	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией	9,61	8038,13	-	77230	-	100329	51,5	495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км		8032,5	-	77176	-	130	-	-
7	E0122-31-4	-Промывка с дезинфекцией	4,25	10038,75	-	42705	-	53256	61,8	263
		трубопроводов диам. 125 мм								
		км		9630	-	40966	-	130	-	-
8	E0116-26-1	-Установка счетчиков	62	75,82	1,57	4701	97	5357	0,41	25
		/водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик		67,5	-	4185	-	128	-	-
9	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной	21	506,4	15,35	10634	322	307	0,03	1
		4 см из горячих								
		асфальтобетонных смесей		5,94	5,06	125	106	133	0,02	-
		плотных крупнозернистых								
		плотность каменных материалов								
		2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
		м2								
		ВОДОЗАБОРНЫЙ КРУГЛЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм(27-ШТ) и								
		ДИАМ.2000мм (3-ШТ)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА ОБЩ.30-КОЛОДЦЕВ								
10	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в	104	28,05	27,01	2917	2809	930	0,01	1
	т.ч.	отвал экскаваторами								
	п-1.6	"Драглайн" или "Обратная		1,04	8,18	108	851	97	0,03	3
	п-3.24	лопата" с ковшом вместимостью								
	к=0,97	0,4 м3 на водохозяйственном								
		строительстве								
		м3								
11	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	70	6,48	6,48	454	454	143	-	-
		бульдозерами мощностью 59								
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	147	97	0,01	1
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м								
		м3								
12	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	70	21,55	4,52	1508	316	1156	0,11	8
		пневматическими трамбовками								
		м3		17,03	-	1192	-	97	-	-
13	E0101-85-2	-Разравнивание кавальеров	30	12,34	12,34	370	370	102	-	-
		/отвалов/ бульдозерами								
		мощностью 59 кВт (80 л.с.),		-	3,5	-	105	97	0,01	-
		при перемещении грунта 2								
		группы до 10 м								
		м3								
		КОЛОДЦЫ Д-1500ММ-27ШТ								
14	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	8,05	6846,38	1879,87	55113	15133	20657	8,86	71
		из сборного железобетона в								
		сухих грунтах		1435,5	538,43	11556	4334	130	2,06	17
		Дв-1500мм(27-шт)								
		м3								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
15	E0127-52-1	-Устройство покрытий из	91,8	385,41	5,88	35381	540	1059	0,05	4
		холодных асфальтобетонных								
		смесей, толщиной 3 см, типа		7,02	1,65	644	151	133	0,01	1
		БХ (отмостку)								
		м2								
		КОЛОДЦЫ Д-2000ММ-3ШТ								
16	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	3	6846,38	1879,87	20539	5640	7698	8,86	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм(3-шт)		1435,5	538,43	4307	1615	130	2,06	6
		м3								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
17	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	10,2	146,17	17,83	1491	182	156	0,04	-
				6,41	5,07	65	52	133	0,02	-
		м2								
18	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (отмостку)	10,2	385,41	5,88	3931	60	118	0,05	-
				7,02	1,65	72	17	133	0,01	-
		м2								
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКОЙ-СМЕТА 02-02-01								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е0106-13-4	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В15 на с.с.п.цементе/	12,35	12053,23	308,99	148857	3816	13768	5,92	73
				945	116,73	11671	1442	105	0,57	7
		м3								
20	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов /цементная р-ром М50/	10,31	242,97	4,19	2505	43	725	0,38	4
				58,05	1,58	598	16	118	0,01	-
		м2								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	67	245,44	3,82	16444	256	3067	0,21	14
				37,35	1,44	2502	96	118	0,01	-
		м2								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА								
22	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	39,79	494,76	7,14	19687	284	1163	0,14	6
				22,1	2,68	879	107	118	0,01	1
		м2								
23	Е0108-4-3 к=2 к объему	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	79,58	826,15	11,21	65745	892	3353	0,2	16
				31,5	4,21	2507	335	118	0,02	2
		м2								
24	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	9,95	6926,05	296,6	68914	2951	12046	5,95	59
		м3		915,75	110,25	9112	1097	118	0,54	5
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
25	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл.В15 на с.с.п. цементе	1,04	11184,19	260,48	11687	272	772	3,94	4
				614,25	89,46	642	93	105	0,35	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0106-3-7	-Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,995	119,07	0,23	118	-	101	0,61	1
				96,75	0,09	96	-	105	-	-
		м3								
27	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0024	93997,62	304,24	226	1	84	198	-
				33075	114,75	79	-	105	0,56	-
		1т								
28	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПРИЯМОК ПР-1								
29	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм кл.В15 на с.с.п. цементе	0,427	13671,63	1327,03	5838	567	1163	12,49	5
				2137,5	456,24	913	195	105	1,72	1
		м3								
		ЛЕСТНИЦА В ПОДВАЛ								
30	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм СТ-1 кл.В12,5 на с.с.п. цементе	0,9	12923,12	360,48	11631	324	1489	8,99	8
				1440	136,17	1296	123	105	0,67	1
		м3								
31	Е0111-2-9	-Устройство лестницы Л-1 кл.В12,5 на с.с.п. цементе	1,17	10503,86	-	12290	-	816	3,66	4
				567	-	663	-	123	-	-
		м3								
32	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0131	5239,08	327,33	69	4	28	11,6	-
				1890	123,75	25	2	105	0,6	-
		1т								
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0131	41200	-	540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	7,2	1782,42	5,89	12833	42	746	0,42	3
				71,78	2,23	517	16	140	0,01	-
		м								
		СТЕНЫ								
35	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	38,98	6050,44	335,84	235846	13091	37982	4,54	177
				699,75	126	27276	4911	118	0,61	24
		м3								
36	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	107,15	-38,93	-	-4171	-	-4922	-0,22	-23
				-38,93	-	-4171	-	118	-	-
		м2								
37	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	105,71	66,43	423	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	-
		шт								
38	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,342	25800	-	8824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М75 м2	21,12	841,62	34,37	17775	726	5031	1,21	26
				189	12,87	3992	272	118	0,06	1
40	Е0146-30-6 т.ч. п-1.11 и п-3.8-3.9 К=1,925	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 150-200 мм в ж/бетонных конструкциях/ отверст.	4	813,54	385,13	3254	1541	2296	2,46	10
				428,41	145,49	1714	582	100	0,71	3
41	Е0107-20-3	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЮ т	0,0053	175710,1	1826,1	940	10	66	42,7	-
				8100	690,75	43	4	140	3,37	-
42	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0053	18000	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и бороздп площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях м3	0,006	22369,43	208,73	134	1	50	55,16	-
				8230,5	78,75	49	-	100	0,39	-
		ПОКРЫТИЕ								
44	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	4	1665,64	403,26	6663	1613	3327	2,74	11
				447,75	146,29	1791	585	140	0,66	3
45	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	30,56	3160	-	96570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	30,56	45	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143017-70-6	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	30,56	185	-	5654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу	11,84	55,91	0,07	662	1	881	0,3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		швов панелей перекрытий раствором м		53,1	0,02	629	-	140	-	-
49	Е0106-22-12	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	1,41	12227,51 1021,5	213,01 80,46	17241 1440	300 113	1631 105	6,43 0,39	9 1
50	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0224	69000 -	- -	1546 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0924	68800 -	- -	6357 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0116	93997,62	304,24	1090	4	404	198	2
53	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0116	33075 40200 -	114,75 - -	384 466 -	1 - -	105 - -	0,56 - -	- - -
		МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК								
54	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,63	16140,96 2117,25	379,21 143,26	26310 3451	618 234	3869 105	13 0,7	21 1
55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0352	67700 -	- -	2384 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0102	73000 -	- -	745 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
57	E0108-12-1	-Установка анкерных выпусков	0,0025	8679,65	422,15	22	1	25	56,4	-
		т		8257,5	157,5	21	-	118	0,77	-
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
58	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	0,24	9807,21	196,62	2354	47	87	1,79	-
		м3		272,25	74,27	65	18	105	0,36	-
59	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0062	41200	-	257	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
60	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0142	93997,62	304,24	1331	4	493	198	3
		1т		33075	114,75	468	2	105	0,56	-
61	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0142	40200	-	569	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КОЗЫРЕК								
62	E0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0004	126994,77	680,89	44	-	2	33,1	-
		1т		5535	256,5	2	-	105	1,26	-
63	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0004	40200	-	14	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0452	13864,97	4022,39	627	182	414	56,5	3
		т		9090	1071,86	411	48	90	3,81	-
65	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0457	147100	-	6721	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
66	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,35	165,83	0,07	390	-	267	0,65	2
		м2		108	0,02	254	-	105	-	-
67	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,1	112,45	34,24	236	72	113	0,32	1
		м2		51,08	8,45	107	18	90	0,03	-
68	C11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7,	2,1	1190	-	2499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н57-825-0,7		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
69	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	0,72	715,87	1,24	515	1	132	0,97	1
		свесов и т.п./ из листовой		153,23	0,47	110	-	119	-	-
		оцинкованной стали								
		м2								
		БАЛКИ МОНОРЕЛЬСА								
70	Е0109-21-1	-Монтаж прямолинейных	24,7	740,05	525,74	18279	12986	8312	1,05	26
		подвесных путей и монорельсов		175,5	198,42	4335	4901	90	0,78	19
		для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам								
		м								
71	С12021-129	-Прямолинейные пути подвесных	1,37	84200	-	115053	-	-	-	-
		кранов из прокатных двутавров		-	-	-	-	-	-	-
		типа "М"								
		т								
72	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	39,63	165,83	0,07	6571	3	4494	0,65	26
		переплетов, радиаторов, труб,		108	0,02	4280	1	105	-	-
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2								
		ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 225								
73	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	6	51,34	2,62	308	16	85	0,07	-
		м2		10,51	0,99	63	6	123	-	-
74	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,48	10040,78	-	4820	-	335	3,66	2
		трамбовками подстилающих		567	-	272	-	123	-	-
		слоев бетонных								
		м3								
75	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	6	258,92	9,95	1554	60	413	0,36	2
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	313	22	123	0,02	-
		м2								
		ДЕТАЛЬ 240								
76	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	16,6	51,34	2,62	852	43	235	0,07	1
		м2		10,51	0,99	174	16	123	-	-
77	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	1,33	10040,78	-	13334	-	926	3,66	5
		трамбовками подстилающих		567	-	753	-	123	-	-
		слоев бетонных								
		м3								
		ДЕТАЛЬ 250								
78	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	9,78	51,34	2,62	502	26	138	0,07	1
		м2		10,51	0,99	103	10	123	-	-
79	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,7824	10040,78	-	7856	-	546	3,66	3
		трамбовками подстилающих		567	-	444	-	123	-	-
		слоев бетонных								
		м3								
80	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	9,78	258,92	9,95	2532	97	673	0,36	3
		толщиной 20 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	E0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,78	52,2 340,45 85,95	3,74 18,42 6,91	511 3330 841	37 180 68	123 1117 123	0,02 0,42 0,03	- 4 -
82	E0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,78	232,19 50,85	9,05 3,4	2271 497	89 33	653 123	0,25 0,02	2 -
83	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,78	258,92 52,2	9,95 3,74	2532 511	97 37	673 123	0,36 0,02	3 -
		ПРОЕМЫ								
84	E0110-16-1	м2 -Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,1	884,14 272,25	71,29 25,25	3625 1116	292 104	1464 120	1,64 0,1	7 -
85	C12061-15	м2 -Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	4,1	4860 -	- -	19926 -	- -	- -	- -	- -
86	E0115-201-4	м2 -Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,1	767,76 69,98	3,04 1,15	3148 287	12 5	306 105	0,45 0,01	2 -
87	C11011-801	м2 -Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий	2	564 -	- -	1128 -	- -	- -	- -	- -
88	E0110-23-1	компл -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	440,35 151,65	102,53 35,67	881 303	205 71	450 120	0,9 0,14	2 -
89	E0110-29-1	м2 -Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2	104,4 56,48	0,09 0,05	209 113	- -	136 120	0,36 -	1 -
90	C12063-17	м2 -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2	5610 -	- -	11220 -	- -	- -	- -	- -
91	E0110-23-3	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных	1,8	634,99 190,8	31,85 12,04	1143 343	57 22	438 120	1,15 0,06	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
92	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2 1,8	4010 -	- -	7218 -	- -	- -	- -	- -
93	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2 1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
94	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект 1	1960 -	- -	1960 -	- -	- -	- -	- -
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	комплект							
95	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	32,39	57,96 51,98	0,35 0,14	1877 1684	11 5	1773 105	0,3 -	10 -
96	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2 150,76	248,91 117	3,39 0,72	37525 17639	510 109	18635 105	0,65 0,05	98 8
97	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2 2,56	618,63 312,75	6,33 2,39	1587 802	16 6	849 105	1,79 0,01	5 -
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	м2							
98	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	5,38	254,12 108,9	1,96 0,45	1367 586	11 2	618 105	0,61 0,03	3 -
		ЦОКОЛЬ	м2							
99	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	114,55	254,12 108,9	1,96 0,45	29110 12474	224 52	13152 105	0,61 0,03	70 3
100	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2 17,1	108,77 57,38	0,6 0,23	1860 981	10 4	1034 105	0,32 -	5 -
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКОЙ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 02-02-03	м							
101	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95	- 0,01	- -
102	1701-8017 прим.	-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	шт 1	2055,71	-	2056	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЭТ4-1 САЗУ-И670		-	-	-	-	-	-	-
103	Ц0108-573-5	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт 1	663	152	663	152	361	2	2
				349	31,5	349	32	95	0,18	-
104	1517-1102 прим.	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА ЩУН-2Х12-1-СИЗ УХЛ4 ОСТ 16-0.684.116-74	шт 1	2913,74	-	2914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт 8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
106	1504-1058 прим.	-Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А АЕ2033-10 ТУ 16-522.064-75	шт 8	1394,31	-	11154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт 6	862	28	5172	168	1964	2	12
				340	4,5	2040	27	95	0,03	-
108	1504-1065 прим.	-Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63 без расцепителя АЕ 2049 ТУ 16-522.064-75	шт 5	1787,57	-	8938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	150447-1007 -1	-Выключатель автоматический АП50Б 2МТ У3	шт 1	634,59	-	635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт 4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
				317	13,5	1268	54	95	0,08	-
111	75-6-27	-Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5110-2474, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	шт 1	40900	-	40900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	75-6-32 прим.	-Ящик без автоматического выключателя, количество	шт 3	41300	-	123900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		управляемых фидеров-1, типа РУС М 5130-3274, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А шт		-	-	-	-	-	-	-
113	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	115	175,2 72,7	75,7 20,6	20148 8361	8706 2369	10193 95	0,44 0,12	51 14
114	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	22	27,7 19,7	2,1 0,5	609 433	46 11	422 95	0,1 -	2 -
115	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,058	60500 -	- -	3509 -	- -	- -	- -	- -
116	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,02	96800 -	- -	1936 -	- -	- -	- -	- -
117	С151601-344-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	0,017	142740 -	- -	2427 -	- -	- -	- -	- -
118	С151601-344-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	0,03	186660 -	- -	5600 -	- -	- -	- -	- -
119	С151603-153-	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,012	34000 -	- -	408 -	- -	- -	- -	- -
120	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	6	64 58,5	1 0,2	384 351	6 1	335 95	0,36 -	2 -
121	С151801-141-	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 шт	6	46 -	- -	276 -	- -	- -	- -	- -
122	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	5	108,6 39,6	48,9 12,2	543 198	245 61	246 95	0,22 0,07	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	17	147,3	73	2504	1241	1095	0,29	5
				49,5	18,3	842	311	95	0,11	2
		м								
124	503-80122-1	ТРУБЫ Д 20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,005	23822	-	119	-	-	-	-
	1 к=1,55 к=1,117 к=115			-	-	-	-	-	-	-
		1000ПМ								
125	503-80125-1	ТРУБЫ Д 32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,017	58363,9	-	992	-	-	-	-
	2 к=1,55 к=1,117 к=115			-	-	-	-	-	-	-
		1000ПМ								
126	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	55	7,6	1650	228	687	0,13	4
				23,2	0,9	696	27	95	0,01	-
		м								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
127	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	12	313	131	3756	1572	1777	0,75	9
				119	36,9	1428	443	95	0,21	3
		шт								
128	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	11	757	-	8327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	1	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	11	49	-	539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
	1	шт		131	25,7	131	26	95	0,15	-
133	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457	-	457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	С151706-29	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В125-135-25	1	17	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,006	22300	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
136	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформатором								
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	-
137	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
138	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	-	95	-	-
139	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
140	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
		шт		115	0,2	115	-	95	-	-
141	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215	-	215	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
142	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	43	175,2	75,7	7534	3255	3811	0,44	19
		м		72,7	20,6	3126	886	95	0,12	5
143	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,043	52100	-	2240	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКОЙ. АВТОМАТИЗАЦИЯ. СМЕТА 02-02-04								
		УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ 1ШТ ДЛЯ НАСОСНОЙ, 2ШТ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ								
144	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	-	69	-	57	0,5	1
		шт		63	-	63	-	90	-	-
145	1704-50508 доп.3	-Датчик реле уровня РОС-301	1	27501,1	-	27501	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
146	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0018	247994,13	49389,75	454	90	194	312,7	1
		т		62775	18657	115	34	130	91,12	-
		УСТАНОВКА НУЛЕВОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ (Т.П. 901-4-76,83 ал.IIс л.4)								
147	Ц0108-472-8 прим.	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	4,27	84,6	2,8	361	12	132	0,17	1
		м		32,4	0,2	138	1	95	-	-
148	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных	0,0003	247994,13	49389,75	76	15	32	312,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фасонных частей диам. 100-250 мм		62775	18657	19	6	130	91,12	-
		т								
		ЩИТ КИП 1000х600х500мм								
149	Ц0111-168-1-	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,1	-
150	1517-1103	-Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 1000х360х600мм ОСТ 16-0.684.116-74	1	3342,76	-	3343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	1517-1444	-Кнопки одноблочные КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ и др.	2	223,45	-	447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	1504-18011	-Кнопка управления КЕ-011УЗ	2	143,01	-	286	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
153	1517-1351-1-	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	3	187,7	-	563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	1504-1006	-Выключатель автоматический число полюсов -1,номинальный ток А 25,исполнение расцепителей МГ,М номинальнный ток А /А63-МГ//А63-М/ ТУ 16-522.110-74	3	259,2	-	778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
155	1517-1429-1-	Реле напряжения, времени,сигнальные,промежуточные с числом контактов от5 до 8 типов	8	670,34	-	5363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	150447-1201-1-1	Реле промежуточные ПЭ-37 УЗ	8	1001,04	-	8008	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
157	1517-1481	-Лампа сигнальная,табло,патроны,линзы,фонарь,приборы сигнальные и транспораны одноблочные ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 и др	9	134,07	-	1207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСБ-Р-УЗ-01	3	286,01	-	858	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
159	1515-31020	-Лампы осветительные Ц 220-10В	0,6	1912,7	-	1148	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт								
				-	-	-	-	-	-	-
160	Ц0108-604-1-	Звонок электрический с кнопкой	1	115,1	2,8	115	3	97	0,64	1
		компл		102	0,5	102	-	95	-	-
161	16022-50120-	Звонок громкого боя МЗ-1	1	589,91	-	590	-	-	-	-
	к=1,087	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
	к=1,43									
	к=115									
162	Ц0111-169-1-	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	86	20,37	-	1752	-	1488	0,09	8
				19,22	-	1653	-	90	-	-
		м								
163	С151603-81	-Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,026	134300	-	3492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
164	С151607-115-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,06	6640	-	398	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
165	С151607-115-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,03	6640	-	199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
166	2405-1389	-Коробки соединительные КСК-10 КСК-8 ТУ36-1753-75	1	340,64	-	341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
167	Ц0108-152-1-	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,002	97791	1561	196	3	30	85	-
				15550	457	31	1	95	2,65	-
		т								
168	Ц0108-397-1-	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	2,4	170,1	15,3	408	37	43	0,09	-
				15,8	3,2	38	8	95	0,02	-
		м								
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ЕМК.50М3, ВЫСОТОЙ 15М-СМЕТА								
		02-04-01								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
169	С12021-175	-Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м до 50 кг	5,92	123500	-	730873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
170	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,245	13711,47	5475,87	3359	1341	1454	28,9	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и криволинейных, пожарных с ограждением		5040	1552,87	1235	380	90	5,46	1
		т								
171	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,245	177400	-	43463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
172	Е0113-16-10-прим. к=2 к объему	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз ЛЕСТНИЦЫ	14,23	22,56	0,02	321	-	56	0,02	-
				4,39	-	62	-	90	-	-
		м2								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
173	Е0113-16-10-прим. К=2 к объему	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз /снаружи/	343,97	22,56	0,02	7759	7	1359	0,02	7
				4,39	-	1510	-	90	-	-
		м2								
174	Е0115-173-2-	-Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 /внутри/	172	64,21	1,84	11043	316	3458	0,11	19
				18,45	0,7	3173	120	105	-	1
		м2								
		ОТМОСТКА ВОКРУГ БАШНИ								
175	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	4,09	1524,04	-	6233	-	2388	3,1	13
				474,75	-	1942	-	123	-	-
		м3								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО. Ж/Б ОГРАДА Б5В-2 С НАСАДКОЙ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ. СМЕТА 07-01								
176	ЕПРЦ1-223	-Строительные работы	1,28	518131,61	28412,57	665281	36482	89306	362	465
		100м		59625	9928,13	76559	12748	100	57,58	74

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3318882	207196		2544
	Тенге	414105	65473		304
Стоимость оборудования -	Тенге	239139	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	239139	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	95989	-	-	-
Материалы -	Тенге	16507	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28558	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38966	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	27007	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4051	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7380	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			130377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32609	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2060441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			713403	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	435399	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58402	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			732804	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			508230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2722791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2854
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	511634	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			918611	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11436	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			896110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1544	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			984638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12979	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			419	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4185	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4989	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4087606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	562211	-		-

	Итого					4 087 606
	В том числе:					
	СМР					3 848 467
	Оборудование					239 139
	Итого					**4 087 606**

	Временные здания и сооружения 2,72%					104 678
	Итого:					**4 192 284**
	Доп.затраты при производстве работ					
	в зимнее время 0,91%					35 974
	Затраты на выслугу лет 1%					39 531
	Затраты на доп.отпуска 0,4%					15 813
	Всего в базовых ценах 2001г					**4 283 602**
	в текущих ценах к = 1,95097					**8 357 179**
	Налоги,сборы, обязательные					
	платежи в бюджет 2%					167 144
	Итого					**8 524 322**
	НДС 12%					**1 022 919**
	Итого					**9 547 241**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Е. Ерманов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Туран-Курылыс»

_____ Н. Оразкулов

Специалист I категории

ТОО «Туран-Курылыс»

_____ К. Толегенов