Форма - 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август 2012года

Заказчик: Отырар ауданынын тургын уй коммуналдык шаруашылык жолаушылар колиги жане автомобиль жолдары болими
Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBilding»
Договор №29 от 25 апреля 2012г
Наименование объекта: Корректировка водоснабжения с.н.п. Отырар Отырарского района ЮКО

Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
	С начала года по отчетный период		Выполнено за отчетный период	
	Без НДС	С НДС 12%	Без НДС	С НДС 12%
Всего к оплате	16 719 919	18 726 309	16 719 919	18 726 309
в том числе:				
строительно-монтажные работы	16 604 768	18 597 340	16 604 768	18 597 340
оборудование	115 151	128 969	115 151	128 969
ПИР				
Стоимость экспертизы				
Инжиниринговые услуги -0,49% (оплата за счет заказчика)	81 928	91 759	81 928	91 759
Авторский надзор 0,2%				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. начальника Отдела ЖКХ, ПТ и АД Отрарского района

_____ Б. Менлибаев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «KazHiTechEuroBilding»

_____ Е.Ерманов

ИНЖЕНЕР

Директор ТОО «Туран-Курылыс»

_____ Н.Оразкулов

Специалист 1 категории

_____ К.Толегенов

28.09.2012

Заказчик: Отырар ауданынын тургын уй коммуналдык шаруашылык жолаушылар колігі жане автомобиль жолдары болімі
Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBilding»
Договор №29 от 25 апреля 2012г
Наименование стройки: Корректировка водоснабжения с.н.п. Отырар Отырарского района ЮКО
Наименование объекта: Сети водоснабжения (добавленные виды работ)

ФОРМА 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Насосная станция с бактерецидной установкой.								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.Смета 02-02-01.								
1	Е0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	120,65	13,95	0,9	1683	109	1269	0,06	7
				9,68	0,34	1168	41	105	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.Смета 02-02-02.								
2	Ц0103-140-1-4	-Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 6 м шт	1	2864,2	1120	2864	1120	1784	11	11
				1730	252	1730	252	90	1,46	1
3	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 шт	1	6614,01	-	6614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	1906-16014	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ПОДЪЕМА (С ВЫШЕ 3М)Г/П 1,0 шт	2	670,34	-	1341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12501	1229			18
			Тенге			2898	293			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			7955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7955	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2864	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1982	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2250	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1209	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1399	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3649	-		-

РАЗДЕЛ 2. Резервуар для воды на 50м3-6шт

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Смета 02-03-01

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 мсрезка растительного слоя м3	175,5	4,85	4,85	851	851	287	-	-
				-	1,68	-	295	97	0,01	1
6	Е0101-24-13	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	175,5	4,2	4,2	737	737	248	-	-
				-	1,46	-	256	97	-	1
7	Е0101-12-6	-Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3	193,97	60,55	58,16	11744	11281	4087	0,02	3
				2,39	19,33	464	3750	97	0,07	14
8	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после	6	483,3	-	2899	-	3276	3,36	20
	т.ч. п-1.55 п-3.180			483,3	-	2899	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,2	разработки их механизированным способом/ м3								
9	E0101-12-6	-Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	1352,55	66,6	63,97	90083	86527	31348	0,02	25
	т.ч. п-3.46 к=1,1			2,63	21,26	3556	28762	97	0,08	107
10	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент м3	41,83	555,8	-	23250	-	26272	3,86	162
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15			555,8	-	23250	-	113	-	-
11	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал м3	1594,35	6,01	6,01	9576	9576	3223	-	-
				-	2,08	-	3322	97	0,01	11
12	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного отвала для засыпки и обвалования м3	1594,35	6,01	6,01	9576	9576	3223	-	-
				-	2,08	-	3322	97	0,01	11
13	E0101-173-2	-Водоотлив из котлованов м3	799	343,74	343,74	274650	274650	171941	-	-
				-	221,85	-	177259	97	1,02	815
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
14	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовкиИз бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе м3	15,24	9147,85	66,01	139413	1006	3531	1,35	21
				195,75	24,93	2983	380	105	0,12	2
15	E0106-35-5	-Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелейИз бетона кл.В15,W4 на с.с.п.цементе м3	61,8	11838,59	672,63	731625	41569	75363	5,83	360
				927	234,39	57289	14485	105	0,93	57
16	C12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	1,03	77000	-	79279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
17	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3042	71100	-	21629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	4,22	68800	-	290116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,426	41200	-	17551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения м3	42,84	23000	-	985320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	42,84	266	-	11395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	42,84	310	-	13280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	17,76	31000	-	550560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	17,76	250	-	4440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	17,76	134	-	2380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	17,76	266	-	4724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	17,76	310	-	5506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	60,6	94	-	5696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,024	41008,57	2434,57	984	58	1104	170	4
				31950	920,25	767	22	140	4,49	-
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,024	53000	-	1272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	10,44	33600	-	350784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	10,44	266	-	2777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	10,44	310	-	3236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,44	94	-	981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
35	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,564	151200	-	85277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0113-26-8 К=4 К ОБЪЕМУ	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710ЗА 4 РАЗА	65,42	98,44	0,12	6440	8	166	0,01	:
				2,77	0,05	181	3	90	-	-
		м2								
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ.Смета 02-03-02								
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД								
37	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	15,48	540	-	8359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД								
38	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	15,48	540	-	8359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД								
39	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	30	540	-	16200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401	-	2406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0108	126700	-	1368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД								
42	С130806-78 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	31,2	540	-	16848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм м								
43	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	6	401 -	- -	2406 -	- -	- -	- -	- -
44	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм т	0,0108	126700 -	- -	1368 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			3795348 91388	435839 231857			596 1019
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3652756	-	-		-
	Материалы -		Тенге			41495	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	323245	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			409847	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2674187	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			324069	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		162
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	48610	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			238610	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4215435	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1777
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	371856	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85277	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85277	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5117	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90393	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57315	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57315	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3439	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60754	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4366582	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1777
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	371856	-		-

РАЗДЕЛ 3. Водонапорная башня емк 50м3, высотой 15м.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Смета 02-04-01

ОТМОСТКА ВОКРУГ БАШНИ

45	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	40,9	429,09 24,75	- -	17550 1012	- -	1346 133	0,14 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2								
		КОЛОДЕЦ								
46	Е0122-43-1	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах м3	1,48	12577,85 2880	498,55 188,33	18615 4262	738 279	5903 130	15,7 0,92	23 1
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,65	32800 -	- -	21320 -	- -	- -	- -	- -
48	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,65	-134 -	- -	-87 -	- -	- -	- -	- -
49	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,65	-250 -	- -	-163 -	- -	- -	- -	- -
50	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	1,78	8530 -	- -	15183 -	- -	- -	- -	- -
51	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,58	5025 -	- -	2915 -	- -	- -	- -	- -
52	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	1	916,3 -	- -	916 -	- -	- -	- -	- -
53	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ,	1	8060	-	8060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ГОСТ 3634-99 комплект		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
54	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,534	2696,85 477	- -	1440 255	- -	313 123	2,99 -	2 -
55	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	5,34	429,09 24,75	- -	2291 132	- -	176 133	0,14 -	1 -
		ТРУБОПРОВОДЫ БАШНИ.Смета 02-04-02								
56	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,02	70153,47 48825	10674,97 4032	1403 977	213 81	1374 130	270 19,69	5 -
57	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм м	20	819 -	- -	16380 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием км	0,007	64249,36 45900	8122,48 3069	450 321	57 21	446 130	254 14,99	2 -
59	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм м	7	90 -	- -	630 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0122-18-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,007	99658,86 20295	16526,11 6243,75	698 142	116 44	242 130	116 30,49	1 -
61	Е0122-18-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной	0,02	154892,9	17414,15	3098	348	702	117	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		20430	6579	409	132	130	32,13	1
62	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,007	8097,13	-	57	-	73	51,5	-
				8032,5	-	56	-	130	-	-
63	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,02	8287,75	-	166	-	209	51,5	1
				8032,5	-	161	-	130	-	-
64	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0304	247994,13	49389,75	7539	1501	3218	312,7	10
				62775	18657	1908	567	130	91,12	3
65	С130809-56	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 100 мм т	6	688	-	4128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			122589	2974			53
			Тенге			9635	1123			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93391	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10759	-		-
		Местные материалы -	Тенге			70342	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12859	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29198	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29198	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1752	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30950	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			144787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12859	-		-

РАЗДЕЛ 4. Электрические сети 0,4КВ.Смета 04-02

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

66	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,4	218,93	-	2715	-	3068	1,54	19
				218,93	-	2715	-	113	-	-
67	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в м3	9,3	134,1	-	1247	-	1409	0,97	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	1247	-	113	-	-
68	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,32	134,1	-	43	-	48	0,97	-
		разравнивание лишнего грунта		134,1	-	43	-	113	-	-
69	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм м3	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
70	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 шт	40	116	2,5	1160	25	95	0,01	-
				61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
				23	0,4	920	16	95	-	-
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ(2ШТ)								
71	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т м	0,0562	172800	-	9718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания т	2	269,19	38,56	538	77	510	1,29	3
73	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг шт	30	229,5	13,5	459	27	105	0,07	-
				27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
				19,7	0,5	591	15	95	-	-
74	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А м	2	280,3	11,7	561	23	346	1	2
				180	2,3	360	5	95	0,01	-
75	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6
				479	2,3	958	5	95	0,01	-
76	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм шт	5	84,6	2,8	423	14	155	0,17	1
				32,4	0,2	162	1	95	-	-
77	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм м	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
78	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм шт	1,4	125,6	64,1	176	90	76	0,26	-
				41,4	15,8	58	22	95	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			24579	722			58
			Тенге			8971	121			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10856	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5168	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5087	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			944	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			16682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5819	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4005	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4005	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	679	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			512	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4684	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9718	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9718	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10301	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			36025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10503	-		-

РАЗДЕЛ 5. Сети водоснабжения на площадке водозаборных сооружений.Смета 06-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	454,93	27,84	26,18	12663	11908	3910	0,01	5
				1,66	7,2	755	3275	97	0,03	11
			м3							
80	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2011,78	30,62	28,79	61598	57924	19019	0,01	25
	т.ч.			1,83	7,92	3674	15933	97	0,03	55
	п-3.46									
	к=1,1									
			м3							
81	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	14,07	262,72	-	3696	-	4177	1,85	26
	т.ч.			262,72	-	3696	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3								
82	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент м3	62,22	302,12 302,12	- -	18798 18798	- -	21242 113	2,13 -	132 -
83	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	26,5	218,93 218,93	- -	5802 5802	- -	6556 113	1,54 -	41 -
84	Е0101-164-2- т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	117,3	251,77 251,77	- -	29533 29533	- -	33372 113	1,77 -	208 -
85	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	64,31	289,15 -	289,15 -	18595 -	18595 -	11641 -	- -	- -
86	С130804-209- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм м	515,1	688 -	186,62 -	354389 -	12001 -	97 -	0,86 -	55 -
87	С130808-6	-Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 200х10,1 мм м	90	1280 -	- -	115200 -	- -	- -	- -	- -
88	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	25	6480 -	- -	162000 -	- -	- -	- -	- -
89	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	1	3500 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С130809-56	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	50	688	-	34400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	С130809-56	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	80	688	-	55040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	503-80305-1-1	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 110ММ И-071.00.00	0,033	54753,94	-	1807	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-
93	503-80237-1-1	-ОТВОД 90-100ФТП 92.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	0,013	78986,98	-	1027	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-
94	С130804-24	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм	1	47200	-	47200	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтахДИАМ.1500ММ	22,88	16913,1	2104,76	386972	48157	88815	13,9	318
		м3		2362,5	623,48	54054	14265	130	2,48	57
96	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,88	94	-	2151	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
97	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,4	32800	-	341120	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
98	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10,4	-134	-	-1394	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
99	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10,4	-250	-	-2600	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
100	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ15-6а)	9,44	9383	-	88576	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
101	С143018-37 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	14,24	8530	-	121467	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ15-9) м		-	-	-	-	-	-	-
102	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	16	8060	-	128960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	16,02	5330	-	85387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,96	32800	-	64288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,96	-134	-	-263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,96	-250	-	-490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,45	5025	-	7286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	7	8060	-	56420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
109	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2067	133700	-	27633	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2230760	136584			755
			Тенге			116311	45475			179
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1600407	-	-		-
		Материалы -	Тенге			124364	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161787	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			357223	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			865925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			188731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1896486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190096	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27633	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27633	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29291	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			602720	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			602720	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			638883	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2564660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190096	-		-
		РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.Смета 07-01								
110	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиустройство грунтового арыка	151	218,93	-	33058	-	37356	1,54	233
		м3		218,93	-	33058	-	113	-	-
111	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 мво временный отвал	151	6,01	6,01	907	907	305	-	-
		м3		-	2,08	-	315	97	0,01	1
		ПОКРЫТИЕ ТИП I								
112	Е0127-21-2	-Устройство оснований и	531	226,35	12,65	120192	6716	5081	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см		3,56	3,63	1890	1930	133	0,01	7
113	E0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см м2	531	244,4 5,51	11,84 3,11	129778 2926	6289 1654	6091 133	0,04 0,01	19 6
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОГРАДА В5В-2 С НАСАДКОЙ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ								
114	ЕПРЦ1-223	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 100М	0,34	518131,61 59625	28412,57 9928,13	176165 20273	9660 3376	23648 100	362 57,58	123 20
		НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ М11								
115	ЕПРЦ1-252	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 100М	3,51	2809,31 1192,5	- -	9861 4186	- -	4186 100	7,35 -	26 -
116	ЕПРЦ1-252	-МОНТАЖ/КОНСТРУКЦИИ 100М	3,51	1662,4 298,13	53,2 2,81	5835 1046	187 10	951 90	1,59 0,02	6 -
		ВОРОТА ВМ4В								
117	ЕПРЦ1-284	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ШТ	1	29129,81 3825	1895,08 677,81	29130 3825	1895 678	4503 100	23,1 3,93	23 4
118	ЕПРЦ1-284	-МОНТАЖ/КОНСТРУКЦИИ ШТ	1	15741,83 3009,38	56,82 19,69	15742 3009	57 20	2726 90	21,1 0,11	21 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			520668	25711			463
			Тенге			70214	7981			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499091	-	-		-
		Материалы -	Тенге			175317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74109	-		-
		Местные материалы -	Тенге			232149	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			615076	-	-		514
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86285	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17278	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4085	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			3677	-	-		2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			26769	-	-		29
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4637	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			641845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90922	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Электрические сети ВЛ 10квт.Смета 04-01								
		ДЕМОНТАЖ								
119	ЕПЭСС91 ТАБ.12-7	-УСТАНОВКА АНКЕРНОЙ КОНЦЕВОЙ ОПОРЫ А10-1	1	35508,05	3450,21	35508	3450	2374	8,78	9
		ШТ								
120	ПЭСС91 ТАБ.127	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОПОРЫ А10-1	1	1408,5 14145	852,75 -	1409 14145	853 -	105 -	4,95 -	5 -
		ШТ								
121	ЕПЭСС91 ТАБ.12-9	-УСТАНОВКА ОТВЕТИТЕЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ ОА10-1	1	39193,88	3450,21	39194	3450	2374	8,78	9
		ШТ								
122	ПЭСС91 ТАБ.12-9	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОПОРЫ ОА10-1	1	1408,5 8107,5	852,75 -	1409 8108	853 -	105 -	4,95 -	5 -
		ШТ								
123	ЦПЭСС-91 ТАБ.14-4Б	-ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ АС50/8	0,0483	236319,1	71209,76	11422	3442	1166	73,6	4
		КМ								
124	ЦПЭСС-91 ТАБ.16-5	-УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ НА Ж/БЕТОННОЙ ОПОРЕ	1	14400 11835,56	11002,5 885,62	696 11836	532 886	95 1727	63,81 8,51	3 9
		ШТ								
125	ПЭСС91 ТАБ.16-5	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	1	1557 22655	261 -	1557 22655	261 -	95 -	1,51 -	2 -
		ШТ								
126	ЦПЭСС-91 ТАБ.16-6	-УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ (3ШТ)НА ОПОРЕ	1	4994,33	2265,02	4994	2265	951	4,1	4
		ШТ								
127	ПЭСС91 ТАБ.16-6	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	1	675 5002,5	326,25 -	675 5003	326 -	95 -	1,89 -	2 -
		ШТ								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
128	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	6	68,33 15,17	3,19 0,99	410 91	19 6	102 105	0,1 -	1 -
		1м								
129	Е0133-26-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	2	146,87	41,12	294	82	241	0,67	1
		ШТ								
130	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0226	105,75 47200	9 -	212 1068	18 -	105 -	0,04 -	- -
		т								
131	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	6	56,13 27,5	2,8 0,3	337 165	17 2	158 95	0,16 -	1 -
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			154972	13611			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6213	2850			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			49910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			49910	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29656	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18886	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4214	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1068	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	600	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			35679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4814	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75406	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65284	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4849	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	764	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5613	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			170916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10427	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ КЛ.10КВ								
132	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,2	218,93	-	1357	-	1534	1,54	10
				218,93	-	1357	-	113	-	-
133	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,6	134,1	-	617	-	697	0,97	4
				134,1	-	617	-	113	-	-
134	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,16	134,1	-	21	-	24	0,97	-
				134,1	-	21	-	113	-	-
135	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,72	27,8	734	556	298	0,06	1
				8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
136	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,42	23,7	648	474	276	0,06	1
				8,6	5,9	172	118	95	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	20	32,37 19,8	7,5 1,6	647 396	150 32	407 95	0,12 0,01	2 -
138	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг м	7	24,15 16,5	2,1 0,3	169 116	15 2	112 95	0,1 -	1 -
139	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	3	28,92 19,7	2,1 0,5	87 59	6 2	58 95	0,1 -	- -
140	С151601-93	-Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х35 мм2 1000м	0,03	780600 -	- -	23418 -	- -	- -	- -	- -
141	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм м	3	228,19 93,2	103 27,2	685 280	309 82	343 95	0,57 0,16	2 -
142	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм м	3	363 -	- -	1089 -	- -	- -	- -	- -
143	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,16	9010 -	- -	1442 -	- -	- -	- -	- -
144	Ц0108-164-6	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 16 мм2 шт	1	5220,62 1391	3784 835,02	5221 1391	3784 835	2115 95	7 4,84	7 5
145	2405-1538	-МУФТА КОНЦЕВАЯ МА4ТОВАЯ КМ1-Т КОМПЛ	1	11612,7 -	- -	11613 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			47748	5294			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4585	1208			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3797	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35031	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			1442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	541	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			51167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4339	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1996	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2334	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1089	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1089	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1154	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			56828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6672	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6909165	621963			2007
			Тенге			310215	290909			1267
		Стоимость оборудования -	Тенге			57865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			57865	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			88040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24376	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15080	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36098	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			1442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			108455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17222	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5928733	-	-		-
		Материалы -	Тенге			417306	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	581958	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			767069	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3842603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			621114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6942838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3470
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	675125	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			144205	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17278	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4085	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122628	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			156755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4637	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			690322	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			690322	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			731741	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7997654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	696984	-		-

Итого выполненных работ	7997654
в т. ч. оборудование	57865
СМР	7939789
Временные зд и сооружения 2,72%	215962
Итого	8155751
Зимние удорожания 0,91%	74217
Выслуга лет 1%	81558
Доп отпуска 0,4%	32623
Итого СМР	8344149

Итого с оборудованием в ценах 2001г	8402014
Итого с к-1,95097	16392077
Налоги, сборы, платежи 2%	327842
Итого	16719919
НДС 12%	2006390
Итого	**18726309**

Подрядчик:

Директор ТОО «KazHiTechEuroBilding»

Е.Ерманов

Инженер:

Директор ТОО «Туран Курылыс»

Н. Оразкулов

Специалист I категории ТОО «Туран Курылыс»

К. Толегенов