Приложение 2 к
постановлению Правительства
Республики Казахстан от 2 ноября
2011 года №1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15
октября 2001 года №1328

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «26» июня 2018г.

Актюбинская область,Мартукский район,Мартукский с.о.,с.Мартук
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия,назначенная решением (*распоряжением акима Мартукского с.о.*)от «____» _____2018г. №_____
Аппарат акима Мартукского с.о. Мартукского района
(наименование органа,назначившего комиссию)

в составе:
председателя-представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа)
_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

генерального подрядчика
Абилкаиров Досым Ниязович-директор ТОО «Автэко»
(фамилия,имя,отчество,должность)

генерального проектировщика
Литвинов Алексей Васиьевич-директор ИП «Литвинов А.В.»
(фамилия,имя,отчество,должность)

Аким Мартукского с.о.,Мартукского района-Ауелбеков Мейрам Сайпидинулы
(фамилия,имя,отчество,должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

Приложение 2 к
постановлению Правительства
Республики Казахстан от 2 ноября
2011 года №1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15
октября 2001 года №1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «26» июня 2018г.

Актюбинская область,Мартукский район,Мартукский с.о.,с.Мартук
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия,назначенная решением (*распоряжением акима Мартукского с.о.*)от «____» _____2018г. №_____

Аппарат акима Мартукского с.о. Мартукского района
(наименование органа,назначившего комиссию)

в составе:

председателя-представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа)

_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

генерального подрядчика

Абилкаиров Досым Ниязович-директор ТОО «Автэко»
(фамилия,имя,отчество,должность)

генерального проектировщика

Литвинов Алексей Васиьевич-директор ИП «Литвинов А.В.»
(фамилия,имя,отчество,должность)

Аким Мартукского с.о.,Мартукского района-Ауелбеков Мейрам Сайпидинулы
(фамилия,имя,отчество,должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

_____
(фамилия,имя,отчество,должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком)ГУ «Аппарат акима Мартукского сельского округа Мартукского района»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию "Установка опор освещения по ул.Сейфулина,ул.Байтурсынова в с.Мартук."

(наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу:*Актюбинская область,Мартукский район,Мартукский с.о.,с.Мартук*

(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса))

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления,распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20____г. №

Аппарат акима Мартукского сельского округа Мартукского района»

(наименование органа,вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «___» _____ 20___г. №_____

(наименование органа,выдавшего разрешение)

выполнившим "Установка опор освещения по ул.Сейфулина,ул.Байтурсынова в с.Мартук "(электроснабжение электроосвещение)_____

(виды работ)

и субподрядными организациями_ ТОО «Строй Мунай Сервис Актобе» ГСЛ № 17002490 от 13.02.2017г.

(наименование организации,виды работ,выполненных каждой организацией (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4.Проектная(проектно-сметная) документация на установку опор освещения по ул.Сейфулина,ул.Байтурсынова в с.Мартук разработана генеральным проектировщиком ИП «Литвинов А.В.»_____

(наименование организации)

выполнившим "Установка опор освещения по ул.Сейфулина,ул.Байтурсынова в с.Мартук " (смета)_____

(наименование частей разделов документации)

И субподрядными проектными организациями_____

(наименование организации,выполненные части и раздела документации (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций,тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту

6.Строительство осуществлялось по проекту(типовому,индивидуальному,повторно применяемому)_____

(номер проекта ,номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Аппарат акима Мартукского сельского округа Мартукского района»

(наименование органа,утвердившего (переутвердившего)документацию на объект(очередь,пусковой комплекс)

от «____»_____ 20__г. №____

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ *апрель месяц 2018г.*

(месяц,год)

Окончание работ *май месяц 2018г.*

(месяц,год)

при продолжительности строительства ,мес:

по норме или по проекту организации строительства *2 месяца*

фактически *2 месяца*

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

-Акт приемки выполненных работ;

-Справка о стоимости выполненных работ и затрат;

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной мощности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Опоры стальные массой до 0,5т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	55	55	55	55
2	Стойка металлическая Н-7000 мм	шт	55	55	55	55
3	Подготовка бетоная. Устройство	м3	10,75	10,75	10,75	10,75
4	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,25491	0,25491	0,25491	0,25491
5	Кронштейн. Монтаж на опоре	шт	55	55	55	55
6	Кронштейн ГОСТ Р51177-98	компл	55	55	55	55
7	Светильник. Установка на кронштейнах	шт	55	55	55	55
8	Светодиодный светильник GEMERA 150	шт	55	55	55	55
9	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	55	55	55	55
10	Коробка соединительная ЕКМ-2035-0D0-R	шт	55	55	55	55
11	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или на колонне	шт	21	21	21	21
12	Выключастель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	21	21	21	21
13	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	435,56	435,56	435,56	435,56
14	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3100	3100	3100	3100
15	Лента ЛСЭ-150	кг	87,512	87,512	87,512	87,512
16	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	435,56	435,56	435,56	435,56

	Группа грунтов 2					
17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	878	878	878	878
18	Кабели силовые АВБбШв 4х25(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,416	3,416	3,416	3,416
19	Кабели силовые АВВГ 4х35(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	0,02	0,02	0,02
20	Кабели силовые АВВГ 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,552	0,552	0,552	0,552
21	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	2	2	2
22	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781-86	шт	2	2	2	2
23	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469:0-81	100 шт	0,08	0,08	0,08	0,08
24	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию.	м	20	20	20	20
25	Трубы гибкие гофрированные их ПВХ диаметром 32 мм	м	20	20	20	20
26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	м	24	24	24	24
27	Заземлитель горизантальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	70	70	70
28	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсной на ток до 250А. Установка на метталическом основании	шт	2	2	2	2
29	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В31250-100А	шт	2	2	2	2
30	Щиты осветительные массой до 15 кг. Установка на стен распорными дюбелями	шт	2	2	2	2
31	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.2-0 74 У2	шт	2	2	2	2

	IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001					
32	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2	2	2
33	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 230В, типа ИЭК	шт	2	2	2	2
34	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	2	2	2	2
35	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100)А, ОУ, класс точности 1	шт	2	2	2	2
36	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или на колонне	шт	6	6	6	6
37	Выключастель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6	6	6	6
38	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или на колонне	шт	6	6	6	6
39	Выключастель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6	6	6	6
40	Демонтажные работы : Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж ктрр=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат=0	опора	55	55	55	55

Выпуск продукции (оказание услуг),предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Подрядчиком выполнено установка опор освещения по ул.Сейфулина,ул.Байтурсынова в с.Мартук.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию)

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды выполнен согласно нормативным документациями.

(сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения,канализации,теплоснабжения,газоснабжения,энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15.Работы по озеленению,устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям,тротуаров,хозяйственных ,игровых и спортивных площадок,а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед.измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации :
Всего:*10 714,286 тыс.тенге*,в том числе:строительно-монтажных работ ___тыс.тенге,оборудования,инструмента и инвентаря____ тыс.тенге.

17.Сметная стоимость,основных фондов,принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге,в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ___ тыс.тенге;
стоимость оборудования,инструмента и инвентаря ___тыс.тенге.

18.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) Опоры стальные массой до 0,5т с количеством анкерных болтов до 8., Стойка металлическая Н-7000 мм, Светодиодный светильник GEMERA 150,кабель АВБбШв 4х25

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Установка опор освещения по ул.Сейфулина,ул.Байтурсынова в с.Мартук»_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Члены государственной приемочной комиссии

Ауелбеков М.С. _____

Литвинов А.В. _____

Абилкаиров Д.Н. _____