АКТ
приемки энергообъекта в эксплуатацию
«Солнечная электростанция 2 МВт»
по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Батыр, с.Батыр

г. Актау «04» июня 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, приемочная комиссия, назначенная приказом ТОО «Group Independent» от 05.06.2018г. № 7 в составе:

Председатель комиссии – Заместитель Генерального директора по производству ТОО «Group Independent» Коля Х
Секретарь комиссии - главный инженер СЭС 2 Мвт в с. Батыр Укибаев М. К.

Члены комиссии:
От АО «KEGOC»
- Начальник РДЦ Филиала Западные МЭС Исмагулов А.Т.

от ТОО «МАЭК-Казатомпром»
- Начальник ЦСП Литвинов А.Ф.

От ТОО «INet»
- Генеральный директор Куртов С.Ф.

От ТОО «Есик-2»
- Главный инженер Анисимов Е.Н.

От ТОО «МЭК Астана»
- Инженер Машевский В.И.

составили настоящий в том, что в период с 01.07.2018г. по 04.07.2018г. было проведено комплексное опробование объекта «Солнечная электростанция 2 МВт в Мангистауской области, Мунайлинский район, сельский округ Батыр, село Батыр», земельный участок №76/1.
В результате проведения комплексного опробования установлено:

1. Основное электротехническое оборудование: солнечные панели в количестве 8580 штук, инверторы в количестве 39 штук, силовое оборудование БКТП № 1 и БКТП №2, а так же оборудование автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, телемеханики и каналов связи смонтировано в соответствии с проектными решениями и удовлетворяет требованиям нормативных документов Республики Казахастан.
2. В соответствии с «Программой опробования под напряжением вновь смонтированного оборудования солнечной электростанции мощностью 2 МВт», согласованной ТОО «МАЭК Казатомпром» и АО «KEGOC», основное электротехническое оборудование включено под напряжение со стороны ПС ГПП-Н2(Л 6 кВ от ячеек № 6 и № 30). В результате постановки оборудования под напряжение и подключения инверторного оборудования электростанции, по 2-м ВЛ 6 КВ: БКТП-1 – яч. 6 кВ № 6 ПС ГПП-Н2 и БКТП-2 – яч. 6 кВ № 30 ПС ГПП-

Н2 в Единую энергосистему Казахстана выдается электроэнергия, выработанная на СЭС мощностью 2 Мвт.

3. На энергообъект СЭС-2 МВт и его составные части, комиссии представлены соответствующие документы, подтверждающие их соответствие требованиям, предъявляемым техническими регламентами,
4. Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) СЭС мощностью 2 МВт сдана в промышленную эксплуатацию и зарегистрирована в Реестре АСКУЭ Системного оператора за № ОРЭ.05.0186.0050-2018 от 28.04.2018г
5. В период, предшествующий комплексному опробованию, электростанция работала в тестовом режиме. За время тестовой эксплуатации электростанцией выработано и отпущено на шины ПС ГПП=Н2 (АО «МАЭК Казатомпром» 1 022 498 кВт*час. электроэнергии, потреблено на собственные нужды станции – 3 753 кВт*час. Справка о потреблении и отпуске электроэнергии – прилагается.
6. Каналы связи и передачи данных, телемеханизация электростанции – выполнены в полном объеме, предусмотренном проектом и функционирует без замечаний.
7. Энергообъект СЭС-2 МВт не ухудшает условия работы обслуживающего персонала и экологическую обстановку в зоне влияния объекта.
8. Энергообект находился в рабочем режиме в течение 72 часов и выдержал комплексное опробование без замечаний.
9. Результаты комплексного опробования энергообъекта СЭС-2 МВт признаны удовлетворительными и энергообъект СЭС-2 МВт по своим техническим показателям признан годным к эксплуатации;

Комиссия решила:

Энергообъект «Солнечная электростанция 2 МВт в Мангистауской области, Мунайлинский район, сельский округ Батыр, село Батыр», земельный участок №76/1 принять в промышленную эксплуатацию.

Подписи:

Председатель комиссии	Коля Х.
Секретарь комиссии	Укибаев М.К.
Члены комиссии:	Литвинов А. Ф.
	Исмагулов А.Т.
	Куртов С.Ф.
	Анисимов Е.Н.
	Машевский В.И.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ЕСИК-2»

Счет-фактура № 1 от 11.01.18 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик-2" (2)

БИН и адрес места нахождения: БИН: 050140012799, Адрес: РК,130000, Мангистауская обл., г Актау, Промзона №1, зд. 82, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010138 от 26.01.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ239140822O3KZ015JS в ДБ АО "Сбербанк", г. Актау, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 23-11/17 от 05.12.2017 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, 010000, г. Астана, ул.Достык 5/1. ВП109

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Дата оборота по реализации: (1б)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 01 от 11.01.2018 (7)

Грузоотправитель:БИН: 050140012799, ТОО "Есик-2" , Адрес: РК,130000, Мангистауская обл., г Актау, Промзона №1, зд. 82 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ТОО "МЭК Астана" БИН: 110240014732, РК, 010000, г. Астана, ул.Достык 5/1. ВП109 (9)

Получатель: ТОО "МЭК Астана" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110240014732, РК, 010000, г. Астана, ул.Достык 5/1. ВП109 (10а)

ИИК получателя: KZ478560000005508456 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на обьекте "Солнечная электростанция 2 Мвт "ВЛ-6 кВ"	раб.	1	6 217 920,54	6 217 920,54	12%	746 150,46	6 964 071,00		
Всего по счету:					**6 217 920,54**		**746 150,46**	**6 964 071,00**		

Руководитель организации: Корионов А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Ахмерова В. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«ЕСИК - 2»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "МЭК Астана", РК, 010000, г. Астана, ул.Достык 5/1. ВП109; конт.тел. 8-7172-755049** — **110240014732**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик-2", РК,130000, Мангистауская обл., г Актау, Промзона №1, зд. 82; конт.тел. 8-7292-524550** — **050140012799**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 23-11/17 от 05.12.2017 г

Номер документа	Дата составления
00000000001	11.01.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМР на обьекте "Солнечная электростанция 2 Мвт "ВЛ-6 кВ"			раб.	1	6 964 071,00	6 964 071,00	746 150,46	6 964 071,00
				Итого	1	x	6 964 071,00	746 150,46	6 964 071,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Корионов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.01.2018

М.П. М.П.

Заказчик: ТОО «МЭК-Астана»
Подрядчик: ТОО "Есик-2"
Договор: № 23-11/17 от 05 декабря 2017 года

Наименование строительства: «Солнечная электростанция 2 Мвт «ВЛ-6 кВ»

АКТ №1-26/12-17
о приемке выполненных работ
за январь 2018 г

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Кол-во	Кол-во выполненых работ	Стоимость материалов в тенге с НДС	Стоимость работ в тенге с НДС	Всего стоимость выполненных работ с НДС
1	Опора	СВ-105	30 шт	30	1 287 000	799 150	2 086 150
2	Траверса	М9	18 шт	18	243 000	109 350	352 350
3	Траверса	ТМ3	16 шт	16	188 800	106 960	295 760
4	М/К под разъединитель	\	2 к-кт	2	53 860	24 237	78 097
5	М/К зак. Кабеля	\	4 к-кт	4	22 000	9 900	31 900
6	Изолятор	ШФ-20	132 шт	132	261 360	147 612	408 972
7	Изолятор	ПСД-70	36 шт	36	221 040	99 468	320 508
8	Натяжной	Н3-2	18 шт	18	71 280	33 019	104 299
9	Серьга	СРС-7-17	18 шт	18	14 850	6 683	21 533
10	Скоба	КМ3	18 шт	18	23 760	10 692	34 452
11	Ушко	У1-7-16	18 шт	18	33 660	15 147	48 807
12	Провод	АС-95	3000 м	3000	1 470 000	961 500	2 431 500
13	Разрядник вентильный	РВО-10	12 шт	12	184 800	103 160	287 960
14	Зажим аппаратный	А1А	12 шт	12	184 800	83 160	267 960
15	Наконечник	М-8	8 шт	8	616	277	893
16	Провод заземляющий медный	МІТ	4 м	4	6 160	2 770	8 930
17	Разъединитель	РЛНД	2 шт	2	120 000	64 000	184 000
18	**Итого в тенге с учетом НДС 12%**				**4 386 986**	**2 577 085**	**6 964 071**

Заказчик
ТОО «МЭК-Астана»
Генеральный директор
Артамонов А.Ю._____
М.П.

Подрядчи
ТОО «Есик-2»
Директор
Корионов А.В._____
М.П.