Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Подрядчик: ТОО фирма "АМБ"

Договор №470 от 13.09.2017 года Дополнительное соглашение №684 от 20.12.2017г. №3-КС

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО "Трамвайное управление г.Павлодара". Замена оборудования РУ-10кВ тяговой подстанции №3.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2018 года

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№470. Дополнительное соглашение №684 от 20.12.2017г.	от 13.09.2017г.	наименование	код	ТОО	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	42 687 887,00	38 114 184,82							4 573 702,18	
в т. ч.за месяц	42 687 887,00	38 114 184,82							4 573 702,18	
Договор п.3.4. предоплата 30%	12 858 120,00	11 480 464,29							1 377 655,71	
К оплате	29 829 767,00	26 633 720,53							3 196 046,47	29 829 767,00
К оплате	Двадцать девять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят семь тенге 0 тиына									

Заказчик:
Председатель Правления АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Жангазин А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "АМБ"

Багин А.Н.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл. форма 2-в

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Договор № 470 от 13 сентября 2017 года. Дополнительное соглашение №684 от 20.12.2017г.

Наименование работ : Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО "Трамвайное управление г.Павлодара. Замена оборудования РУ-10кВ тяговой подстанции №3.

Акт №1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Подготовительные период										
1	13-080103-3302	Камера сборных распределительных устройств КСО-2УМ3. Демонтаж оборудования ktpp1=0,4; ktpm1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0; *шт.*	8	7634,88 5940,75	1694,13 587,38	61079 47526	13553 4699	22352 42,8	7,2 0,608	57,6 4,864
2	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *м3 кладки*	1,1	17084,55 13979,09	3105,45 1311,82	18793 15377	3416 1443	9941 59,1	21,241 1,535	23,3651 1,6885
3	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	1,5	20772 3120	1410 330	31158 4680	2115 495	2629 50,8	4,38 0,4	6,57 0,6
4	11-090601-0101	Конструкции металлических конструкций дверей. Демонтаж ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0; *т конструкций*	0,075	38120 36000	2120 800	2859 2700	159 60	1681 60,9	49,26 0,854	3,6945 0,06405

5	11-090302-0301	Металлические перемычки . Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; кмат2=0;	0,272	35216,91	9794,12	9579	2664	4611	33,9	9,2208
		т конструкций		25422,79	2415,44	6915	657	60,9	2,5256	0,68696
6	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	4,8	12991,46	4846,25	62359	23262	24972	10,6	50,88
		м3		8145,21	2095,83	39097	10060	50,8	2,54	12,192
7	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	10,6	73		774				
		т								
8	41-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	4,48	349		1564				
		т								
9	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	10,6	237,43		2517				
		т								
10	41-010102-3012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 12 км-ячейки КСО	4,48	1000,52		4482				
		т								
11	41-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	4,48	349		1564				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**196728**				**151**
										20
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				116 295				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				45 169				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 414				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 363				
		- перевозка грузов, тенге				10 901				
		Накладные расходы I уровня, тенге				66 186				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				262 914				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				11 042				
		Итого, тенге				273 956				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				21 916				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**295 872**				

Раздел 2 Монтаж РУ-10кВ

12	13-080103-3302	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования *шт.*	6	19570,83 14852	4235,33 1468,33	117425 89112	25412 8810	41911 42,8	18 1,52	108 9,12
13	13-080103-3301	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования *шт.*	5	24710,2 18152,4	6074,2 2105,8	123551 90762	30371 10529	43353 42,8	22 2,18	110 10,9
14	58-000000-0001(пл)(	РУ-10кВ из 11 камер КСО2-10-КЕМ/kz, из них 5 камер с в.в. Siemens,1250А/25кА,блоками Р3 и А MikomP116,приборы учета Меркурий 234ART,2 камеры ТН с сухими тр-ами ТЛС-25кВА. 2 камеры СР , в комплекте шкаф ШНС, на основании опросного листа №19-17-ПТ-ЭЛ.ЛО 001.001юПусконалодочные работы.Ценовое предложение. Письмо АО "КЭМОНТ" №КО-002132 от 28.03.2017г. *к-т*	1	32802488		32802488				
15	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *м кабеля*	350	281,54 123,77	106,18 35,38	98538 43318	37163 12382	23840 42,8	0,15 0,0468	52,5 16,38
16	23-060204-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,017	271070,45		4608				
17	23-060204-0303	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,029	404315,56		11725				
18	23-060204-0403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,019	555129,52		10547				
19	23-060204-0503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,01	723532,66		7235				

20	23-060145-0806	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	789761,66		7898			
		км							
		Итого прямые затраты по разделу 2				**33184015**			**271**
									36
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				223 192			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				92 946			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 721			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				65 389			
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				32 802 488			
		Накладные расходы I уровня, тенге				109 104			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				33 293 119			
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 398 311			
		Итого, тенге				34 691 430			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 775 314			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**37 466 744**			
		Раздел 3 Восстановительный период							
21	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	4,8	33726,25	22,29	161886	107	24972	14,63	70,224
		м3		10241,25	–	49158	–	50,8	–	–
22	11-090302-0301	Металлические перемычки. Монтаж (материал б/у)	0,272	58102,94	13992,65	15804	3806	7591	56,5	15,368
		т конструкций		42371,32	3455,88	11525	940	60,9	3,608	0,98138
23	11-090601-0101	Конструкции металлические дверей. Монтаж (Материал б/у)	0,075	64400	3040	4830	228	2793	82,1	6,1575
		т конструкций		60000	1146,67	4500	86	60,9	1,22	0,0915
24	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	4	3662,75	15,75	14651	63	7018	3,852	15,408
		м2		2960	8,5	11840	34	59,1	0,0116	0,0464
25	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	8	1833,88	9,13	14671	73	7026	1,951	15,608

		м2							
			1481,13	4,88	11849	39	59,1	0,0067	0,0536
26	11-150401-0201								
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	8	79,13	0,5	633	4	283	0,092	0,736
	м2 окрашиваемой поверхности		64,38	0,25	515	2	54,8	0,0003	0,0024
	Итого прямые затраты по разделу 3				**212475**				**124**
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				89 387				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 281				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 101				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				118 807				
	Накладные расходы I уровня, тенге				49 683				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				262 158				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				11 011				
	Итого, тенге				273 169				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				21 854				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**295 023**				
	Итого прямые затраты по смете				**33593218**				**545**
									58
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				428 874				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				142 396				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				50 236				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				208 559				
	- перевозка грузов, тенге				10 901				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				32 802 488				
	Накладные расходы I уровня, тенге				224 973				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				33 818 191				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 420 364				
	Итого, тенге				35 238 555				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 819 084				
	Итого по смете на подряд, тенге				**38 057 639**				

Локальная смета № 2-1-1 (нулевая)

Раздел 4 исключить

4.1 Подготовительный период

2	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладкиК=-1,000; *м3 кладки*	-1,1	17084,55	3105,45	-18793	-3416	-9941	21,241	-23,3651
				13979,09	1311,82	-15377	-1443	59,1	1,535	-1,6885
3	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 мК=-1,000; *м3 кладки*	-1,5	20772	1410	-31158	-2115	-2629	4,38	-6,57
				3120	330	-4680	-495	50,8	0,4	-0,6
5	11-090302-0301	Металлические перемычки . ДемонтажК=-1,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; кмат2=0; *т конструкций*	-0,272	35216,91	9794,12	-9579	-2664	-4611	33,9	-9,2208
				25422,79	2415,44	-6915	-657	60,9	2,5256	-0,68696
6	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. ПробивкаК=-1,000; *м3*	-4,8	12991,46	4846,25	-62359	-23262	-24972	10,6	-50,88
				8145,21	2095,83	-39097	-10060	50,8	2,54	-12,192
7	41-310104-0501	Мусор строительный. ПогрузкаК=-1,000; *т*	-7,96	73		-581				
9	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 кмК=-1,000; *т*	-7,96	237,43		-1890				
	4.2 Монтаж РУ-10кВ									
14	58-000000-0001(пл)(	РУ-10кВ из 11 камер КСО2-10-КЕМ/kz, из них 5 камер с в.в. Siemens,1250А/25кА,блоками Р3 и А MikomP116,приборы учета Меркурий 234ART,2 камеры ТН с сухими тр-ами ТЛС-25кВА. 2 камеры СР , в комплекте шкаф ШНС, на основании опросного листа №19-17-ПТ-ЭЛ.ЛО 001.001юПусконалодочные работы.Ценовое предложение. Письмо АО "КЭМОНТ" №КО-002132 от 28.03.2017г.К=-1,000; *к-т*	-1	32802488		-32802488				
	4.3 Восстановительный период									
21	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3К=-1,000;	-3,1	33726,13	22,26	-104551	-69	-16128	14,63	-45,353

		м3		10241,29	0	-31748	0	50,8	0	0
22	11-090302-0301	Металлические перемычки. Монтаж (материал б/у)К=-1,000;	-0,272	58102,94	13992,65	-15804	-3806	-7591	56,5	-15,368
		т конструкций		42371,32	3455,88	-11525	-940	60,9	3,608	-0,98138
23	11-090601-0101	Конструкции металлические дверей. Монтаж (Материал б/у)К=-1,000;	-0,075	64400	3040	-4830	-228	-2793	82,1	-6,1575
		т конструкций		60000	1146,67	-4500	-86	60,9	1,22	-0,0915
24	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейныеК=-1,000;	-4	3662,75	15,75	-14651	-63	-7018	3,852	-15,408
		м2		2960	8,5	-11840	-34	59,1	0,0116	-0,0464
25	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 ммК=-1,000;	-8	1833,88	9,13	-14671	-73	-7026	1,951	-15,608
		м2		1481,13	4,88	-11849	-39	59,1	0,0067	-0,0536
26	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатуркеК=-1,000;	-8	79,13	0,5	-633	-4	-283	0,092	-0,736
		м2 окрашиваемой поверхности		64,38	0,25	-515	-2	54,8	0,0003	-0,0024
		Итого прямые затраты по разделу 4				**-33081988**				**-189**
										-16

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-138 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-35 700
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-13 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-103 283
- перевозка грузов, тенге	-2 471
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	-32 802 488
Накладные расходы I уровня, тенге	-82 992
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	-33 164 980
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	-1 392 929
Итого, тенге	-34 557 909
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 764 633
Итого по разделу ИСКЛЮЧИТЬ тенге	**-37 322 542**

Раздел 5 добавить

14	58-000000-0001(пл)(	РУ-10кВ из 11 камер КСО-203, из них 5 камер с в.в. ВВД-63,1250А/25кА,блоками Р3 и А, МКЗП-01,2 камеры ТН с трансформаторами напряжения 3х3НОЛП, 2 камеры ТСН с сухими трансформаторами ТЛС-25кВа. 2 камеры СР, в комплекте шкаф ШНС. Пусконалодочные работы.Коммерческое предложение. Письмо №134/19.09.2017 ТОО ТД "Вектор-Урал" г.Челябинскг. *к-т*	1	32802488		32802488			
15	11-460401-0208	Конструкции железобетонные (перегородки), объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков *м3*	1	57290 25360	30317 13111	57290 25360	30317 13111	19543 50,8	34,7 15,89	34,7 15,89
16	12-120101-1601	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % *м2*	60,584	374,95 133,37	2,43 1,22	22716 8080	147 74	4819 59,1	0,1802 0,0016	10,91724 0,09693
17	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5	792 505,8	49 39	3960 2529	245 195	1493 54,8	0,65 0,0532	3,25 0,266
18	12-120101-1701	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % *м2*	30	406,57 161,63	2,43 1,23	12197 4849	73 37	2888 59,1	0,2184 0,0016	6,552 0,048
19	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	12	591,75 242,42	18,33 9,25	7101 2909	220 111	1839 60,9	0,356 0,0127	4,272 0,1524
20	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	24	88,63	3,13	2127	75	66	0,0044	0,1056

21	12-170101-0703			3	1,54	72	37	60,9	0,0021	0,0504
	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	3	42,67	0,33	128	1	76	0,0632	0,1896
	шт.								
			42,33	0,33	127	1	59,1	0,0003	0,0009
22	12-170101-2202	2	528	0	1056	0	222	0,241	0,482
	Розетки. Смена								
	шт.								
			187,5	0	375	0	59,1	0	0
23	12-170101-2201	1	375	0	375	0	111	0,241	0,241
	Выключатели. Смена								
	шт.								
			188	0	188	0	59,1	0	0
24	12-170101-0509	50	121,54	1,22	6077	61	3499	0,1684	8,42
	Проводки в металлорукаве диаметром 20 мм. Демонтаж								
	м								
			117,88	0,52	5894	26	59,1	0,0007	0,035
25	11-180301-0103	3	4636,67	47	13910	141	1252	0,87	2,61
	Печь электрическая ПЭТ-4 . Установка								
	кВт								
			668,67	22,33	2006	67	60,4	0,0281	0,0843
26	13-080305-0309	5	690	46,6	3450	233	1299	0,71	3,55
	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования								
	шт.								
			603,8	3,2	3019	16	42,8	0,0032	0,016
27	23-070106-1001	4	3396,74		13587				
	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, мощность 4 Вт,								
	шт.								
28	23-070106-1101	1	6404,14		6404				
	Светильники светодиодные аварийные с элементом бесперебойного питания на поверхность потолка и стен								
	шт.								
29	13-080206-2101	50	573,72	39,28	28686	1964	5093	0,29	14,5
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка								
	м								
			233,74	4,26	11687	213	42,8	0,0044	0,22
30	13-080201-0901								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных металлорукавах диаметром 20мм	50	202,64	87,94	10132	4397	2396	0,1	5
	м кабеля								
			82,52	29,46	4126	1473	42,8	0,0378	1,89
31	23-061705-0104	50	98,17		4909				
	Металлорукав диаметр 20мм								
	м								
32	23-060145-0504	0,025	209489,32		5237				
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								

		км								
33	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	135834,49		3396				
		км								
34	13-080103-1601	Конденсатор , масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях	5	1906	215,8	9530	1079	3656	2	10
		шт.		1650,2	58	8251	290	42,8	0,06	0,3
35	23-080505-0510 (при	Источники бесперебойного питания (блок конденсаторов БК 400)	5	20394,65		101973				
		шт.								

Итого прямые затраты по разделу 5	**33116729**	**105**
		19
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 472	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 953	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 651	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 816	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	32 802 488	
Накладные расходы I уровня, тенге	48 252	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	33 164 981	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 392 929	
Итого, тенге	34 557 910	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 764 633	
Итого по разделу ДОБАВИТЬ, тенге	**37 322 543**	
Итого прямые затраты по смете	**34740**	**-84**
		3
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-58 574	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 253	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 895	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 533	
- перевозка грузов, тенге	-2 471	
Накладные расходы I уровня, тенге	-34 740	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	0	
Итого, тенге	0	
Итого по смете№2-1-1 (нулевая)на подряд, тенге	**0**	
Итого по АКТУ , тенге	1143032 смр 36914607 оборуд **38 057 639**	

	ИТОГО ПО АКТУ НА ПОДРЯД :		38 057 639
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 41	Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8		21 946
	Итого :		38 079 585
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VI.4л	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	СМР 1143032+21946=1164 978	34 600
	ВСЕГО ПО АКТУ :		**38 114 184,82**
	НДС 12%		**4573702,18**
	ВСЕГО ПО АКТУ ЗА АПРЕЛЬ :		**42 687 887,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СЭХ_____Ачаров С.Г.

Инженер-сметчик ОКС_____Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.