ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО фирма "Энергия" БИН 950340000512 Форма N 2в

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО фирма "Механомонтаж"

Договор № 68/3-16/6/10 от 05.10.2016г.

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-VI по ул. Пшембаева от ТК-4 до ТК 36Л в г. Экибастузе.

Наименование объекта - 12/14.СМ-КЖ.001.002 Общестроительные работы

АКТ № 5

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	2559,7	2,57	–	6570	–	6373	0,02	46
		м3		2,57	–	6570	–	97	0,05	132
2	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	95	2,82	–	268	–	260	0,02	2
		м3		2,82	–	268	–	97	0,06	5
3	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	1226,5	2,57	–	3148	–	3054	0,02	22
		м3		2,57	–	3148	–	97	0,05	63
4	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	257,5	2,82	–	727	–	705	0,02	5
		м3		2,82	–	727	–	97	0,06	15
5	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	30,6	747,79	–	22882	–	25857	4,38	134
		м3		747,79	–	22882	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м (вскрытие существующих конструкций для реконструкции УТ1,УТ5)	281	974,97	–	273967	–	309582	5,85	1644
		м3		974,97	–	273967	–	113	–	–
7	Е0101-168-3 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент	49	869,40	–	42601	–	48139	5,12	251
		м3		869,40	–	42601	–	113	1,66	81
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	220	–	–	–	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	0,99	217
9	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	302	–	–	–	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	1,17	354
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	506	1,63	–	826	–	802	0,01	6
		м3		1,63	–	826	–	97	0,03	17
11	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	8091,468	–	–	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4281,2	0,48	–	2055	–	1993	–	14
		м3		0,48	–	2055	–	97	–	16
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3908	1,42	–	5549	–	5383	0,01	38
		м3		1,42	–	5549	–	97	0,03	111
14	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	7033,68	–	–	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	–	–	–	–	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0101-27-8кс=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	–	–	–	–	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	0,01	–
17	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	–	154,22	–	–	–	–	1,12	–
		м3		154,22	–	–	–	–	–	–
18	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	–	19,58	–	–	–	–	0,12	–
		м3		19,58	–	–	–	–	–	–
19	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	29,2	176,73	–	5161	–	6709	1,17	34
		м3		176,73	–	5161	–	130	0,32	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			363754	–			2196
			Тенге			363754	–			1021
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛЫ								
20	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	19,71	129,38	–	2550	–	2856	0,90	18
		м3		129,38	–	2550	–	112	0,21	4
21	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одиночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	119,34	652,05	–	77816	–	97270	3,83	457
		м3		652,05	–	77816	–	125	0,87	103
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80366	–			475
			Тенге			80366	–			107
		РАЗДЕЛ 3.Тепловая камера УТ3								
22	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	40,8	12,09	–	493	–	607	0,08	3
		м2		12,09	–	493	–	123	0,01	–
23	E0107-62-2)(P44245)	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	84,41	1490,40	–	125805	–	157256	9,11	769
		м3		1490,40	–	125805	–	125	0,79	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			126298	–			772
			Тенге			126298	–			67
		РАЗДЕЛ 4.Неподвижные опоры Н1-Н5								
24	E0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	29,65	1529,21	–	45341	–	56676	9,03	268
		м3		1529,21	–	45341	–	125	0,49	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45341	–			268
			Тенге			45341	–			15
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С Калькуляция стоимости материалов	**Стоимость песка**	316,8	-1414,67	–	-448167	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			-448167	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			167591	–			3710
			Тенге			615759	–			1210
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167591				
	Всего заработная плата -		Тенге				615759			
		Накладные расходы -	Тенге			723521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			944579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5282
		Сметная заработная плата -	Тенге				724287			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			944579				

Затраты временные здания и сооружения - 1,5*0,8=1,2 %	11 335
Итого с временными	955 914
Затраты на зимние удорожания - 3,6*1,1=3,96 %	37 854
Затраты на выслугу лет - 1%	9 559
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	3 824
Итого с затратами	1 007 151
Пересчет в текущих ценах К=2,73677	2 756 340
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	55 127
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	2 811 467
Налог на добавленную стоимость - 12 %	337 376
Итого с НДС	3 148 843

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО фирма "Энергия" **Шагнахметов Р.М.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО фирма "Механомонтаж" **Жовнер С.П.**