Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Субподрядчик: ТОО "Абай-Б"
Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом" в г. Астана в квадрате улиц
с проектными наименованиями Е10,Е30,Е13,Е26"
Договор на субподрядные работы № 848 от 7 февраля 2013 года

Акт № 2
выполненных работ за май 2013 года

№ пп	Наименование работ	ед. изм.	Выполнено с начала			в т. ч. за отчетный период		
			объем	цена	сумма	объем	цена	сумма
	Пятно № 1							
	Блок "И":							
	Устр-во монолитной фундаментной плиты пятно № 1 в/о "Аи-Ди" м/о "1и-15и"							
1.	Срубка свай	шт.	411	500	205 500			
2	Щебеночная подготовка	м3	62	400	24 800			
3	Бетонная подготовка	м3	62	500	31 000			
4	Бетонирование монолитной плиты фундамента	м3	505,44	9000	4 548 960			
	Итого Блок "И":				**4 810 260**			
	Блок "К"							
	Устр-во монолитной фундаментной плиты пятно № 1 в/о "Ак-Жк" м/о "1к-6к"							
1	Срубка свай	шт.	259	500	129 500			
2	Щебеночная подготовка	м3	38,6	400	15 440			
3	Бетонная подготовка	м3	38,6	500	19 300			
4	Бетонирование монолитной плиты фундамента	м3	314,9	9000	2 834 100			
	Итого Блок "К"				**2 998 340**			
	Блок "К"							
1	Устройство монолитных колонн КМ-1 -3 шт					0,98		8820.
	КМ2- 2шт; КМ-3-3 шт; КМ-4-9 шт	м3	5,98	9000	53 820	~~5,98~~	9000	~~53 820~~
	м/о "Ак-Ек" в/о 1к-6к на отм. -2.500							
2	Устройство ДЖМ-1 -1 шт; ДЖМ-1а - 1 шт;							

	ДЖМ-2-1 шт; ДЖМ-3-2 шт; ДЖМ-4-1 шт;							
	ДЖМ-5-1шт; ДЖМ-6-2 шт; ДЖМ-6а; ДЖМ-7-1 шт							
	в/о 1к-6к м/о "Ак-Ек" на отм. - 2.500	м3	21	9000	189 000	21	9000	189 000
3	Устройство монолитных стен в/о "Вк-Ек" м/о "1к-6к"							
	на отм. -2.500	м3	37,26	9000	335 340	37,26	9000	335 340
4	Устр-во монолитной плиты в/о "Вк-Ек" м/о "1к-6к"							
	на отм. низ плиты -0.300	м3	49,9	16000	798 400	~~49,9~~	~~16000~~	798 400
	Итого Блок "К"				**1 376 560**			~~**1 376 560**~~
	Всего по блоку "К"				**4 374 900**			~~**1 376 560**~~ 533 160
	Блок "Л"							
	Устр-во монолитной фундаментной плиты пятно № 1 в/о "Ал-Пл" м/о "1л-3л"							
1	Срубка свай	шт.	450	500	225 000			
2	Щебеночная подготовка	м3	~~62~~ 58,2	400	24 800			
3	Бетонная подготовка	м3	~~62~~ 58,2	500	31 000			
4	Бетонирование монолитной плиты фундамента	м3	~~350,7~~ 349,0	9000	3 156 300			
	Итого Блок "Л"				**3 437 100**			
	Блок "Л"							
1	Устройство монолитных колонн КМ-1 -24 шт							
	м/о "Ал-Пл" в/о 1л-3л на отм. -2.500	м3	7,0	9000	63 000	7,0	9000	63 000
2	Устройство ДЖМ-1 -2 шт; ДЖМ-2 - 2 шт;							
	ДЖМ-3-4 шт; ДЖМ-4-2 шт; ДЖМ-5-2 шт;							
	ДЖМ-6-2шт; ДЖМ-7-9 шт;							
	в/о 1л-3л м/о "Ал-Пл" на отм. - 2.500	м3	21,3	9000	191 700	21,3	9000	191 700
3	Устройство монолитных стен в/о "Ал-Пл" м/о "1л-3л"							
	на отм. -2.500	м3	59,12	9000	532 080	59,12	9000	532 080
	Итого Блок "Л"				**786 780**			**786 780**
	Всего по блоку "Л"				**4 223 880**			
	Блок "М"							
	Устр-во монолитной фундаментной плиты пятно № 1 в/о "Ам-Жм" м/о "1м-3м"							
1	Срубка свай	шт.	240	500	120 000			
2	Щебеночная подготовка	м3	29	400	11 600			
3	Бетонная подготовка	м3	29	500	14 500			

4	Бетонирование монолитной плиты фундамен[illegible]	м3	179,37	90[illegible]	[illegible] 614 330			
	Итого Блок "М"				**1 760 340**			
	Всего по пятну № 1 по блокам "И", "К", "Л", "М"				**15 169 380**			**2 163 340**

Генподрядчик: ТОО "СК "Кулагер"

Генеральный директор

_____ **Б.О. Жыргабаев**

Субподрядчик: ТОО "Абай-Б"

Директор

_____ **А.Ә. Әліпов**

И.Ч.Г. Мурзабаев Д.С.

удержать 5 м3 (пять) бетона с блок К пятно Б1
также удержать 30% (тридцать) выполнения
с блоков Л, М пятно Б1 до устранения
замечания [signature] 16.05.13.

Устранено [signature] 6.06.13

[signature]

Заказчик (генподрядчик) : ТОО «Жанатасқұрылыс»

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Абай-Б»

Наименование Многоквартирный жилой комплекс с паркингом «Айсанам –DeLux»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		дата	номер	наименование	код	наименование		код
		14.03.2013 ДС 1.04.2013 г	1-ADL					

Наименование пусковых комплексов объектов.комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001г.	На приобретение материалов	Дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них				Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке с начала строительства	9 035 277								1 084 233	10 119 510
в том числе в отчетном месяце		411 920							49 430	461 350

Заказчик ТОО «Жанатасқұрылыс»

Директор _____ Молдахметов Ж.М.

Подрядчик ТОО «Абай-Б»

Директор _____ Әліпов А.Ә.

Заказчик: ТОО "Жанатасқұрылыс"

Подрядчик: ТОО Абай-Б" в г. Астана

Наименование объекта: "ЖК Айсанам-Deluxe"

Акт приемки

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2013 года
(дополнительные работы)

№№ п.п.	Наименования работ	Ед-ца изм-ия	Выполнено с начала строительства			в том числе в отчетном месяце		
			Количество	Цена	Сумма	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Блок Б Секции 1, 2, 3, 4, 5. 7							
1	Перекидка грунта вручную	м3	50	600	30 000	50	600	30 000
2	Вырубка оголовок свай	шт	175	250	43 750	175	250	43 750
3	Выравнивание арматуры выпусков Секций 1, 2, 3, 4	м.п.	1 125	100	112 500	1 125	100	112 500
	Итого				186 250			186 250
	Устройство основания подкранового пути башенного крана							
4	Разработка грунта вручную	м3	16	600	9 600	16	600	9 600
5	Устройство фундамента подкранового пути башенного крана	м3	39	6 500	253 500	39	6 500	253 500
6	Стоимость вязальной проволоки ОК-1,2 мм	кг	12	200	2 400	12	200	2 400
7	Установкуа анкерных болтов (работа)	шт	8	200	1 600	8	200	1 600
8	Установка металлических листов толщ. 10 мм размером 500х500 мм	шт	4	2 000	8 000	4	2 000	8 000
	Итого				275 100			275 100
	Всего				**461 350**			**461 350**

Заказчик: ТОО "Жанатасқұрылыс"

Директор Молдахметов Ж.М.

Подрядчик: ТОО Абай-Б" в г. Астана

Директор Әліпов А.Ә.

От закаазчика :

Заместимтель директора ТОО "Жанатаскурылыс" С. Мұқаш ұлы

Главный инженер ТОО "Жанатаскурылыс" Р. Кунанбаев

Начальник участка ТОО "Жанатаскурылыс" А. Жумагулов

От подрядчика : Начальник участка ТОО "Абай-Б" А. Джапаров

Заказчик: ТОО "Жанатасқұрылыс"

Подрядчик: ТОО Абай-Б" в г. Астана

Наименование объекта: **Многоквартирный жилой комлекс "Айсанам-Deluxe"**

Форма № КС-

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подряд-чика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 1 ADL	14.03.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов:	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, тенге								в том числе налог на добавочную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе в отчетном месяце	из гр.I							
			СМР (в сметных текущих ценах 2013 г.)	из них		стоимость проч. затрат, не вход. в состав СМР (в сметн. текущих ценах 2013 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 682 709									
В т.ч. за отчётный месяц		1 682 709							201 925	1 884 635

Заказчик ТОО «Жанатасқұрылыс»

Директор _____ **Молдахметов Ж.М.**

Подрядчик ТОО «Абай-Б» в г. Астана

Директор _____ **Әліпов А.Ә.**

Заказчик: ТОО "Жанатасқұрылыс"
Подрядчик: ТОО Абай-Б" в г. Астана
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комлекс "Айсанам-Deluxe"

Форма № 2В

По дополнительному
соглашению № 2 от _____ июля 2013 г

Акт приемки

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2013 года

на устройстве бетонного пола секции №2 блока Б.

(дополнительные работы)

№№ п.п.	Наименования работ	Ед-ца изм-ия	Выполнено с начала строительства, тенге			в том числе в отчетном месяце, тенге		
			Коли - чество	Цена	Сумма	Коли-чество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство бетонного пола на отм. - 4.110 секции №2 блока Б.	м2	525,70	3 585	1 884 635	525,70	3 585	1 884 635
	Всего устройство бетонного пола							**1 884 635**

Заказчик: ТОО "Жанатасқұрылыс"

Директор _____ **Молдахметов Ж.М.**

Подрядчик: ТОО Абай-Б" в г. Астана

Директор _____ **Әліпов А.Ә.**

Приложение к дополнительному
соглашению № 2 от _____ июля 2013 г

Калькуляция затрат

на устройство одного квадратного метра бетонного пола на отм. -- 4.110
секций 2 блока Б объекта "ЖК Айсанам-Deluxe".

(дополнительные работы)

№№ п.п.	Наименования работ	Ед-ца изм-ия	Количество	Стоимость выполняемых работ		Стоимость материалов		Общая стоимость работ
				Цена	Сумма	Цена	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Устройство полов							
1	Доработка грунта вручную для щебеночного основания пола	м3	0,046	450	21		0	21
2	Устройство щебеночного основания бетонного пола	м2	0,460	100	46		0	46
3	Проливка битумом щебеночного основания до полного насыщения	м2	0,460	100	46		0	46
4	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0124		0		0	0
5	Бетонирование пола из бетона кл. В15 (М200) толщ. 120 мм с армированием сетками из арматуры А III д.12 мм с ячейками 200х200 мм и Вр-1 с ячейками 150х150 мм.	м3	0,120	3 500	420		0	420
6	Уход за бетоном 24 х 7 : 510	чел-час	0,329	300	99		0	99
	Итого по разделу 1				631		0	631
	2. Материалы							
7	Бетон кл. В15	м3	0,122		0	14 800	1 806	1 806
8	Доставка бетона	м3	0,120		0	2 000	240	240
9	Сетки из арматуры А III д.12 мм с ячейками 200х200 мм	т	0,009		0	101 000	897	897
10	Вязальная проволока ОК-1,2	кг	0,058		0	200	12	12
	Итого по разделу 2				0		2 954	2 954
	Всего стоимость устройства 1 м2 бетонного пола				631		2 954	**3 585**

Заказчик: ТОО "Жанатасқұрылыс"

Директор _____ **Молдахметов Ж.М.**

Подрядчик: ТОО Абай-Б" в г. Астана

Директор _____ **Әліпов А.Ә.**

...т № 20 от 31 июля 2013 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б"

Заказчик: Жанатаскурылыс ТОО

Основание: Договор №1-ADL от 14.03.13г

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение СМР	1	усл	3 942 782,00	3 942 782,00

Итого: 3 942 782,00

В том числе НДС 422 440,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 942 782.00 KZT

Три миллиона девятьсот сорок две тысячи семьсот восемьдесят два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б"

БИН: 041140009781
Адрес: Республика Казахстан, ЮКО, Отрарский р-н, с.Шытты, с/о Талапты, ул. Кыздархан, дом № 4
Расчетный счет: KZ3384905KZ000002933 в АО "Нурбанк" ,г. Астана
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Жанатаскурылыс ТОО

БИН: 100740009752
Адрес: г. Астана м-н Молодежный 15 оф63

Расчетный счет: KZ14998BTB0000099065 в АО "Цеснабанк" ,г. Астана
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Заказчик (генподрядчик) : ТОО «Жанатасқұрылыс»
Подрядчик (субподрядчик): ТОО «АБАЙ-Б»
Наименование объекта: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом "Айсанам - DeLux", расположенный по ул. Орынбор между ул. Алматы и Керей Жанибек хандар в г. Астана

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		дата	номер	наименование	код	наименование		код
		14.03.2013 г.	1-ADL					

Наименование пусковых комплексов объектов.комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001г.	На приобретение материалов	ельные затраты	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них				Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 193 947								3 863 274	36 057 221
в том числе за отчетный период **Блок "Б" секция № 3**		3 520 341							422 441	3 942 782

Заказчик: ТОО "Жанатасқұрылыс":
Директор _____ **Молдахметов Ж. М.**

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Директор _____ **ӘліповА.Ә.**

Заказчик: ТОО "Жанатаскұрылыс"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом "Айсанам - DeLux"
расположенный по ул. Орынбор, между ул. Алматы и Керей Жанибек хандар в г. Астане"
Договор строительного подряда № 1 ADL от 14 марта 2013 года

Форма 2

А К Т
выполненных работ за июль 2013 года

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	Выполнено с начала строительства			в т. ч. за отчетный период		
			объем	стоимость единицы	общая стоимость	объем	стоимость единицы	общая стоимость
	Блок "Б" 3-ая секция 1-ый этаж							
1	*Устройство монолитных ж/б колонн Км-1 в количестве - 21 шт; Км-2 в количестве -5 шт; в осях 1-6/ А-Е от отм. -4.110 до отм. -0.120*	м3	24,31			24,31		
2	*Устройство монолитных ж/б диафрагм жесткости ДЖм-1 - 1 шт в осях 3/1-5* м/о "В/1-Д" от отм. - 4.110 до отм. - 0.120	м3	6,799			6,799		
3	*Устройство монолитных ж/б диафрагм жесткости ДЖм-2 - 1 шт в осях 5-6/ Д-Е* от отм.- 4.110 до отм. - 0.120	м3	17,774			17,774		
4	*Устройство монолитных ж/б диафрагм жесткости ДЖм-3-2 шт в осях 3/1-5/ Д-Е и в/о 5-6/Г-Е* от отм. - 4.110 до отм. - 0.120	м3	19,096			19,096		
5	***Итого:***	**м3**	**67,979**	**58 000**	**3 942 782**	**67,979**	**58 000**	**3 942 782**

Заказчик: ТОО "Жанатаскұрылыс"

Директор _____ **Молдахметов Ж. М.**

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Директор _____ **Әліпов А.Ә.**

1.08

Нач. уч-ка

отдел контроля качества: Ибрая (Ибраева М.М.)