Утвержден председателем Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Асатай"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магистральных инженерных сетей с объектами инфраструктуры в мкр. «Алгабас» в Алатауском районе города Алматы. Внутриплощадочные сети электроснабжения (завершение работ)**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 2 ноября 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		130	15.10.2015г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			из них			Стоимость прочих не входящих	Дополнительные затраты		В т.ч. НДС	Всего к оплате (тенге)
			СМР	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		приобретение материалов	другие дополнит.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего выполнено	30 000 000	30 000 000							3 214 286	30 000 000

М.П. Заказчик И.о. зам.руководителя КГУ "Управление строительства г. Алматы" Токтарбаев М.А. _____ 2015 г.

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Асатай" Елубаев Б.Х. _____ 2015 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Асатай»
Субподрядчик
Договор: №130 от 15 октября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство магистральных инженерных сетей с объектами инфраструктуры в мкр. «Алгабас» в Алатауском районе города Алматы. Внутриплощадочные сети электроснабжения (Завершения работ)

Наименование объекта: Строительство магистральных инженерных сетей с объектами инфраструктуры в мкр. «Алгабас» в Алатауском районе города Алматы. Внутриплощадочные сети электроснабжения (Завершения работ)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11.	ТПрайс	Опора металличиская коническая д-60мм Н 10м	шт	57,00	22894,44	--	1304983	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу:										1304983
		Раздел: Локальная смета 2-1-2д. На сети 0,4кВ и 10кВ. сети 0,4 кВ										
1.	С151601-546	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,034563	314741,00	--	10878	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
2.	С151601-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	2,47	394398,00	--	974163	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С151601-548	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	3,30	511681,00	--	1688547	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С151601-549	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,22	609341,00	--	743396	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Ц0108-524	Ящик с одним двухполюсным	шт	30,00	1158,10	38,10	34743	1143	3,00	90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А			-------- 497,00	-------- 6,80	-------- 14910	-------- 204	-------- 0,04	-------- 1
6.	С151803-165	Ящики на 250А	шт	30,00	6260,00 -------- --	-- -------- --	187800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2д. На сети 0,4кВ и 10кВ. сети 0,4 кВ								3639528
		Раздел: кабельные сети 10кВ								
7.	Е0122-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м безразработки грунта /прокол/	м	240,00	1615,09 -------- 407,25	727,54 -------- 400,85	387621 -------- 97740	174610 -------- 96203	2,25 -------- 1,29	540 -------- 310
8.	Е0122-46-16	Продавливание грунтастальными трубами диам. 150 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	м	1100,00	1823,21 -------- 481,50	870,48 -------- 483,84	2005527 -------- 529650	957528 -------- 532227	2,66 -------- 1,56	2926 -------- 1715
9.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,00	408,11 -------- 238,50	169,61 -------- 4,07	4081 -------- 2385	1696 -------- 41	1,55 -------- 0,01	16 -------- 0
10.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	10,00	66,75 -------- 15,50	51,25 -------- 9,62	668 -------- 155	513 -------- 96	0,12 -------- 0,04	1 -------- 0
11.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	100,00	303,96 -------- 5,00	33,28 -------- 11,49	30396 -------- 500	3328 -------- 1149	0,03 -------- 0,04	3 -------- 4
12.	Е0127-25-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение	м2	-100,00	126,35 -------- 12,95	14,40 -------- 4,13	-12635 -------- -1295	-1440 -------- -413	0,08 -------- 0,01	-8 -------- -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания								
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3типа АБВ	м2	100,00	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	2452 / 594	1535 / 506	0,03 / 0,02	3 / 2
14.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	9,66	5150,00 / --	-- / --	49749 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	100,00	0,24 / 0,12	-- / --	24 / 12	-- / --	0,00 / --	0 / --
16.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	14,52	5150,00 / --	-- / --	74778 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: кабельные сети 10кВ								2542661
ИТОГО:							7487171 / 644651	1138912 / 630013		3571 / 2031

Накладные расходы :

На монтажные работы	14358
На общестроительные работы	1637527
Всего накладных расходов:	1651885
Итого с накладными	9139056

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	548343
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9687399
Итого с временными, 2,8 %	9958646
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	10128939
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10168774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10268360		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						26260504		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						525210		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26785714		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3214286		
		Итого с НДС						30000000		

Заказчик:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Тех.надзор:

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:

«АСАТАЙ»