Утвержден председателем Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Асатай"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магистральных инженерных сетей с объектами инфраструктуры в мкр. «Алгабас» в Алатауском районе города Алматы. Внутриплощадочные сети электроснабжения (завершение работ)**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат на 18 ноября 2015 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		130	15.10.2015г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			из них			Стоимость прочих не входящих	Дополнительные затраты		В т.ч. НДС	Всего к оплате (тенге)
			СМР	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		приобретение материалов	другие дополнит.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего выполнено	70 863 278	40 863 278							4 378 208	40 863 278

М.П. Заказчик И.о. зам.руководителя КГУ "Управление строительства г. Алматы" Токтарбаев М.А. _____ 2015 г.

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Асатай" Елубаев Б.Х. _____ 2015 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Асатай»
Субподрядчик
Договор: №130 от 15 октября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство магистральных инженерных сетей с объектами инфраструктуры в мкр. «Алгабас» в Алатауском районе города Алматы. Внутриплощадочные сети электроснабжения (Завершения работ)

Наименование объекта: Строительство магистральных инженерных сетей с объектами инфраструктуры в мкр. «Алгабас» в Алатауском районе города Алматы. Внутриплощадочные сети электроснабжения (Завершения работ)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 1-1-1д. Вынос сетей 10 кВ								
1.	ТПрайс"	Хомут Х7	шт	4,00	589,37	--	2357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 1-1-1д. Вынос сетей 10 кВ								2357
		Раздел: Локальная смета 2-1-1д. Наружное освещение								
11.	ТПрайс	Опора металличиская коническая д-60мм Н 10м	шт	62,00	22894,44	--	1419455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-358-4	Светильник, венчающий с натриевой лампой	шт	262,00	980,42	541,91	256870	141980	1,02	267
					197,88	112,73	51845	29535	0,65	171
13.	С151703-6	Светильники тип NTV-135 S70	шт	263,00	8640,00	--	2272320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-9 4	Лампы натриевые ДНаТ-70	шт	265,00	971,00	--	257315	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на "	опора	263,00	4490,83	1831,40	1181088	481658	12,00	3156
					1977,75	625,01	520148	164378	2,34	615
16.	ТПрайс	Опора металличиская коническая д-60мм Н 3м	шт	263,00	12465,78	--	3278500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151601-1 246	Кабели силовые, ВВГ 4Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	162317,00	--	13245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	11542,74	44,00	10,60	507881	122353	0,18	2078
					29,00	2,30	334739	26548	0,01	154
21.	С151601-4 84	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,12	78855,00	--	88318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151601-4 86	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	8,27	137342,00	--	1135818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151601-4 87	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	3,57	189246,00	--	675608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-1 35	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	1,38	35436,00	--	48902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130804-8 7	Трубы поливинилхлоридные d 32х2,2 мм	м	1085,00	158,00	--	171430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1д. Наружное освещение								11306750

ИТОГО:

11309107	745992	5501
906732	220461	941

Накладные расходы :

На монтажные работы	420534
На металломонтажные работы	718752
Всего накладных расходов:	1139286
Итого с накладными	12448393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	746904
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13195297
Итого с временными, 2,8 %	13564765
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	13796722
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13850981
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13986629
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	35769676
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	715394
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36485070
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4378208
Итого с НДС	40863278

Заказчик:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Тех.надзор:

АЛАТАУ СҰЛА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:

«АСАТАЙ»