Акт приемки объекта в эксплуатацию

«___» _____ 2018г.

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима района-Бұлкайыр Дарын Бейбітұлы. 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома (здания (сооружения)

на основании:
Декларации о соответствии **ТОО «РАЙС KZ», Директор Конжасаров Мадияр Галымович, г. Караганда, микрорайон Орбита 1, 9, 1**

дата выдачи, наименование аккредитованной (уполномоченной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, ее юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермаханбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **Работы по ремонту/благоустройству территории 17 МКР Д.44, 45, 46**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, 17 МКР Д.44, 45, 46**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
- Сметной документации и схемы объекта, выданных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение № 78-р от 22.12.2017 г.
- Технических условий № 6108 на присоединение электроустановок 0.22кВ дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарық» от 14.05.2018 г.
- Журнал производства работ;
- Журнал технического надзора.

наименование органа выдавшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года
№_____

наименование органа вынесшего решение

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0 .**
фактически, месяц: **6,0**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:
- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол.	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	12	шт	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	м2	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	м2	675
Скамья тип СК-006	шт	24	шт	19
Урна тип У-001	шт	24	шт	19

3.1 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

Наружное освещение
- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Караганды Жарык».

- Точкой подключения является опора РУ-0,4 кВ ф 9, ТП-1281 подл. к ф.5 ЦРП-11 ф.3 ПС «Н.Майкудук».

- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 21 573 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочих работ _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 21 573 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по ремонту/благоустройству территории 17 МКР Д.44, 45, 46 ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Технический надзор
директор Омаров Маханбет Құршықбайұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Авторский надзор
Директор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Подрядчик Копжасаров М.Г. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года№ 235
	форма

Декларация о соответствии

«___» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙС KZ», 18000562 от 15.01.2018года, город Караганда, мкр Орбита 1 дом 9 - 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории 17 МКР Д.44, 45, 46**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Благоустройство дворовой территории на объекте выполнено в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и техническими условиями, выданными ТОО «Караганды Жарык» для исполнения программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

2. Субподрядные организации: **ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №0000942 от 27.12.2005 года**

наименование организации

в лице директора **Сунгур Хидаят Атилла,**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района, г. Караганды», распоряжение 78-р от 22.12.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных работ:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Дворовая территория имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Опора освещения	шт	12	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	675
Скамья тип СК-006	шт	24	19
Урна тип У-001	шт	24	19

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық». - Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 9, ТП-1281, подкл. к ф 5 ЦРП ф.3 ПС«Н.Майкудук». -
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.
-Устройство Благоустройство
однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0** .
фактически, месяц: **6,0**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории 17 МКР Д.44, 45, 46**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РАЙС KZ»

Директор **Копжасаров М.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"РАЙС KZ"

Место печати (при наличии)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"
Наименование объекта: работы по благоустройству дворовых территории - 17 мкр. дом 44,45,46
Договор №18/05-18-1

А К Т №3
приемки выполненных работ за июль 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	3643,60	1241,57	3644	1242	64	2000	6095
					2338,00	439,10	2338	439		451	
2	5108-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474	шт.	1	61433,00	--	61433	--		--	61433
					--	--	--	--	61433	--	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1	499,78	80,75	500	81	22	306	870
					397,46	27,34	397	27		64	
4	2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	3958,00	--	3958	--	3958	--	4275
					--	--	--	--		317	
5	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	3	2573,77	654,93	7721	1965	1	5338	14105
					1918,84	305,52	5757	917		1045	
6	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	3	23096,16	8427,81	69288	25283	6097	37529	115363
					12636,00	3001,01	37908	9003		8545	
7	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	Опора освещения граненная с покрытием "горячее цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	3	79017,86	--	237054	--	237054	--	256018
					--	--	--	--		18964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	3	4399,01	2375,59	13197	7127	52	7003	21816
					2005,98	912,06	6018	2736		1616	
9	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	3	97328,00	--	291984	--	291984	--	315343
					--	--	--	--		23359	
10	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	18,645	237,62	226,12	4430	4216	1	839	5691
					11,50	50,97	215	950		422	
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	31,8333333	288,19	147,22	9174	4686	545	3778	13989
					123,86	41,00	3943	1305		1036	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	112	298,48	139,31	33430	15603	5216	12219	49301
					112,60	38,92	12611	4359		3652	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	143,8333333	470,50	402,94	67674	57957	--	21125	95903
					67,56	136,43	9717	19623		7104	
14	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	6,325	1926,00	--	12182	--	12182	--	13157
					--	--	--	--		975	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	12,32	30,91	30,91	381	381	--	96	515
					--	10,84	--	134		38	
16	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11424	236063,00	--	26968	--	26968	--	29125
					--	--	--	--		2157	
17	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03111	63613,00	--	1979	--	1979	--	2137
					--	--	--	--		158	
18	2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00051	204952,00	--	105	--	105	--	113
					--	--	--	--		8	
19	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,00085	175262,00	--	149	--	149	--	161
					--	--	--	--		12	
20	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	4251,00	--	170	--	170	--	184
					--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 25 мм	м	1,0833333	175,04	9,03	190	10	15	121	336
					152,60	3,01	165	3		25	
22	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1,0833333	29,00	--	31	--	31	--	34
					--	--	--	--		3	
23	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм	м	0,4166667	199,78	11,49	83	5	5	53	148
					174,40	3,83	73	2		11	
24	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	0,4166667	69,00	--	29	--	29	--	31
					--	--	--	--		2	
25	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 63 мм	м	8,3583333	205,04	18,00	1714	150	106	1086	3024
					174,40	6,01	1458	50		224	
26	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 63х3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,5255	539,00	--	4595	--	4595	--	4963
					--	--	--	--		368	
27	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	161,00	--	322	--	322	--	348
					--	--	--	--		26	
28	СТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	149,7777778	31,25	--	4681	--	4681	--	5055
					--	--	--	--		374	
29	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	2,5666667	262,09	58,07	673	149	160	290	1039
					141,70	15,04	364	39		77	
30	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	0,5	1489,79	186,68	745	93	161	372	1206
					981,00	51,95	491	26		89	
31	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	269004,00	--	4035	--	4035	--	4358
					--	--	--	--		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,06	212834,00	--	12770	--	12770	--	13792
					--	--	--	--		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				875287	118948	613457	92155	1039928
							81454	39613	61433	72481	
		Стоимость оборудования	Тенге				61433				
		Транспортные расходы	Тенге				1843				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				63276				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				452626				
		Материалы	Тенге				6293				
		Всего заработная плата	Тенге					57430			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				334800				
		Накладные расходы	Тенге				41350				
		Сметная прибыль	Тенге				39518				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				533493				48
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57430			
		Сметная заработная плата	Тенге				124175				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6149				
		Материалы	Тенге					63637			
		Всего заработная плата	Тенге				16975				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12182				
		Местные материалы	Тенге				50805				
		Накладные расходы	Тенге				13998				
		Сметная прибыль	Тенге				188979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								59
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					63637			
		Сметная заработная плата	Тенге				237054				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				237054				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18964				
		Сметная прибыль	Тенге				256018				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1041766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								107
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					121067			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
33	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	м2	721,85	107,40	101,73	77527	73431	1	17766	102917
					5,67	28,51	4095	20580		7623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	98	947,30	209,76	92836	20556	69486	9921	110977
					28,51	65,22	2794	6392		8221	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0784	143527,92	1638,21	11253	128	11125	66	12224
					--	780,10	--	61		905	
36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	98	1789,72	91,13	175392	8931	162753	6750	196714
					37,83	25,94	3708	2542		14571	
37	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	98	828,90	0,09	81232	8	81184	43	87777
					0,41	--	40	--		6502	
38	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	46	639,68	--	29425	--	--	31779	66101
					639,68	--	29425	--		4896	
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	102	1694,14	27,66	172803	2821	104126	72255	264662
					645,65	10,26	65856	1046		19605	
40	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,386	36610,00	--	160571	--	160571	--	173417
					--	--	--	--		12846	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	17,34	730,94	--	12675	--	--	9126	23544
					730,94	--	12675	--		1744	
42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	8,16	665,52	--	5431	--	--	3910	10088
					665,52	--	5431	--		747	
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,16	6314,78	991,38	13640	2141	11240	753	15544
					120,10	202,61	259	438		1151	
44	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	1,8	5575,35	869,04	10036	1564	3822	4943	16176
					2583,36	337,80	4650	608		1198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	18	1093,13	120,95	19676	2177	162	16836	39433
					963,17	31,87	17337	574		2921	
46	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18	2031,00	--	36558	--	36558	--	39483
					--	--	--	--		2925	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	24	1549,45	27,66	37187	664	21027	17001	58523
					645,65	10,26	15496	246		4335	
48	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,384	36610,00	--	14058	--	14058	--	15183
					--	--	--	--		1125	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	4,08	730,94	--	2982	--	--	2147	5540
					730,94	--	2982	--		410	
50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	1,92	665,52	--	1278	--	--	920	2374
					665,52	--	1278	--		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				954559	112423	676113	194216	1240677
							166026	32487	--	91901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				954559				
	Материалы		Тенге				464922				
	Всего заработная плата		Тенге					198513			
	Местные материалы		Тенге				211188				
		Накладные расходы	Тенге				194216				
		Сметная прибыль	Тенге				91902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1240677				209
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					198513			
		Сметная заработная плата	Тенге				1240677				209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					198513			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 3.МАФ									
51	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	25447,00	37,00	25447	37	25285	100	25626
					125,00	8,00	125	8		79	
51.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	893,00	37,00	893	37	731	100	1072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					125,00	8,00	125	8		79	
51.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	24554,00	--	24554	--		--	24554
					--	--	--	--	24554	--	
52	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1**	**8248,00**	**1358,00**	**8248**	**1358**	**3471**	**2870**	**12008**
					3419,00	**408,00**	**3419**	**408**		**889**	
52.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	1	8248,00	1358,00	8248	1358	3471	2870	12008
					3419,00	408,00	3419	408		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**33695**	**1395**	**32958**	**5940**	**75268**
							3544	**416**	**24554**	**1936**	
		Стоимость оборудования	Тенге				24554				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				24554				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9141				
		Материалы	Тенге				4202				
		Всего заработная плата	Тенге					3960			
		Накладные расходы	Тенге				2970				
		Сметная прибыль	Тенге				969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13080				
		Сметная заработная плата	Тенге					3960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37634				
		Сметная заработная плата	Тенге					3960			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1863541**	**232765**	**1322528**	**292311**	**2355873**
							251024	**72516**	**85987**	**166318**	
		Стоимость оборудования	Тенге				85987				
		Транспортные расходы	Тенге				1843				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				87830				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				452626				
		Материалы	Тенге				6293				
		Всего заработная плата	Тенге					57430			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				334800				
		Накладные расходы	Тенге				41350				
		Сметная прибыль	Тенге				39518				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				533493				48
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57430			
		Сметная заработная плата	Тенге				1087875				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				475273				
		Материалы	Тенге					266110			
		Всего заработная плата	Тенге				16975				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				223370				
		Местные материалы	Тенге				247991				
		Накладные расходы	Тенге				106869				
		Сметная прибыль	Тенге				1442736				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								268
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					266110			
		Сметная заработная плата	Тенге				237054				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237054				
		Сметная прибыль	Тенге				18964				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				256018				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2820077				316
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					323540			
		Сметная заработная плата	Тенге				56401,54				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					345177				
	НДС 12%		Тенге				3165254				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге								

Заказчик:
ТОО "РАЙС KZ"

Директор Копжасаров М.Г.

Подрядчик:
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Сунгур Х.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик. Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **17 МКР Д.44, 45, 46**
Договор №105 2018-04-26

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 17 мая 2018 года

за период с 01 мая по 17 мая 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МКР 17 Д.44, 45, 46								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	11-270302-0201 **РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**865**	**553,75**	**--**	**478995**	**--**	**316476**	**0,77**	**663**
		м		553,75	--	478995	--	60,3	--	--
				365,87		*316476*				
		Накладные расходы -		*333,91*				*288834*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*31,96*				*27642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*73,57*		*63638*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%				*859108*				
		Сметная стоимость								
2	11-270201-1002 **РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней**	**100**	**1483,25**	**20,18**	**148325**	**2018**	**39008**	**0,70**	**70**
		м		531,51	7,44	53151	744	60,3	0,01	1
				390,08		*39008*				
		Накладные расходы -		*324,98*				*32498*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*65,10*				*6510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*149,87*		*14987*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%				*202320*				
		Сметная стоимость								
3	21-040508-9901 **РСНБ РК 2015** **в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**4,3**	**37979,80**	**--**	**163313**	**--**	**5879**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				1367,27		*5879*				
		Накладные расходы -		*1367,27*				*5879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3147,77*		*13535*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%				*182728*				
		Сметная стоимость				790633	2018			733
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			532145	744			1
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			790633				
	Материалы -		Тенге			93157				
	Всего заработная плата -		Тенге				532889			
	Местные материалы -		Тенге			163313				
		Накладные расходы -	Тенге			361363				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					321332		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40031		
		Сметная прибыль -	Тенге			92160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1244156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				532889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1244156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				532889			
	НДС 12%		Тенге			149299				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			1393455				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат
Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима
Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства
ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. Ответственный с тех. надзором

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт-МК"

_____ Султанов М.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **17 МКР Д.44, 45, 46**
Договор №105 2018-04-26

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 28 мая 2018 года

за период с 16 мая по 28 мая 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МКР 17 Д.44, 45, 46								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	400	1483,25	20,18	593302	8071	156033	0,70	279
		м		531,51	7,44	212602	2976	60,3	0,01	3
2	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	17,2	37979,80	--	653253	--	23517	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	100	1351,13	20,18	135113	2018	38533	0,70	70
		м бортового камня		531,51	7,44	53151	744	60,3	0,01	1
4	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	1,6	37979,80	--	60768	--	2188	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1442435**	**10089**			**349**
			Тенге			**265753**	**3720**			**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1442435				
		Материалы -	Тенге			452573				
		Всего заработная плата -	Тенге				269473			
		Местные материалы -	Тенге			714020				
		Накладные расходы -	Тенге			220270				
		Сметная прибыль -	Тенге			133016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1795722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				269473			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1795722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				269473			
		НДС 12%	Тенге			215487				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			2011209				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с тех. надзора

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт-МК"

_____ Султанов М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель

_____ Кожасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **МИКРОРАЙОН 17 Д.44, 45, 46**

Договор №105 2018-04-26

А К Т № 3

приемки выполненных работ от 12 июня 2018 года

за период с 26 мая по 12 июня 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МКР 17 Д.44, 45, 46								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	1296	89,26	84,27	115679	109213	24310	0,01	9
		м2		4,99	20,40	6466	26438	59,1	0,02	24
		Накладные расходы -		*18,76*		*24310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,00*				*19446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,75*				*4864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*11199*				
		Сметная стоимость				*151189*				
2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	93	26,52	26,52	2466	2466	641	--	--
		м3 грунта		--	9,69	--	901	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*6,89*		*641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,73*				*533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,16*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,67*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
3	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	93	110,76	103,91	10300	9663	2768	0,01	1
		м3 грунта		6,77	35,33	630	3285	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*29,76*		*2768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,88*				*2314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,88*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,24*		*1045*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14113*				
4	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**146,816**	**685,87**	**--**	**100697**	**--**	**3625**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,69*		*3625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,69*				*3625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,84*		*8346*				
		Сметная стоимость				*112668*				
5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**93**	**12,48**	**10,54**	**1161**	**980**	**346**	**--**	**--**
		м3 грунта		**1,88**	**3,45**	**175**	**321**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,72*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,16*				*293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,56*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,30*		*121*				
		Сметная стоимость				*1627*				
6	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**1376,5**	**723,52**	**156,90**	**995927**	**215972**	**96984**	**0,03**	**45**
		м2		**23,94**	**47,15**	**32955**	**64899**	**60,3**	**0,04**	**61**
		Накладные расходы -		*70,46*		*96984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*42,87*				*59006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,59*				*37978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,52*		*87433*				
		Сметная стоимость				*1180344*				
7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**1,1012**	**76166,38**	**1216,41**	**83874**	**1340**	**3412**	**--**	**--**
		т		**--**	**571,17**	**--**	**629**	**60,3**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		*3098,81*		*3412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*344,42*				*379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2754,39*				*3033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6341,22*		*6983*				
		Сметная стоимость				*94269*				
8	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**1376,5**	**1245,85**	**65,92**	**1714911**	**90736**	**102452**	**0,03**	**46**
		м2		**28,73**	**18,62**	**39550**	**25624**	**60,3**	**0,02**	**23**
		Накладные расходы -		*74,43*		*102452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,55*				*39300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,88*				*63152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,62*		*145389*				
		Сметная стоимость				*1962752*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 I К=4 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1376,5	574,45	0,07	790729	93	28731	--	--
		м2		0,31	--	424	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*20,87*		*28731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,19*				*256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,69*				*28475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,63*		*65557*				
		Сметная стоимость				*885017*				
10	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	33	1348,80	19,59	44510	647	12561	0,70	23
		м		524,23	7,34	17299	242	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*380,63*		*12561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*320,53*				*10578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,10*				*1983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,35*		*4566*				
		Сметная стоимость				*61636*				
11	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,419	29501,03	--	41862	--	1507	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1062,04*		*1507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1062,04*				*1507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,05*		*3470*				
		Сметная стоимость				*46839*				
12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	8,4	4467,14	804,15	37524	6755	2663	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		102,54	147,47	861	1239	60,3	0,14	1
		Накладные расходы -		*317,00*		*2663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*150,76*				*1266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*166,24*				*1396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,73*		*3215*				
		Сметная стоимость				*43402*				
13	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	7	3872,67	685,52	27109	4799	11689	2,99	21
		м3		2169,22	256,54	15185	1796	60,9	0,30	2
		Накладные расходы -		*1669,88*		*11689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1477,28*				*10341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*192,60*				*1348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,40*		*3104*				
		Сметная стоимость				*41902*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**								
			70	856,12	96,50	59928	6755	36569	0,95	66
		м2		754,97	24,20	52848	1694	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*522,42*		*36569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*474,51*				*33216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,90*				*3353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,28*		*7720*				
		Сметная стоимость				*104217*				
15	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**								
			70	1589,52	--	111266	--	4006	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,22*		*4006*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*57,22*				*4006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,74*		*9222*				
		Сметная стоимость				*124493*				
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**								
			170	1235,77	19,59	210081	3331	64015	0,70	119
		м бортового камня		524,23	7,34	89118	1248	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*376,56*		*64015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*320,53*				*54491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,03*				*9525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,99*		*21928*				
		Сметная стоимость				*296024*				
17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
			2,72	29501,03	--	80243	--	2889	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1062,04*		*2889*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1062,04*				*2889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,05*		*6651*				
		Сметная стоимость				*89782*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4428267**	**452749**			**333**
			Тенге			**255511**	**128317**			**120**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4428267**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3385939				
	Всего заработная плата -		Тенге				383828			
	Местные материалы -		Тенге			233371				
	Транспортные расходы -		Тенге			100697				
		Накладные расходы -	Тенге			399167				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					231419		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					167748		
		Сметная прибыль -	Тенге			386195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5213629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				383828			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5213629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				383828			
	НДС 12%		Тенге			625635				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			5839264				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИП 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИП/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзором

Технадзор:
ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **МИКРОРАЙОН 17 Д.44, 45, 46**
Договор №105 2018-04-26

А К Т № 4

приемки выполненных работ от 26 июня 2018 года

за период с 13 июня 2018 года по 26 июня 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОРАЙОН 17 Д.44, 45, 46								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство**								
			42	4839,41	817,72	203255	34344	13968	0,14	6
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	4366	6280	60,3	0,14	6
		Накладные расходы		*332,57*		*13968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*152,85*				*6420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*179,72*				*7548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,76*		*17378*				
		Сметная стоимость				*234601*				
2	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**								
			35	4852,50	702,16	169837	24576	60425	2,99	105
		м3		2199,35	260,10	76977	9104	60,9	0,30	11
		Накладные расходы -		*1726,42*		*60425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1497,81*				*52423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*228,61*				*8001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,31*		*18421*				
		Сметная стоимость				*248683*				
3	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**								
			350	870,90	97,14	304814	33999	185421	0,95	332
		м2		765,45	24,54	267909	8588	60,9	0,03	10
		Накладные расходы -		*529,78*		*185421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*481,10*				*168386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,67*				*17035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,05*		*39219*				
		Сметная стоимость				*529454*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91								
			350	2007,29	--	702552	--	25292	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,26*		*25292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*				*25292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,36*		*58227*				
		Сметная стоимость				*786071*				
5	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33								
			400	1351,13	20,18	540453	8071	154130	0,70	279
		м бортового камня		531,51	7,44	212602	2976	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*385,33*		*154130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*129994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,34*				*24136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,92*		*55567*				
		Сметная стоимость				*750150*				
6	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
			6,4	37979,80	--	243071	--	8751	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1367,27*		*8751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*				*8751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3147,77*		*20146*				
		Сметная стоимость				*271967*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2163982**	**100991**			**722**
			Тенге			**561855**	**26947**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2163982**				
	Материалы -		Тенге			**555514**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**588802**			
	Местные материалы -		Тенге			**945622**				
		Накладные расходы -	Тенге			**447987**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**357223**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**90764**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**208957**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2820926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**751**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**588802**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2820926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				588802			
НДС 12%			Тенге			338511				
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС			Тенге			3159437				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима
Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства
ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Ахметов Е. Б

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"
Омаров М.К

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель
Копжасаров М.Т.

Страниц - 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **МИКРОРАЙОН 17 Д.44, 45, 46**
Договор №105 2018-04-26

АКТ № 5

приемки выполненных работ от 13 июля 2018 года

за период с 27 июня 2018 года по 13 июля 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОРАЙОН 17 Д.44, 45, 46								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	12-180101-1207 **РСНБ РК 2015**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**								
			80,5	**91,04**	**85,98**	**7329**	**6922**	**1533**	**0,01**	**1**
		м2		5,06	20,68	407	1665	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*19,04*		*1533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,21*				*1225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,83*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*709*				
		Сметная стоимость				*9570*				
2	11-010205-0502 **РСНБ РК 2015**	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**								
			90,61	**667,14**	**--**	**60450**	**--**	**39188**	**0,97**	**88**
		м3 грунта		667,14	--	60450	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,49*		*39188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*35726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*3462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*7971*				
		Сметная стоимость				*107609*				
3	11-010205-0501 **РСНБ РК 2015**	**Засыпка плодородного слоя**								
			42,64	**607,43**	**--**	**25901**	**--**	**16791**	**0,89**	**38**
		м3 грунта		607,43	--	25901	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*16791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*15307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*3415*				
		Сметная стоимость				*46107*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	58,656	4839,41	817,72	283860	47964	19507	0,14	8
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	6098	8770	60,3	0,14	8
		Накладные расходы -		*332,57*		*19507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*152,85*				*8966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*179,72*				*10542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,76*		*24269*				
		Сметная стоимость				*327637*				
5	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	48,88	4852,50	702,16	237190	34322	84387	2,99	146
		м3		2199,35	260,10	107504	12714	60,9	0,30	15
		Накладные расходы -		*1726,42*		*84387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1497,81*				*73213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*228,61*				*11175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,31*		*25726*				
		Сметная стоимость				*347304*				
6	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	488,8	870,90	97,14	425694	47482	258954	0,95	463
		м2		765,45	24,54	374153	11993	60,9	0,03	14
		Накладные расходы -		*529,78*		*258954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*481,10*				*235163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,67*				*23791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,05*		*54772*				
		Сметная стоимость				*739420*				
7	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	488,8	2007,29	--	981163	--	35322	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,26*		*35322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*				*35322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,36*		*81319*				
		Сметная стоимость				*1097804*				
8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	29,4	1351,13	20,18	39723	593	11329	0,70	21
		м бортового камня		531,51	7,44	15626	219	60,3	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*385,33*		*11329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*9555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,34*				*1774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,92*		*4084*				
		Сметная стоимость				*55136*				
9	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
		м3	**0,4704**	**37979,80**	**--**	**17866**	**--**	**643**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1367,27*		*643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3147,77*		*1481*				
		Сметная стоимость				*19990*				
10	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**								
		м3 грунта	**118,898**	**667,14**	**--**	**79322**	**--**	**51422**	**0,97**	**116**
				667,14	**--**	**79322**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*432,49*		*51422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*46879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*4543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*10460*				
		Сметная стоимость				*141204*				
11	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка плодородного слоя**								
		м3 грунта	**55,952**	**607,43**	**--**	**33987**	**--**	**22033**	**0,89**	**50**
				607,43	**--**	**33987**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*393,78*		*22033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*20086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*1947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*4482*				
		Сметная стоимость				*60501*				
		МАФ								
12	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**16**	**25447,00**	**37,00**	**407152**	**592**	**1596**	**--**	**--**
		шт.		**125,00**	**8,00**	**2000**	**128**	**--**	**--**	**--**
12.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006								
		шт.	16	893,00	37,00	14288	592	1596	--	--
				125,00	8,00	2000	128	75	--	--
		Накладные расходы -		*99,75*		*1596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*99,75*				*1596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,42*		*1271*				
		Сметная стоимость				*17155*				
12.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006								
		шт.	16	24554,00	--	392864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,32*		*31429*				
		Сметная стоимость				*424293*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**84-020303-0201**	**Урна, тип У-001**	**16**	**9861,00**	**--**	**157776**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13.1	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	16	40,00	--	640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,20*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				
13.2	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	16	9821,00	--	157136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,68*		*12571*				
		Сметная стоимость				*169707*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2757413**	**137875**			**930**
			Тенге			**705449**	**35489**			**39**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**550000**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**44000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**594000**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2207413**				
	Материалы -		Тенге			**365060**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**740938**			
	Местные материалы -		Тенге			**999029**				
		Накладные расходы -	Тенге			**542705**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**447716**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**94989**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**220009**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2970128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**969**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**740938**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3564128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**969**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				740938			
	НДС 12%		Тенге			427695				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			**3991823**				

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзором!

Тех.падзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"
_____ Омаров М.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район . **МИКРОРАЙОН 17 Д.44, 45, 46**
Договор №105 2018-04-26

А К Т № 6

приемки выполненных работ от 14 августа 2018 года

за период с 11 июля 2018 года по 14 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОРАЙОН 17 Д.44, 45, 46								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**								
		шт	1	**2816,62**	**969,10**	**2817**	**969**	**1041**	**2,00**	**2**
		Накладные расходы -		**1787,12**	**332,84**	**1787**	**333**	**42,8**	**0,36**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1041,40*		*1041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*907,34*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,06*				*134*		
		Сметная стоимость		*308,64*		*309*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"Кентауский трансформаторный завод"г.Караганда 2015г	**Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474**				*4167*				
		шт	1	**85732,14**	**--**	**85732**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3178,95*		*3179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3178,95*				*3179*		
		Сметная стоимость		*7318,64*		*7319*				
3	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**				*96230*				
		шт	1	**366,22**	**56,91**	**366**	**57**	**157**	**0,34**	**--**
		Накладные расходы -		**303,81**	**20,30**	**304**	**20**	**42,8**	**0,02**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*156,90*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*138,72*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,18*				*18*		
		Сметная стоимость		*41,85*		*42*				
						565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-070501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**								
		шт.	1	13297,37	--	13297	--	479	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*478,71*		*479*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*478,71*				*479*		
		Сметная стоимость		*1102,09*		*1102*				
5	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами**				*14878*				
		опора	12	2296,36	751,84	27556	9022	14534	1,96	24
		Накладные расходы -		1544,52	220,95	18534	2651	61,7	0,19	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1211,18*		*14534*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1089,30*				*13072*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*121,88*				*1463*		
		Сметная стоимость		*280,60*		*3367*				
6	11-010206-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Грунт. Разработка однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорези до 0,7 м, длина свыше 2 м**				*45457*				
		м3	36,75	306,33	306,33	11257	11257	2239	--	--
		Накладные расходы -		--	81,47	--	2994	59,1	0,08	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,91*		*2239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,15*				*1770*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,76*				*469*		
		Сметная стоимость		*29,38*		*1080*				
7	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**				*14575*				
		м	320	214,76	96,64	68722	30925	20638	0,11	35
		Накладные расходы -		95,37	32,64	30519	10446	42,8	0,04	13
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,49*		*20638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,79*				*17533*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,70*				*3105*		
		Сметная стоимость		*22,34*		*7149*				
8	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**				*96509*				
		м	30	210,37	91,55	6311	2747	1792	0,10	3
		Накладные расходы -		86,70	30,95	2601	929	42,8	0,04	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,74*		*1792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,36*				*1511*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,39*				*282*		
		Сметная стоимость		*21,61*		*648*				
						8752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	350	335,99	283,97	117596	99389	28027	0,06	21
		м		52,02	101,29	18207	35453	42,8	0,10	35
		Накладные расходы -		*80,08*		*28027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,62*				*22966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,46*				*5060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,29*		*11650*				
		Сметная стоимость				*157273*				
10	21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	5,25	1769,85	--	9292	--	335	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,71*		*335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,71*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,69*		*770*				
		Сметная стоимость				*10397*				
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	31,5	22,36	22,36	704	704	181	--	--
		м3		--	8,05	--	253	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,73*		*181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,76*				*150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,98*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*71*				
		Сметная стоимость				*955*				
12	23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,357	239084,33	--	85353	--	3073	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8607,04*		*3073*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8607,04*				*3073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19815,31*		*7074*				
		Сметная стоимость				*95500*				
13	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм**	30	156,09	8,12	4683	244	2009	0,16	5
		м		135,51	2,84	4065	85	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,97*		*2009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,21*				*1776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*		*535*		*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*7227*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая диам. 32мм ГОСТ 18599-2001**	30,6	222,57	--	6811	--	245	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*245*		*245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,01*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,45*		*564*				
		Сметная стоимость				*7621*				
15	ТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	350	31,25	--	10938	--	394	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,13*		*394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,13*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,59*		*907*				
		Сметная стоимость				*12238*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**451435**	**155314**			**90**
			Тенге			**76017**	**53165**			**55**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**85732**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**2572**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3179**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7319**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**98802**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**316893**				
		Материалы -	Тенге			**8682**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**104749**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**116399**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57855**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**44833**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13022**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29980**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**404728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104749**			**116**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**48810**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**24433**			
		Местные материалы -	Тенге			**9292**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17288**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14991**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2297**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5288**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**71385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24433**			**29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							70110
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			574915				
		Сметная заработная плата -	Тенге							145
НДС 12%			Тенге				129183			
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС			Тенге			68990				
						643905				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзором!

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____Омаров М.К.

Руководитель

_____Коржасеров М.Г.