Утвержден председателем Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Асатай"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магистральных инженерных сетей с объектами инфраструктуры в мкр. «Алгабас» в Алатауском районе города Алматы. Внутриплощадочные сети электроснабжения (завершение работ)**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат на 18 декабря 2015 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		130	15.10.2015г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			из них			Стоимость прочих не входящих	Дополнительные затраты		В т.ч. НДС	Всего к оплате (тенге)
			СМР	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		приобретение материалов	другие дополнит.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего выполнено	79 382 890	8 519 612							912 816	8 519 612

М.П. Заказчик Зам.руководителя КГУ "Управление строительства г. Алматы" Рахимов А. _____ 2015 г.

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Асатай" Елубаев Б.Х. _____ 2015 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Асатай»
Субподрядчик
Договор: №130 от 15 октября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство магистральных инженерных сетей с объектами инфраструктуры в мкр. «Алгабас» в Алатауском районе города Алматы. Внутриплощадочные сети электроснабжения (Завершения работ)

Наименование объекта: Строительство магистральных инженерных сетей с объектами инфраструктуры в мкр. «Алгабас» в Алатауском районе города Алматы. Внутриплощадочные сети электроснабжения (Завершения работ)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Объем работ согласно акта корректировки. Наружное освещение								
1.	ТПрайс"	Шкаф управления наружным освещением типа ПР 11-3116 IP-54 с монтажом	шт	8,00	363177,70	--	2905422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Объем работ согласно акта корректировки. Наружное освещение								2905422
		Раздел: Локальная смета 2-1-1д. Наружное освещение								
17.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	80,00	34,10	2,70	2728	216	0,15	12
					25,00	0,40	2000	32	0,00	0
19.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	257,26	44,00	10,60	11319	2727	0,18	46
					29,00	2,30	7461	592	0,01	3
20.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	2250,00	60,40	15,60	135900	35100	0,24	540
					38,70	3,80	87075	8550	0,02	50
25.	Ц0108-409	Трубы поливенилхлоридные по	м	1083,00	147,30	73,00	159526	79059	0,29	314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм			--- 49,50	--- 18,30	--- 53608	--- 19819	--- 0,11	--- 115
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1д. Наружное освещение								309473
		Раздел: Локальная смета 2-1-2д. Внутриплощадочные сети электроснабжения. сети 0,4 кВ								
1.	С151601-546	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,47	314741,00 --- --	-- --- --	148066 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2д. Внутриплощадочные сети электроснабжения. сети 0,4 кВ								148066
		Раздел: Локальная смета 2-1-1(ВП).Вынос сетей 10кВ, сети 0,4кВ и 10кВ, наружное освещение. вынос сетей 10кВ								
1.	С	Хомут Х8	шт	-4,00	790,25 --- --	-- --- --	-3161 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
2.	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	-0,031	756000,00 --- --	-- --- --	-52680 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1(ВП).Вынос сетей 10кВ, сети 0,4кВ и 10кВ, наружное освещение. вынос сетей 10кВ								-55841
		Раздел: сети 0,4 кВ								
3.	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	-40,00	34,10 --- 25,00	2,70 --- 0,40	-1364 --- -1000	-108 --- -16	0,15 --- 0,00	-6 --- -0
4.	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная	т	-0,04	82583,00 --- 7290,00	1343,00 --- 425,01	-3386 --- -299	-55 --- -17	38,00 --- 2,47	-2 --- -0
5.	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	шт	-41,00	584,00 --- --	-- --- --	-23944 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-152 -4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	-240,00	71,50	5,70	-17160	-1368	0,24	-58
					43,70	1,00	-10488	-240	0,01	-1
7.	С151803-8 5	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	1000шт	-0,24	70800,00	--	-16992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-152 -7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	-480,00	3,80	0,40	-1824	-192	0,02	-10
					3,20	0,20	-1536	-96	0,00	-1
9.	С151803-7 8	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265x46x60 мм, тип К1161 У3	1000шт	-0,48	43600,00	--	-20928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-144 -7	Наконечники кабельные, сечение до 240 мм2	шт	-80,00	77,10	--	-6168	--	0,37	-30
					76,30	--	-6104	--	--	--
11.	С151803-2 08	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	шт	-80,00	333,00	--	-26640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: сети 0,4 кВ								-118406
		Раздел: Наружное освещение								
12.	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	шт	-1,00	8370,00	--	-8370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	-36,00	19,60	0,50	-706	-18	0,10	-4
					16,40	0,10	-590	-4	0,00	-0
14.	Ц0108-412 -10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	-263,00	10,60	0,40	-2788	-105	0,05	-13
					7,60	0,10	-1999	-26	0,00	-0
		Итого по разделу: Наружное освещение								-11863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3176850	115256		791
							128128	28594		166

Накладные расходы :

На монтажные работы	148885
Всего накладных расходов:	148885
Итого с накладными	3325735

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25219
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2786580
Итого с временными, 2,8 %	2875804
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2931820
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2944923
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2916081
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7457643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	149153
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7606796
Налог на добавленную стоимость, 12 %	912816
Итого с НДС	8519612

Заказчик:

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Тех.надзор:

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:

«АСАТАЙ»