Заказчик: - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" **Форма-2**

Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Подрядчик: - ТОО "АСЕЛЬ-А"

Договор: №22 от 07.03.2017 года.

Наименование стройки : - "Строительство подводящего и внутриквартальных сетей газоснабжения н/п Саркырама с/о Боген Байдибекского района ЮКО"

АКТ №3

приемки выполненных работ за **июнь** 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерени	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета 2-2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА-ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
1	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,3350**		**454689,47**	**152321**
		Сметная стоимость:				**761795,36**	**255201**
	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**336,3400**		**1198,11**	**402972**
		Сметная стоимость:				**1343,13**	**451748**
9	**23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**25,0000**		**517,85**	**12946**
		Сметная стоимость:				**580,53**	**14513**
		Крепление горизонтального газопровода Д76Х3,5 на стойке из труб 76Х3,5 ОПП-2-2600 /45шт/					
18	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8618**		**70809,40**	**61020**
		Сметная стоимость:				**118809,09**	**102384**
19	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,7326**		**387497,12**	**283880**
		Сметная стоимость:				**434399,77**	**318241**
20	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**129,1500**		**511,02**	**65998**
		Сметная стоимость:				**572,87**	**73987**
		Крепление горизонтального газопровода Д76Х3,5 на стойке из труб 89Х3 ОПП-2-5400 /10шт/					
21	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3721**		**70809,40**	**26348**
		Сметная стоимость:				**118809,09**	**44209**
22	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3434**		**387497,12**	**133067**
		Сметная стоимость:				**434399,77**	**149173**
23	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**28,7000**		**511,02**	**14666**
		Сметная стоимость:				**572,87**	**16441**
		Обвязка ГРПШ лист ГСН.61					
37	**23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в**	**Краны шаровые стальные сварные ГШК типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20,0000**		**7834,43**	**156689**
		Сметная стоимость:				**8782,71**	**175654**
44	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,5280**		**364882,58**	**192658**
		Сметная стоимость:				**409047,97**	**215977**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/					
45	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,6000**		**1879,16**	**12402**
		Сметная стоимость:				**3351,63**	**22121**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,6000		580,27	3830
		Сметная стоимость:				1034,95	6831
47	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,2000		22093,31	92792
		Сметная стоимость:				26811,76	112609
		МОЛНИЕЗАЩИТА, заземление ГРПШ -20шт /ГСН-63/					
53	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1976		387497,12	76569
		Сметная стоимость:				434399,77	85837
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -15шт /ГСН-62/					
61	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6720		387497,12	260398
		Сметная стоимость:				434399,77	291917
63	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3608		327490,21	118142
		Сметная стоимость:				367129,63	132442
66	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,6786		157967,67	107197
		Сметная стоимость:				177088,08	120172
69	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,4000		1879,16	55247
		Сметная стоимость:				3351,63	98538
70	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,4000		580,27	17060
		Сметная стоимость:				1034,95	30428
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,4656		20669,19	133638
		Сметная стоимость:				25061,35	162035
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2880459
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА-ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
94	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 -70%	м3 грунта	2916,6649		89,53	261138
		Сметная стоимость:				123,88	361329
95	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет - 30%	м3 грунта	1249,9992		132,23	165286
		Сметная стоимость:				184,55	230688
96	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	128,8659		1332,83	171757
		Сметная стоимость:				2377,21	306341
97	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	62,4000		1110,69	69307
		Сметная стоимость:				1981,01	123615
98	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	188,7500		3102,22	585544
		Сметная стоимость:				3996,86	754407

1	2	3	4	5	6	7	8
99	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1	м3 грунта	720,6720		580,27	418183
		Сметная стоимость:				1034,95	745860
100	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4138,5438		21,40	88577
		Сметная стоимость:				29,09	120377
101	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4138,5438		10,57	43739
		Сметная стоимость:				14,36	59442
102	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную 3%. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,9962		637,31	81573
		Сметная стоимость:				1136,69	145492
103	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4266,5400		115,77	493956
		Сметная стоимость:				188,45	804036
104	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4266,5400		51,03	217719
		Сметная стоимость:				68,90	293966
105	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,8040		38,13	603
		Сметная стоимость:				51,21	809
106	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под ТРОЙНИКИ песчаное. Устройство	м3 основания	86,3940		3102,22	268013
		Сметная стоимость:				3996,86	345305
109	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,6070		189754,46	115181
		Сметная стоимость:				323232,97	196202
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д63мм /8353.10-03/ -12шт					
144	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,4200		8820,51	3705
		Сметная стоимость:				13642,80	5730
	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,4200		30421,04	12777
		Сметная стоимость:				34103,20	14323
146	Прайс лист ТОО ArtPlast	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	16,8000		3750,00	63000
		Сметная стоимость:				4203,90	70626
147	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	12,0000		821,69	9860
		Сметная стоимость:				1261,95	15143
149	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36,0000		821,69	29581
		Сметная стоимость:				1261,95	45430
150	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000		1629,49	39108
		Сметная стоимость:				1826,72	43841
152	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,0806		597254,97	48112

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**939607,31**	**75691**
153	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года**	**Ковер /ГСН-16/**	**т**	**0,0800**		**324022,38**	**25935**
		Сметная стоимость:				**363242,05**	**29074**
154	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0005**		**381819,66**	**197**
		Сметная стоимость:				**428035,11**	**221**
155	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**0,1680**		**19971,60**	**3355**
		Сметная стоимость:				**24065,40**	**4043**
156	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /**	**м3**	**0,0120**		**19971,60**	**240**
		Сметная стоимость:				**24065,40**	**289**
157	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,5000**		**17786,45**	**26680**
		Сметная стоимость:				**20513,58**	**30770**
158	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**24,0480**		**3102,22**	**74602**
		Сметная стоимость:				**3996,86**	**96116**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4919170**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5612483**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1884293**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1121170**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**388630**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2607020**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1345012**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6957494**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**264385**
	ИТОГО:		Тенге				**7221879**
	Сметная прибыль		Тенге				**577750**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7799629**

Итого по смете:	**7 799 629**
В том числе оборудование:	**-**
Итого с временными, 2,9%	**8 025 818**
Зимние удорожания, 0,91%	**73 035**
Итого:	**8 098 853**
Итого с оборудованием:	**8 098 853**
Пересчет в текущих ценах, 2017г., к=1,0697784	**8 663 978**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,91999994974	**7 970 860**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**956 503**
Итого с НДС	**8 927 363**

Инженер:

Специалист ТОО "Жоба Курылыс Орталығы"

_____ Д.Умирбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "АСЕЛЬ-А"

_____ Т.Алтаев