Заказчик: - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Форма-2

Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "АСЕЛЬ-А"
Договор: №22 от 07.03.2017 года.

Наименование стройки : - "Строительство подводящего и внутриквартальных сетей газоснабжения н/п Саркырама с/о Боген Байдибекского района ЮКО"

АКТ №2

приемки выполненных работ за **май** 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета 2-1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГЗ"					
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
256	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10828,692		89,53	969528
		Сметная стоимость:				123,88	1341506
257	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	334,9080		1332,83	446376
		Сметная стоимость:				2377,21	796146
258	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50,4000		1110,69	55979
		Сметная стоимость:				1981,01	99843
259	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	454,1250		3102,22	1408796
		Сметная стоимость:				3996,86	1815074
260	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	934,2000		580,27	542086
		Сметная стоимость:				1034,95	966851
261	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. /до 10м/.Группа грунтов 2	м3 грунта	5162,4000		21,40	110490
		Сметная стоимость:				29,09	150158
262	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5162,4000		10,57	54560
		Сметная стоимость:				14,36	74148
263	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	5162,4000		115,77	597674
		Сметная стоимость:				188,45	972863
264	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,9000		38,13	1979
		Сметная стоимость:				51,21	2658
		ТРУБОПРОВОД					
265	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопр	6,0000		214561,17	1287367
		Сметная стоимость:				362425,40	2174552
271	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5,0000		821,69	4108
		Сметная стоимость:				1261,95	6310
272	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		9322,54	18645
		Сметная стоимость:				10450,94	20902
273	23-020304-0810 РСНБ РК 2015 в	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		5806,97	5807
		Сметная стоимость:				6509,85	6510

1	2	3	4	5	6	7	8
274	23-020304-0610 РСНБ РК 2015 в	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		9809,70	19619
		Сметная стоимость:				10997,07	21994
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА 110Х10 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 160Х14,6 8353.16 /14м-1шт,10м-2шт,7м-6шт,6м-2шт,18м-1шт/					
275	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА Д160мм	км трубопр	0,0360		279808,18	10073
		Сметная стоимость:				469441,19	16900
278	23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	36,3600		4136,95	150420
		Сметная стоимость:				4637,69	168626
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8635040
		Локальная ресурсная смета 2-2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
2	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопр	1,7500		442294,87	774016
		Сметная стоимость:				744445,50	1302780
7	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонн	0,0911		597254,97	54398
		Сметная стоимость:				939607,31	85579
8	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	150,0000		382,92	57438
		Сметная стоимость:				429,27	64390
10	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		373,67	374
		Сметная стоимость:				418,90	419
11	23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	2,0000		1093,41	2187
		Сметная стоимость:				1225,76	2452
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,5 на стойке из труб 57Х3,5 ОПП-2-2600 /353шт/					
12	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,9639		70809,40	351490
		Сметная стоимость:				118809,09	589755
13	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,2402		387497,12	1643079
		Сметная стоимость:				434399,77	1841958
14	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	723,6500		511,02	369800
		Сметная стоимость:				572,87	414560
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,5 на стойке из труб 76Х3,5 ОПП-2-5400 /54шт/					
15	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,9359		70809,40	137080
		Сметная стоимость:				118809,09	230003
16	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8252		387497,12	707260
		Сметная стоимость:				434399,77	792866
17	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110,7000		511,02	56570
		Сметная стоимость:				572,87	63417
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ -398ШТ					
24	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	31,8400		20669,19	658107
		Сметная стоимость:				25061,35	797953
25		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,11М3/-64ШТ					
30	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,0400		20669,19	145511
26		Сметная стоимость:				25061,35	176432
		ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
27	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. I Группа грунтов 2	м3 грунта	60,9500		1879,16	114535

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3351,63	204282
28	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	60,9500		580,27	35367
		Сметная стоимость:				1034,95	63080
		Опора неподвижная на входах и выходах из земли горизонтального газопровода Д57Х3,5, Д76Х3,5					
28	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,0518		70809,40	3668
		Сметная стоимость:				118809,09	6154
29	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в	Опоры неподвижные	т	0,0518		242181,89	12545
		Сметная стоимость:				271495,59	14063
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6650144
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА-ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
94	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 -70%	м3 грунта	2333,3319		89,53	208911
		Сметная стоимость:				123,88	289063
95	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет - 30%	м3 грунта	999,9994		132,23	132229
		Сметная стоимость:				184,55	184550
96	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	103,0927		1332,83	137405
		Сметная стоимость:				2377,21	245073
97	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	49,9200		1110,69	55446
		Сметная стоимость:				1981,01	98892
98	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	151,0000		3102,22	468435
		Сметная стоимость:				3996,86	603526
99	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1	м3 грунта	480,4480		580,27	278789
		Сметная стоимость:				1034,95	497240
100	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2759,0292		21,40	59051
		Сметная стоимость:				29,09	80252
101	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2759,0292		10,57	29159
		Сметная стоимость:				14,36	39628
102	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную 3%. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,3308		637,31	54382
		Сметная стоимость:				1136,69	96995
103	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотне	2844,3600		115,77	329304
		Сметная стоимость:				188,45	536024
104	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотне	2844,3600		51,03	145146
		Сметная стоимость:				68,90	195977
105	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5360		38,13	402
		Сметная стоимость:				51,21	540
106	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под ТРОЙНИКИ песчаное. Устройство	м3 основания	57,5960		3102,22	178675
		Сметная стоимость:				3996,86	230203
109	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопр	4,0000		189754,46	759018
		Сметная стоимость:				323232,97	1292932

1	2	3	4	5	6	7	8
110	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	558,5000		854,21	477075
		Сметная стоимость:				1445,23	807158
111	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 ГОСТ 18599-2001	м	465,7110		1976,46	920459
		Сметная стоимость:				2215,69	1031872
112	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 ГОСТ 18599-2001	м	685,1840		907,43	621757
		Сметная стоимость:				1017,27	697014
117	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	60,0000		1210,98	72659
		Сметная стоимость:				1860,21	111612
120	23-020302-3307 РСНБ РК 2015 в	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,0000		1092,88	65573
		Сметная стоимость:				1225,16	73510
121	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	34,0000		821,69	27937
		Сметная стоимость:				1261,95	42906
126	23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,0000		1023,69	28663
		Сметная стоимость:				1147,57	32132
127	23-020303-1203 РСНБ РК 2015 в	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		661,31	661
		Сметная стоимость:				741,35	741
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д63мм /8353.10-03/ -12шт					
148	Прайс лист	Шаровой кран из ПЭ d 63мм	шт	12,0000		42857,14	514286
		Сметная стоимость:				48044,57	576535
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ Д 110х10 /8353.16/ -83шт					
189	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопр	0,0820		214561,17	17594
		Сметная стоимость:				362425,40	29719
190	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 ФУТЛЯР	м	82,8200		1948,87	161405
		Сметная стоимость:				2184,76	180942
192	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40,0000		821,69	32868
		Сметная стоимость:				1261,95	50478
193	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000		988,21	19764
		Сметная стоимость:				1107,82	22156
194	23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		1785,06	17851
		Сметная стоимость:				2001,12	20011
195	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	10,0000		7321,43	73214
		Сметная стоимость:				8207,61	82076
		ГСН-58					
196	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	78,0000		4409,17	343915
		Сметная стоимость:				6812,11	531345
197	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,0356		324022,38	11519
		Сметная стоимость:				363242,05	12914
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ Д 110х10 /8353.16/ 17м - 1шт					
218	11-221401-0208 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавл	17,0000		6475,18	110078
		Сметная стоимость:				9994,35	169904
219	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 ФУТЛЯР	м	17,1700		1948,87	33462

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2184,76	37512
220	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		821,69	3287
		Сметная стоимость:				1261,95	5048
221	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		988,21	1976
		Сметная стоимость:				1107,82	2216
222	23-020304-2203 РСНБ РК 2015 в	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1785,06	1785
		Сметная стоимость:				2001,12	2001
223	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	1,0000		7321,43	7321
		Сметная стоимость:				8207,61	8208
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д63/DN57/ /8353.05/ -108ШТ					
290	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0270		442294,87	11942
		Сметная стоимость:				744445,50	20100
291	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,1080		757,67	20539
		Сметная стоимость:				849,38	23025
292	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопр	0,0313		494277,91	15481
		Сметная стоимость:				811534,23	25417
293	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0313		2741,77	86
		Сметная стоимость:				3073,63	96
296	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,4628		39284,84	18180
		Сметная стоимость:				67577,40	31273
297	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,4628		310025,52	143474
		Сметная стоимость:				347551,01	160840
298	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0621		189754,46	11784
		Сметная стоимость:				323232,97	20073
299	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	62,7210		649,23	40720
		Сметная стоимость:				727,81	45649
302	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	162,0000		821,69	133114
		Сметная стоимость:				1261,95	204436
303	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0000		1100,92	59450
		Сметная стоимость:				1234,18	66645
304	23-020304-2013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0000		2026,95	109455
		Сметная стоимость:				2272,29	122704
305	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,0000		1629,49	87992
		Сметная стоимость:				1826,72	98643

1	2	3	4	5	6	7	8
306	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0540		83019,84	4483
		Сметная стоимость:				93068,56	5026
307	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 /159х4,0/. Заделка герметиком	футляр	54,0000		4572,78	246930
		Сметная стоимость:				5941,76	320855
308	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7000		16923,96	45695
		Сметная стоимость:				19546,69	52776
309	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,0000		747,36	20179
		Сметная стоимость:				1290,08	34832
310	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 /КРЫШКА/	т	0,1696		258069,67	43758
		Сметная стоимость:				289306,42	49055
311	Прайс лист Алма Электрик	Лента сигнальная (250м в ролике)	ролик	0,3020		2673,21	807
		Сметная стоимость:				2996,78	905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10201718

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		18224700
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		6284948
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		3338447
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		1167596
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		8601306
- перевозка грузов	Тенге		0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0
Накладные расходы I уровня	Тенге		4510350
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		22735051
Накладные расходы II уровня	Тенге		863932
ИТОГО:	Тенге		23598982
Сметная прибыль	Тенге		1887919
ИТОГО по смете:	Тенге		25486898

Итого по смете:	25 486 898
В том числе оборудование:	-
Итого с временными, 2,9%	26 226 018
Зимние удорожания, 0,91%	238 657
Итого:	26 464 675
Итого с оборудованием:	26 464 675
Пересчет в текущих ценах, 2017г.	28 311 337
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,91999994974	26 046 429
Налог на добавленную стоимость, 12%	3 125 571
Итого с НДС	29 172 000

Инженер:

Специалист ТОО "Жоба Курылыс Орталығы" Д.Умирбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "АСЕЛЬ-А" Алтаев

Котламанов Б.Т.