Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комму[illegible]ьного хозяйства, пассажирского транспорта и автом[illegible]ильных дорог Ордабасинского района"

Подрядчик: ТОО "Юг - Арлан"

Наименование стройки - Установка автобусных остановок для пассажиров в с.Темирлан, Ордабасинский района.

Наименование объекта -Установка автобусных остановок на напротив территории Автостанция селе Темирлан Ордабасинского района

договор №165 от 10.12.2018г.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполнения Установка автобусных остановок для пассажиров

в с.Темирлан, Ордабасинского района, ЮКО

за декабрь 2018 год

Договор		Сумма договора (в т.ч. НДС)	Источник финансирования	Организационно-правовая	
номер	дата			наименование	код
165	10.12.2018	1 088 000			

Наименование выполняемых работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итоговая сумма с НДС
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	изыскательские				Другие доп.работы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
			геологические	топографические	принятие основных проектных решении (ОПР)	Составление сметной документации			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка автобусных остановок на территори ПМК в селе Темирлан Ордабасинского района	1 088 000	1 088 000							1 088 000
Итого:	1 088 000	1 088 000							1 088 000

Всего к оплате: 1 088 000 (Один миллион восемьдесят восемь тысяч тенге)

ЗАКАЗЧИК:
Вр. И.О. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

А.Искаков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЮГ-АРЛАН"

Д.Е.Керейбай

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

Подрядчик: ТОО "Юг - Арлан"

Форма 2

Наименование стройки - Установка автобусных остановок для пассажиров в с.Темирлан, Ордабасинский района.

Наименование объекта - Установка автобусных остановок на напротив территории Автостанция селе Темирлан Ордабасинского района

договор №165 от 10.12.2018г.

Акт
приема выполненных работ
за декабрь 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Земляные работы						
1.	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	- Площади, Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15	6,16	6,16	92	92	-----	17	118
		НР - 72%; СП - 8%;			-	1,59	-	24	-	9	
2.	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	- Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2625	1213,52	-	319	-	-	229	592
		НР - 72%; СП - 8%;			1213,52	-	319	-	-	44	
3.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 РСНБ РК 2015	-Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,2625	18252,95	1063,69	4791	279	4233	303	5502
		НР - 91%; СП - 8%;			1063,8	204,14	279	54	-	408	
4	Е11-090302-0112 1109-0302 - 0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,258106	23314,09	11578,02	6018	2988	1488	1591	8218
		НР - 69%; СП - 8%									

					5974,08	2961,53	1542	764	----	609	
5	С121-0502 06-0802 2105-0206 - 0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадротные из углеродистой стали наружными размерами 80х80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,258106	253600	-	65456	-	65456	-	70692
		СП - 8%			-	-	-	-	-	5236	
6	Е11-27040 2-0101 1127-0402 - 0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.2	-Основания и покрытия из песчанно-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	15	157,05	119,19	2356	1788	-	1155	3792
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	568	502	-	281	
7	С121-0106 01-0101 2101-0601 - 0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2	1412	-	2824	-	2824	-	3050
		СП - 8%			-	-	-	-	-	226	
					Покрытие остановки						
8	Е11-27070 1-0302 1127-0701 - 0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	15	365,17	34,16	5478	512	28	5544	11903
		НР - 108%; СП - 8%			329,18	13,01	4938	195	-	882	
9	Е11-27020 1-1002 1127-0201 - 1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	17	1979,28	27,74	28548	472	17100	12042	43837
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	10976	174	-	3247	
10	С121-0405 09-0110 2104-0509 - 0110 РСНБ РК 2015	-Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2	1412	-	2824	-	2824	-	3050
		СП - 8%			-	-	-	-	-	226	

	С121-0405 08-9902 2104-0508 - 9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,272	35849	-	9751	-	9751	-	10531
		СП - 8%			-	-	-	-	-	780	
					Крыша						
12	Е11-09040 3-0203 1109-0403 - 0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	21	5840,28	14,62	122646	307	85	84445	223658
		НР - 69%; СП - 8%;			5821,62	6,19	122254	130	-	16567	
13	С121-1305 02-0302 2113-0502 - 0302 РСНБ РК 2015	-Оргстекло листовое ТОСП толщиной 5 мм бесцветное ГОСТ 17622-72	кг	124,95	2194	-	274140	-	274140	-	296072
		СП - 8%			-	-	-	-	-	21931	
					Рекламный щит						
14	Е11-09040 3-0202 1109-0403 - 0202 РСНБ РК 2015	-витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж	т конструкций	0,18107	433102,17	622,14	78422	113	221	53907	142916
		НР - 69%; СП - 8%;			431258	213,94	78088	39	-	10586	
15	Е11-09040 3-0202 1109-0403 - 0202 РСНБ РК 2015	-Витражы, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях с двух сторон. Монтаж	т конструкций	0,1115625	447795,77	10804,26	49957	1205	640	33226	89838
		НР - 69%; СП - 8%;			431258	375,34	48112	42	-	6655	
16	С121-1305 02-0302 2113-0502 - 0302 РСНБ РК 2015	-Оргстекло листовое ТОСП толщиной 5 мм бесцветное ГОСТ 17622-72	кг	223,125	2194	-	489536	-	489536	-	528699
		СП - 8%			-	-	-	-	-	39163	

17	Е11-10010 2-0401 1110-0102 - 0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1152	908,62,95	952,38	10467	110	7998	2165	13643
		НР - 90%; СП - 8%;			20475	405,36	2359	47	-.	1011	
18	Е11-09030 5-0305 1109-0305 - 0305 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,062274	39879,24	8504,97	2483	530	779	887	3640
		НР - 69%; СП - 8%;			18857	1792,25	1174	112	-	270	
19	С121-0608 01-0301 2106-0801 - 0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с переобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0633674	491547	-	31148	-	31148	-	33640
		СП - 8%			-	-	-	-	-	2492	
6	Е11-15040 3-1001 1115-0403 - 1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.4	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1	м2 окрашиваемой поверхности	15	110,33	0,94	1655	14	324	1059	2931
		НР - 80%; СП - 8%			87,82	0,43	1317	6	-	217	
			Тенге		-	-	1212667	8410	932331	196570	
			Тенге		-	-	271926	2088	-	112740	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	921993	
Материалы	Тенге	29683	
Всего заработная плата	Тенге		21757
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	829132	
Местные материалы	Тенге	39155	
Накладные расходы	Тенге	22514	
Сметная прибыль	Тенге	75561	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1020068	
Нормативная трудоемкость	чел. -ч		24

Сметная заработаная плата	Тен		21757
Стоимость металломонтажных работ			290674
Материалы	Тенге		3213
Всего заработаная плата	Тенге		252257
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		31148
Накладные расходы	Тенге		174057
Сметная прибыль	Тенге		37179
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге		501910
Нормативная трудоемкость	чел. -ч		224
Сметная заработаная плата	Тенге		252257
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1066667

Итого по акту	Тенге	1066667
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	21333
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**	**1 088 000**

Работу принял: Вр. И.О руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района" **А.Искаков**

Работу сдал: Директор ТОО «Юг - Арлан» **Керейбай Д.Е.**