Заказчик ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"
Подрядчик ТОО "Астана Инвест Проект"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого комплекса "Айракты" по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, уч.№14, дом №73

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017

на Строительные работы по чертежам Генплан, **дом №73**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге общая
1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ					
1		11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта́**	**1298,0000**		**107,06**	**138967,56**
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=746,92)	чел-ч	0,00984	12,772	746,92	9539,90
1. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	37,032	1236,38	45785,55
			Итого оплата труда:				**42,62**	**55325,45**
1. 3		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	9,255	2915,27	26980,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экскав. 1 чел.	чел-ч	0,00713	9,255	1236,38	11442,70
1. 4		31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	27,777	3688,19	102447,59
			в т.ч. затраты труда машинистов, экскав. 1 чел.	чел-ч	0,0214	27,777	1236,38	34342,93

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**99,71**	**129427,66**
1. 5		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,05192	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		25,19	32697,34
			НР второго уровня	%	4,24		5,61	7278,59
			Накладные расходы	%	--		30,80	39975,93
			Сметная прибыль	%	8		11,03	14315,48
			Сметная стоимость:				**148,89**	**193258,97**
2		**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**2141,7000**		**319,10**	**683416,47**
			НР второго уровня	%	4,24		13,53	28976,86
			Накладные расходы	%	--		13,53	28976,86
			Сметная прибыль	%	8		26,61	56991,47
			Сметная стоимость:				**359,24**	**769384,79**
3		**11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**40,7400**		**1228,35**	**50043,05**
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
3. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=890,11)	чел-ч	1,38	56,221	890,11	50043,05
			Итого оплата труда:				**1228,35**	**50043,05**
			НР первого уровня	%	59,1		725,96	29575,44
			НР второго уровня	%	4,24		82,86	3375,82
			Накладные расходы	%	--		808,82	32951,27
			Сметная прибыль	%	8		162,97	6639,55
			Сметная стоимость:				**2200,14**	**89633,87**
4		**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1181,2600**		**11,08**	**13086,03**
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
4. 1		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	4,489	1236,38	5549,85
			Итого оплата труда:				**4,70**	**5549,85**
4. 2		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	4,489	2915,27	13086,03
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	4,489	1236,38	5550,11
			Итого эксплуатация машин:				**11,08**	**13086,03**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			НР первого уровня	%	59,1		2,78	3279,96
			НР второго уровня	%	4,24		0,59	693,92
			Накладные расходы	%	--		3,36	3973,88
			Сметная прибыль	%	8		1,16	1364,79
			Сметная стоимость:				**15,60**	**18424,70**
5		**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1298,0000**		**131,01**	**170047,85**
			Состав работ:					
			1. Уплотнение грунта					
5. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1=688,41)	чел-ч	0,108	140,184	688,41	96504,07
5. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	34,072	921,78	31407,35
			Итого оплата труда:				**98,55**	**127911,42**
5. 3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	34,072	1743,85	59417,33
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	34,072	921,78	31406,89
5. 4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	136,29	103,65	14126,46
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**56,66**	**73543,79**
5. 5		21-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1,28	1661,44	--	--
			Итого материалов:				--	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		58,24	75595,65
			НР второго уровня	%	4,24		8,02	10415,28
			Накладные расходы	%	--		66,26	86010,93
			Сметная прибыль	%	8		15,78	20484,70
			Сметная стоимость:				**213,05**	**276543,49**
6		**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1298,0000**		**75,75**	**98325,76**
			Состав работ:					
			1. Полив водой					
6. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1=688,41)	чел-ч	0,0122	15,836	688,41	10901,39
6. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	15,836	921,78	14596,94
			Итого оплата труда:				**19,64**	**25498,32**
6. 3		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	15,836	3127,88	49531,86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	15,836	921,78	14597,31
			Итого эксплуатация машин:				**38,16**	**49531,86**
6. 4		21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1	129,8	291,93	37892,51
			Итого материалов:				**29,19**	**37892,51**
			НР первого уровня	%	59,1		11,61	15069,51
			НР второго уровня	%	4,24		3,70	4807,96

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		15,31	19877,47
			Сметная прибыль	%	8		7,29	9456,26
			Сметная стоимость:				**98,35**	**127659,48**
7		**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**3,9000**		**87,06**	**339,53**
7. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=746,92)	чел-ч	0,008	0,0312	746,92	23,30
7. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	0,09048	1236,38	111,87
			Итого оплата труда:				**34,66**	**135,17**
7. 3		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,02262	2915,27	65,94
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,02262	1236,38	27,97
7. 4		31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	0,06786	3688,19	250,28
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,06786	1236,38	83,90
			Итого эксплуатация машин:				**81,08**	**316,22**
7. 5		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000117	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	--
			НР первого уровня	%	59,1		20,48	79,89
			НР второго уровня	%	4,24		4,56	17,78
			Накладные расходы	%	--		25,04	97,67
			Сметная прибыль	%	8		8,97	34,98
			Сметная стоимость:				**121,07**	**472,17**
8		**11-010102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3 грунта**	**7,9000**		**234,14**	**1849,74**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
8. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=746,92)	чел-ч	0,0215	0,16985	746,92	126,86
8. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0624	0,49296	1236,38	609,49
			Итого оплата труда:				**93,21**	**736,35**
8. 3		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0156	0,12324	2915,27	359,28
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,12324	1236,38	152,37
8. 4		31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0468	0,36972	3688,19	1363,60
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0468	0,36972	1236,38	457,11
			Итого эксплуатация машин:				**218,09**	**1722,88**
8. 5		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00007	0,000553	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	59,1		55,09	435,18
			НР второго уровня	%	4,24		12,26	96,88
			Накладные расходы	%	--		67,35	532,06
			Сметная прибыль	%	8		24,12	190,54
			Сметная стоимость:				**325,61**	**2572,35**
9		**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**19,0500**		**319,10**	**6078,85**
			НР второго уровня	%	4,24		13,53	257,74
			Накладные расходы	%	--		13,53	257,74
			Сметная прибыль	%	8		26,61	506,93
			Сметная стоимость:				**359,24**	**6843,53**
10		**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**350,0000**		**442,00**	**154700,00**
			НР второго уровня	%	4,24		18,74	6559,28
			Накладные расходы	%	--		18,74	6559,28
			Сметная прибыль	%	8		36,86	12900,74
			Сметная стоимость:				**497,60**	**174160,02**
11		**41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**350,0000**		**322,32**	**112812,00**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			НР второго уровня	%	4,24		13,67	4783,23
			Накладные расходы	%	--		13,67	4783,23
			Сметная прибыль	%	8		26,88	9407,62
			Сметная стоимость:				**362,87**	**127002,85**
			РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
12		**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**20,8500**		**716,24**	**14933,59**
12. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=767,58)	чел-ч	0,144	3,002	767,58	2304,58
12. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	2,829	1121,85	3174,11
			Итого оплата труда:				**262,77**	**5478,69**
12. 3		31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,323175	5764,97	1863,09
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,323175	1236,38	399,57
12. 4		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,894465	3214,78	2875,51
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,894465	921,78	824,50
12. 5		32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч,	0,0708	1,476	5057,99	7466,50
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,476	1236,38	1824,90
12. 6		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,135525	3127,88	423,91
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,135525	921,78	124,92
			Итого эксплуатация машин:				**605,71**	**12629,01**
			НР первого уровня	%	60,3		158,45	3303,65
			НР второго уровня	%	4,24		37,09	773,26
			Накладные расходы	%	--		195,54	4076,91
			Сметная прибыль	%	8		72,94	1520,84
			Сметная стоимость:				**984,72**	**20531,35**
13		**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	**м2 основания**	**139,0000**		**169,98**	**23626,95**
13. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=782,03)	чел-ч	0,033	4,587	782,03	3587,17
13. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,166	1145,69	7064,35
			Итого оплата труда:				**76,63**	**10651,52**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
13. 3		31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05004	5764,97	288,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05004	1236,38	61,87
13. 4		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,55322	3214,78	1778,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,55322	921,78	509,95
13. 5		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,32665	2915,27	952,27
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,32665	1236,38	403,86
13. 6		32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,473	2763,61	4071,90
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,473	1061,53	1563,63
13. 7		32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,322	3501,41	11632,03
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,322	1236,38	4107,25
13. 8		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3614	3127,88	1130,42
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3614	921,78	333,13
13. 9		32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,07923	2350,06	186,20
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,07923	1061,53	84,11
			Итого эксплуатация машин:				**144,17**	**20039,78**
13.10		21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2,085	--	--
13.11		21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	26,271	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	60,3		46,21	6422,87
			НР второго уровня	%	4,24		9,17	1274,11
			Накладные расходы	%	--		55,37	7696,98
			Сметная прибыль	%	8		18,03	2505,91
			Сметная стоимость:				**243,38**	**33829,85**
14		**11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** Состав работ:	**м2 основания**	**139,0000**		**39,58**	**5501,71**
14. 1		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01255	1,744	1072,44	1870,82
			Итого оплата труда:				**13,46**	**1870,82**
14. 2		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,57685	3214,78	1854,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,57685	921,78	531,73
14. 3		32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	0,5977	2763,61	1651,81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,5977	1061,53	634,48
14. 4		32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	0,5699	3501,41	1995,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,5699	1236,38	704,61
			Итого эксплуатация машин:				**39,58**	**5501,71**
14. 5		21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	8,757	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				--	--
			НР первого уровня	%	60,3		8,12	1128,10
			НР второго уровня	%	4,24		2,02	281,10
			Накладные расходы	%	--		10,14	1409,21
			Сметная прибыль	%	8		3,98	552,87
			Сметная стоимость:				**53,70**	**7463,79**
15		**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**139,0000**		**95,30**	**13246,93**
15. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4=921,78)	чел-ч	0,0336	4,67	921,78	4305,08
15. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	2,331	1192,70	2780,21
			Итого оплата труда:				**50,97**	**7085,29**
15. 3		32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,48233	2763,61	1332,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,48233	1061,53	512,01
15. 4		32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,404	3501,41	4915,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,404	1236,38	1735,88
15. 5		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,05421	3127,88	169,56
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,05421	921,78	49,97
15. 6		32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1946	62,86	12,23
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7		32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3892	5836,34	2271,50
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3892	1236,38	481,20
15. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00139	1722,54	2,39
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00139	921,78	1,28
			Итого эксплуатация машин:				**62,62**	**8704,29**
15. 9		21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000862	205870,68	177,42
15.10		21-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60	т	0,000011	0,001501	40056,42	60,13
			Итого материалов:				**1,71**	**237,55**
			НР первого уровня	%	60,3		30,74	4272,43
			НР второго уровня	%	4,24		5,34	742,82
			Накладные расходы	%	--		36,08	5015,25
			Сметная прибыль	%	8		10,51	1460,97
			Сметная стоимость:				**141,89**	**19723,15**
16		**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**139,0000**		**0,60**	**83,25**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Состав работ:					
16. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4=921,78)	чел-ч	0,00036	0,05004	921,78	46,13
			Итого оплата труда:				**0,33**	**46,13**
16. 2		32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,09452	62,86	5,94
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**5,94**
16. 3		21-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60	т	0,000006	0,000778	40056,42	31,18
			Итого материалов:				**0,22**	**31,18**
			НР первого уровня	%	60,3		0.20	27,81
			НР второго уровня	%	4,24		0,03	4,71
			Накладные расходы	%	--		0,23	32,52
			Сметная прибыль	%	8		0,07	9,26
			Сметная стоимость:				**0,90**	**125,03**
17		**21-020501-0501 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**19,8300**		**--**	**--**
18		**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**139,0000**		**99,89**	**13885,35**
18. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4=921,78)	чел-ч	0,0336	4,67	921,78	4305,08
18. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,339	1192,29	2789,21
			Итого оплата труда:				**51,04**	**7094,29**
18. 3		32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,48233	2763,61	1332,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,48233	1061,53	512,01
18. 4		32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,404	3501,41	4915,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,404	1236,38	1735,88
18. 5		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00417	2919,58	12,17
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00417	1236,38	5,16
18. 6		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,05421	3127,88	169,56
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,05421	921,78	49,97
18. 7		32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1946	62,86	12,23
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8		32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3892	5836,34	2271,50
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3892	1236,38	481,20
18. 9		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00556	1722,54	9,58

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00556	921,78	5,13
			Итого эксплуатация машин:				**62,76**	**8723,65**
18.10		21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000862	205870,68	177,42
18.11		21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02085	29691,20	619,06
18.12		21-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60	т	0,000011	0,001501	40056,42	60,13
			Итого материалов:				**6,16**	**856,61**
			НР первого уровня	%	60,3		30,78	4277,86
			НР второго уровня	%	4,24		5,54	770,12
			Накладные расходы	%	--		36,32	5047,98
			Сметная прибыль	%	8		10,90	1514,67
			Сметная стоимость:				**147,11**	**20447,99**
19		**21-020501-0301 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**9,2300**		**--**	**--**
			ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ					
20		**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,0500**		**716,24**	**2184,53**
20. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=767,58)	чел-ч	0,144	0,4392	767,58	337,12
20. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,413885	1121,85	464,32
			Итого оплата труда:				**262,77**	**801,44**
20. 3		31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,047275	5764,97	272,54
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,047275	1236,38	58,45
20. 4		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,130845	3214,78	420,64
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,130845	921,78	120,61
20. 5		32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,21594	5057,99	1092,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,21594	1236,38	266,98
20. 6		32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,019825	3127,88	62,01
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,019825	921,78	18,27
			Итого эксплуатация машин:				**605,71**	**1847,41**
			НР первого уровня	%	60,3		158,45	483,27
			НР второго уровня	%	4,24		37,09	113,11
			Накладные расходы	%	--		195,54	596,38
			Сметная прибыль	%	8		72,94	222,47
			Сметная стоимость:				**984,72**	**3003,39**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
21		**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком	**м2 тротуара**	**27,0000**		**320,71**	**8659,09**
21. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=782,03)	чел-ч	0,381	10,287	782,03	8044,74
21. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,2646	1053,40	278,73
			Итого оплата труда:				**308,28**	**8323,47**
21. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0027	3214,78	8,68
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0027	921,78	2,49
21. 4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,1107	2919,58	323,20
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,1107	1236,38	136,87
21. 5		32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	1,385	15,90	22,02
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,1512	1722,54	260,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,1512	921,78	139,37
			Итого эксплуатация машин:				**22,75**	**614,35**
21. 7		21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,0135	--	--
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			НР первого уровня	%	60,3		185,89	5019,05
			НР второго уровня	%	4,24		21,48	579,95
			Накладные расходы	%	--		207,37	5599,01
			Сметная прибыль	%	8		42,25	1140,65
			Сметная стоимость:				**570,32**	**15398,75**
22		**21-040509-0403 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**27,0000**		**--**	**--**
23		**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**60,0000**		**1458,06**	**87483,41**
23. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=809,57)	чел-ч	0,698	41,88	809,57	33904,79
23. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,39	1217,02	474,64
			Итого оплата труда:				**572,99**	**34379,43**
23. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,366	2919,58	1068,57

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,366	1236,38	452,52
23. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024	1722,54	41.34
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,024	921,78	22,12
			Итого эксплуатация машин:				**18,50**	**1109,91**
23. 5		21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	2,34	21357,00	49975,38
23. 6		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,036	14882,00	535,75
23. 7		21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,102	18029,52	1839,01
23. 8		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,6	197,62	118,57
			Итого материалов:				**874,48**	**52468,72**
			НР первого уровня	%	60.3		345,51	20730.80
			НР второго уровня	%	4,24		76,47	4588.28
			Накладные расходы	%	--		421,98	25319,08
			Сметная прибыль	%	8		150,40	9024,20
			Сметная стоимость:				**2030,44**	**121826,69**
24		**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,6000**		--	--
					ДЕРЕВЬЯ			
25		**11-470104-0210 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%** Состав работ: 1. Копание ям вручную 2. Отвозка на тачках грунта, непригодного для посадки 3. Подвозка на тачках растительной земли 4. Подготовка ям к посадке	**м3 ям**	**0,3230**		**3428,36**	**1107,36**
25. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=746,92)	чел-ч	4,59	1,483	746,92	1107,36
			Итого оплата труда:				**3428,36**	**1107,36**
25. 2		21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,89	0,28747	--	--
			Итого материалов:				--	--
			НР первого уровня	%	56,4		1933,60	624,55
			НР второго уровня	%	4,24		227,35	73,43
			Накладные расходы	%	--		2160,94	697,98
			Сметная прибыль	%	8		447,14	144,43
			Сметная стоимость:				**6036,45**	**1949,77**
26		**25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**3,0000**		--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I				Тенге				170712,17
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				170712,17
			Материалы -	Тенге				53594,06
			Всего заработная плата -	Тенге				76838,45
			Накладные расходы -	Тенге				55491,31
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				46290,40
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9200,91
			Сметная прибыль -	Тенге				18096,28
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				244299,76
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87,55
			Сметная заработная плата -	Тенге				76838,45
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				244299,76
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87,55
			Сметная заработная плата -	Тенге				76838,45
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				1600379,02
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				225080,63
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				326804,48
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				116957,43
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				91486,57
			- перевозка грузов	Тенге				957007,32
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
			Накладные расходы I уровня	Тенге				203023,37
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1803402,39
			Накладные расходы II уровня	Тенге				76464,26
			ИТОГО:	Тенге				1879866,65
			Сметная прибыль	Тенге				150389,33
			ИТОГО по смете:	Тенге				2030255,98
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.						
		Итого прямых затрат					**1600378,53**	
		Накладные расходы		**279487,63**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		**112791,9988**				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**1992658,16**	
		Итого с временными зданиями и сооружениями		**1992658,162**	**21919,23978**	**2014577,4**		
		Итого с зимними удорожаниями		**2014577,402**	**46335,28025**	**2060912,68**		
		Итого с затратами на выслугу лет		**2014577,402**	**20145,77402**	**2081058,46**		
		Итого с затратами на доп. отпуска		**2014577,402**	**8058,309608**	**2089116,77**		
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016		**2089116,765**	**5717440,852**			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**5717440,852**	**114348,817**	**5831789,7**		
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**699815**			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**6531604**	

Заказчик
Генеральный директор ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"

М.П. _____ Мырзагалиев Ж.О.
(подпись)

Подрядчик
Директор ТОО "Астана Инвест Проект"

М.П. _____ Лукпанов Р.А.
(подпись)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

Заказчик: **ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"**
Подрядчик: **ТОО "Астана Инвест Проект"**

Наименование строительства: **"Строительство жилого комплекса "Айракты" по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, уч.№14, дом №73"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2017 года
(период: с 01.03.17г. по 30.03.17г.)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Инвестора	Застройщика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		П/2017/01/9	от 04.01.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6 531 604**									
Всего за отчетный период		**5 831 789**							**699 815**	**6 531 604**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Каспий Құрылыс ЛТД"

М.П. _____ Мырзагалиев Ж.О.
(подпись)

Подрядчик :
Директор ТОО "Астана Инвест Проект"

М.П. _____ Лукпанов Р.А.
(подпись)