Акт приемки объекта в эксплуатацию

«___» _____ 2018г.

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима района-Бұлкайыр Дарын Бейбітұлы. 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц; наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома (здания (сооружения) помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **ТОО «РАЙС KZ», Директор Конжасаров Мадияр Галымович, г. Караганда, микрорайон Орбита 1, 9, 1**

дата декларации, наименование полной (сокращенной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермаханбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **Работы по ремонту/благоустройству территории 18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

наименование объекта и его строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитального ремонта)

по адресу **Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, 18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
- Сметной документации и схемы объекта, выданных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение № 78-р от 22.12.2017 г.
- Технических условий № 6108 на присоединение электроустановок 0,22кВ дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 14.05.2018 г.
- Журнал производства работ.
- Журнал технического надзора.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года
№_____

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0 ;**
фактически, месяц: **6,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:
- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол.	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	12	шт	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	м2	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	м2	675
Скамья тип СК-006	шт	24	шт	19
Урна тип У-001	шт	24	шт	19

3.1 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Караганды Жарык».

- Точкой подключения является опора РУ-0,4 кВ ф 9, ТП-1281 подл. к ф.5 ЦРП-11 ф.3 ПС «Н.Майкудук».

- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

(краткое описание, характеристика по основным сооружениям, по основным конструкциям и выполненным инженерным и технологическому оборудованию)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		

В том числе подземной части	$м^2$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 23 879 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочих работ _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 23 879 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по ремонту/благоустройству территории 18 МКР Д.11, 12, 13, 14 ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Технический надзор

директор Омаров Маханбет Куршыкбайулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Авторский надзор

Директор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Подрядчик Копжасаров М.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

«Райс KZ»

Декларация о соответствии

«__» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙС KZ», 18000562 от 15.01.2018года, город Караганда, мкр Орбита 1 дом 9 - 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории 18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акимарайона Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ № 000942 от 27.12.2005 года,**

наименование организации

в лице **директора Сунгур Хидаят Атилла,**

3. Проект (проектно-сметная документация)

-

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,0 .
фактически, месяц: 8,0
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации фамилия, имя отчество (при наличии) подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории 18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РАЙС KZ»

Директор **Копжасаров М.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата
Место печати (при наличии)

«Райс KZ»
БИН 110240020454

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс -Строй"
Наименование стройки - Работы по благоустройству дворовой территории 18 мкр. Дом 11,12,13,14
Наименование объекта -Работы по благоустройству дворовой территории 18 мкр. Дом 11,12,13,14
Договор № 18/05-18-1

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 25 июня 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
1	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	6	2573,77	654,93	15443	3930	--	10677	28209
					1918,84	305,52	11513	1833		2090	
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	6	23096,16	8427,81	138577	50567	12194	75058	230725
					12636,00	3001,01	75816	18006		17091	
3	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	Опора освещения граненная с покрытием "холодное цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	6	53571,43	--	321429	--	321429	--	347143
					--	--	--	--		25714	
4	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	6	4399,01	2375,59	26394	14254	104	14007	43633
					2005,98	912,06	12036	5472		3232	
5	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	6	97328,00	--	583968	--	583968	--	630685
					--	--	--	--		46717	
6	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	37,29	237,62	226,12	8861	8432	--	1677	11381
					11,50	50,97	429	1901		843	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	163	288,19	147,22	46974	23997	2788	19347	71627
					123,86	41,00	20189	6682		5306	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	124	298,48	139,31	37012	17275	5775	13528	54583
					112,60	38,92	13962	4826		4043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	287	470,50 67,56	402,94 136,43	135034 19390	115644 39154	--	42152 14175	191361
10	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	12	1926,00 --	-- --	23112 --	-- --	23112	-- 1849	24961
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	25,29	30,91 --	30,91 10,84	782 --	782 274	--	197 78	1057
12	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12648	236063,00 --	-- --	29857 --	-- --	29857	-- 2389	32246
13	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1581	63613,00 --	-- --	10057 --	-- --	10057	-- 805	10862
14	2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	204952,00 --	-- --	627 --	-- --	627	-- 50	677
15	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х 1 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	175262,00 --	-- --	894 --	-- --	894	-- 72	965
16	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	4251,00 --	-- --	128 --	-- --	128	-- 10	138
17	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 25 мм	м	6,5	175,04 152,60	9,03 3,01	1138 992	59 20	87	728 149	2015
18	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6,5	29,00 --	-- --	189 --	-- --	189	-- 15	204
19	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм	м	7,5	199,78 174,40	11,49 3,83	1498 1308	86 29	104	962 197	2658
20	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	7,5	69,00 --	-- --	518 --	-- --	518	-- 41	559
21	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 63 мм	м	110	205,04 174,40	18,00 6,01	22555 19184	1980 662	1391	14289 2947	39791
22	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 63х3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	112,2	539,00 --	-- --	60476 --	-- --	60476	-- 4838	65314
23	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	161,00 --	-- --	322 --	-- --	322	-- 26	348
24	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	2,5666667	262,09 141,70	58,07 15,04	673 364	149 39	160	290 77	1039
25	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3	1489,79	186,68	4469	560	966	2231	7237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					981,00	51,95	2943	156		536	
26	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,015	269004,00	--	4035	--	4035	--	4358
					--	--	--	--		323	
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,06	212834,00	--	12770	--	12770	--	13792
					--	--	--	--		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1487790	237714	1071951	195143	1817568
							178126	79054	--	134635	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				936260				
		Материалы	Тенге				11271				
		Всего заработная плата	Тенге					129899			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				686907				
		Накладные расходы	Тенге				93527				
		Сметная прибыль	Тенге				82383				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				1112171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					129899			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				230101				
		Материалы	Тенге				12299				
		Всего заработная плата	Тенге					127280			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16933				
		Местные материалы	Тенге				23112				
		Накладные расходы	Тенге				101616				
		Сметная прибыль	Тенге				26537				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				358254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					127280			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				321429				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				321429				
		Сметная прибыль	Тенге				25714				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				347143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1817568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					257180			
		РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
28	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	м2	855	107,40	101,73	93975	89011	--	21536	124752
					5,67	28,51	4964	24947		9241	
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/дорога/**	м3 грунта	230	44,10	44,10	10585	10585	--	2673	14318
					--	15,47	--	3712		1061	
30	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	128,334	1626,94	1443,55	208791	185257	--	67116	297980
					183,38	300,85	23534	38610		22073	
31	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2	335,5	947,30	209,76	317820	70374	237880	33963	379926
					28,51	65,22	9566	21882		28143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2684	143527,92	1638,21	38523	440	38083	226	41849
					--	780,10	--	209		3100	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	335,5	1789,72	91,13	600450	30574	557183	23109	673444
					37,83	25,94	12693	8704		49885	
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщиныпокрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	335,5	828,90	0,09	278094	29	277929	147	300501
					0,41	--	136	--		22259	
35	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	200	639,68	--	127936	--	--	138170	287395
					639,68	--	127936	--		21288	
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	487,8	1694,14	27,66	826404	13491	497965	345549	1265709
					645,65	10,26	314948	5004		93756	
37	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	20,9754	36610,00	--	767909	--	767909	--	829342
					--	--	--	--		61433	
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	82,926	730,94	--	60614	--	--	43642	112597
					730,94	--	60614	--		8341	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	39,024	665,52	--	25971	--	--	18699	48244
					665,52	--	25971	--		3574	
		ДРЕНАЖ									
40	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,4	249,33	240,62	1346	1299	1	268	1744
					8,58	60,46	46	326		129	
41	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность до 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	7,56	400,00	--	3024	--		--	3266
					--	--	--	--		242	
42	1127-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах	м3 лотка	0,585	2388,62	1699,39	1397	994	131	445	1990
					464,31	240,41	272	141		147	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035919	291214,00	--	10460	--	10460	--	11297
					--	--	--	--		837	
44	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Прим.	Решетки лотков.Изготовление	т конструкций	0,2335179	144004,30	36341,44	33628	8486	1214	18308	56090
					102466,00	11156,84	23928	2605		4155	
45	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2335179	49233,19	2528,35	11497	590	656	7139	20126
					43897,20	406,90	10251	95		1491	
46	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,1375714	265869,00	--	36576	--	36576	--	39502
					--	--	--	--		2926	
47	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0959464	189897,00	--	18220	--	18220	--	19678
					--	--	--	--		1458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3473221**	**411130**	**2444207**	**720990**	**4529750**
							614859	**106235**	**--**	**335539**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3428096**				
		Материалы	Тенге				**1609173**				
		Всего заработная плата	Тенге					**684216**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**65256**				
		Местные материалы	Тенге				**767909**				
		Транспортные расходы	Тенге				**3024**				
		Накладные расходы	Тенге				**695544**				
		Сметная прибыль	Тенге				**329891**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4453532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**734**
		Сметная заработная плата	Тенге					**684216**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**45124**				
		Материалы	Тенге				**1869**				
		Всего заработная плата	Тенге					**36879**			
		Накладные расходы	Тенге				**25446**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5646**				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**76216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36879**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4529748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**768**
		Сметная заработная плата	Тенге					**721095**			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ									
48	**84-020302-0101**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**12**	**14669,00**	**179,00**	**176028**	**2148**	**95040**	**59571**	**254447**
					6570,00	**49,00**	**78840**	**588**		**18848**	
48.1	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	12	14669,00	179,00	176028	2148	95040	59571	254447
					6570,00	49,00	78840	588		18848	
49	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**12**	**8248,00**	**1358,00**	**98976**	**16296**	**41652**	**34443**	**144093**
					3419,00	**408,00**	**41028**	**4896**		**10674**	
49.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	12	8248,00	1358,00	98976	16296	41652	34443	144093
					3419,00	408,00	41028	4896		10674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**275004**	**18444**	**273384**	**188028**	**797080**
							119868	**5484**	**--**	**59044**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**275004**				
		Материалы	Тенге				**136692**				
		Всего заработная плата	Тенге					**125352**			
		Накладные расходы	Тенге				**94014**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29521**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**398539**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**125352**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**398539**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**125352**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**5236014**	**667288**	**3789542**	**1104161**	**7144398**
							912853	**190773**	**--**	**529218**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**936260**				
		Материалы	Тенге				**11271**				
		Всего заработная плата	Тенге					**129899**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**686907**				
		Накладные расходы	Тенге				**93527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82383**				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				**1112171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129899**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3933201**				
		Материалы	Тенге				**1758164**				
		Всего заработная плата	Тенге					**936848**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**82189**				
		Местные материалы	Тенге				**791021**				
		Транспортные расходы	Тенге				**3024**				
		Накладные расходы	Тенге				**891174**				
		Сметная прибыль	Тенге				**385950**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5210325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					936848			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				366553				
	Материалы		Тенге				1869				
	Всего заработная плата		Тенге					36879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321429				
		Накладные расходы	Тенге				25446				
		Сметная прибыль	Тенге				31360				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				423359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36879			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7144398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997
		Сметная заработная плата	Тенге					1103626			
		Итого по акту					7144398				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге				102879				
		Итого	Тенге				7247277				
		Зимние удорожания 2.2%	Тенге				159440,10				
		Итого	Тенге				7406717				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				148134				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7554852				
		в текущих ценах 2018					7554851,78				
		скидка					755485				
		итого со скидкой					6799367				
		НДС 12%	Тенге				815924				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				7615290,60				

Заказчик:

ТОО "РАЙС KZ"

Директор Копжасаров М.Г.

Подрядчик:

ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Сунгур Х.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **18 МКР Д.11, 12, 13, 14**
Договор №106 2018-04-26

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 17 мая 2018 года

за период с 27 апреля по 17 мая 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МКР 18 Д.11, 12, 13, 14								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	872	553,75	--	482871	--	319037	0,77	669
		м		553,75	--	482871	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*365,87*		*319037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,91*				*291171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,96*				*27866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,57*		*64153*				
		Сметная стоимость				*866060*				
2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	650	1483,25	20,18	964115	13116	253553	0,70	454
		м		531,51	7,44	345479	4836	60,3	0,01	4
		Накладные расходы -		*390,08*		*253553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*211240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,10*				*42313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,87*		*97413*				
		Сметная стоимость				*1315081*				
3	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	27,95	37979,80	--	1061535	--	38215	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1367,27*		*38215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*				*38215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3147,77*		*87980*				
		Сметная стоимость				*1187730*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство								
			60	4839,41	817,72	290365	49063	19954	0,14	9
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	6238	8971	60,3	0,14	9
		Накладные расходы -		*332,57*		*19954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*152,85*				*9171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*179,72*				*10783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,76*		*24826*				
		Сметная стоимость				*335145*				
5	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)								
			50	4852,50	702,16	242625	35108	86321	2,99	150
		м3		2199,35	260,10	109968	13005	60,9	0,30	15
		Накладные расходы -		*1726,42*		*86321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1497,81*				*74890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*228,61*				*11431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,31*		*26316*				
		Сметная стоимость				*355262*				
6	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
			500	870,90	97,14	435448	48570	264888	0,95	474
		м2		765,45	24,54	382727	12268	60,9	0,03	14
		Накладные расходы -		*529,78*		*264888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*481,10*				*240552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,67*				*24336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,05*		*56027*				
		Сметная стоимость				*756363*				
7	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91								
			500	2007,29	--	1003645	--	36131	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,26*		*36131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*				*36131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,36*		*83182*				
		Сметная стоимость				*1122958*				
8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33								
			700	1351,13	20,18	945793	14125	269728	0,70	489
		м бортового камня		531,51	7,44	372054	5208	60,3	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*385,33*		*269728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*227489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,34*				*42238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,92*		*97242*				
		Сметная стоимость				*1312762*				
9	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
		м3	11,2	37979,80	--	425374	--	15313	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*		*15313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,27*				*15313*		
		Сметная стоимость		*3147,77*		*35255*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**475942**				
			Тенге			**5851771**	**159983**			**2243**
						1699336	**44289**			**47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5851771				
	Материалы -		Тенге			1501898				
	Всего заработная плата -		Тенге				1743625			
	Местные материалы -		Тенге			2490554				
		Накладные расходы -	Тенге			1303140				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1054514		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					248626		
		Сметная прибыль -	Тенге			572393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7727304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2290
		Сметная заработная плата -	Тенге				1743625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7727304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2290
		Сметная заработная плата -	Тенге				1743625			
	НДС 12%		Тенге			927276				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			8654580				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с тех. надзором

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт-МК"

_____ Султанов М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды",Карагандинская обл.г.Караганда,Архитектурная ,13**	**950740000309**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", г.Караганда р-он им.Казыбек би м-он Орбита-1 д 9 кв 1 БИН 110240020454**	**110240020454**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор № 106 от 26.04.2018	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000009	**17.05.2018**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории.Карагандинская область Октябрьский р-он г.Караганда 18 мкр д 11,12,13,14			работа	1	8 654 580,00	8 654 580,00
				Итого	1	**x**	**8 654 580,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2018

М.П.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №106 2018-04-26

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 17 мая 2018 года

за период с 01 мая 2018 года по 17 мая 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	23 879 520
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	8 654 580
7	Сумма выполненных работ за период с 01 мая 2018 года по 17 мая 2018 года	8 654 580
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 654 580
10	в т.ч. НДС 12%	927 276

Заказчик

Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ62856000000063101 82
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

И.о.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Абдакаликов С.М.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

Договор №106 2018-04-26

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 28 мая 2018 года

за период с 16 мая по 28 мая 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МКР 18 Д.11, 12, 13, 14								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**								
		м2	1970	91,04	85,98	179351	169386	37505	0,01	14
				5,06	20,68	9965	40745	59,1	0,02	37
2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
		м2	2000	746,04	159,72	1492073	319448	143769	0,03	66
				24,27	47,80	48548	95606	60,3	0,04	89
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
		т	1,6	114895,61	1226,86	183833	1963	7197	--	--
				--	579,11	--	927	60,3	0,58	1
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
		м2	2000	1392,03	67,02	2784051	134044	160205	0,03	67
				29,13	18,87	58263	37748	60,3	0,02	34
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 К=4 до толщины 6см	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	2000	647,34	0,07	1294673	136	46998	--	1
				0,31	--	624	--	60,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	73,9	1483,25	20,18	109613	1491	28827	0,70	52
		м		531,51	7,44	39278	550	60,3	0,01	--
7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,1777	37979,80	--	120688	--	4345	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	35,472	4839,41	817,72	171664	29006	11797	0,14	5
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	3688	5304	60,3	0,14	5
9	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	29,56	4852,50	702,16	143440	20756	51033	2,99	88
		м3		2199,35	260,10	65013	7689	60,9	0,30	9
10	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	295,6	870,90	97,14	257437	28715	156602	0,95	280
		м2		765,45	24,54	226268	7253	60,9	0,03	8
11	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	295,6	2007,29	--	593355	--	21361	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	192,8	1351,13	20,18	260498	3890	74291	0,70	135
		м бортового камня		531,51	7,44	102474	1435	60,3	0,01	1
13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,0848	37979,80	--	117160	--	4218	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МАФ								
14	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК-006	16	25447,00	37,00	407152	592	1596	--	--
		шт.		125,00	8,00	2000	128	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	84-020303-0201	**Урна, тип У-001**	16	**9861,00**	--	**157776**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8272764**	**709428**			**708**
			Тенге			**556121**	**197384**			**184**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**550000**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**44000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**594000**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7722764**				
	Материалы -		Тенге			**5626012**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**753505**			
	Местные материалы -		Тенге			**831203**				
		Накладные расходы -	Тенге			**749742**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**677800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9150307**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**892**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**753505**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9744307**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**892**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				753505			
	НДС 12%		Тенге			1169317				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			10913624				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Руководитель:

_____ Кожжасаров М.Г.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с тех. надзор

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт-МК"

_____ Султанов М.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №106 2018-04-26

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 28 мая 2018 года

за период с 16 мая 2018 года по 28 мая 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	23 879 520
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 654 580
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	8 654 580
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	19 568 204
7	Сумма выполненных работ за период с 16 мая 2018 года по 28 мая 2018 года	10 913 624
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 913 624
10	в т.ч. НДС 12%	1 169 317

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

И.о.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Абдакаликов С.М.

Руководитель

_____ Колжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель. Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **18 МКР Д.11, 12, 13, 14**
Договор №106 2018-04-26

А К Т № 3

приемки выполненных работ от 13 июля 2018 года

за период с 26 мая по 13 июля 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОРАЙОН 18 Д.11, 12, 13, 14								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
		м2	53	746,04	159,72	39540	8465	3810	0,03	2
		Накладные расходы -		24,27	47,80	1287	2534	60,3	0,04	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,88*		*3810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,46*				*2304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,42*				*1506*		
		Сметная стоимость		*65,43*		*3468*				
2	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**				*46818*				
		т	0,0424	114895,61	1226,86	4872	52	191	--	--
		Накладные расходы -		--	579,11	--	25	60,3	0,58	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4498,01*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*349,20*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4148,81*				*176*		
		Сметная стоимость		*9551,49*		*405*				
3	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**				*5468*				
		м2	53	1392,03	67,02	73777	3552	4245	0,03	2
		Накладные расходы -		29,13	18,87	1544	1000	60,3	0,02	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*80,10*		*4245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,95*				*1534*		
				51,16				*2711*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,77*		*6242*				
		Сметная стоимость				*84264*				
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 К=4 до толщины 6см	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	53	647,34	0,07	34309	4	1245	--	--
		Накладные расходы -		0,31	--	17	--	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*23,50*		*1245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,19*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,31*				*1235*		
		Сметная стоимость		*53,67*		*2844*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38399**				
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**152498**	**12073**			**4**
	Материалы -		Тенге			**2847**	**3558**			**3**
	Всего заработная плата -		Тенге			**152498**				
		Накладные расходы -	Тенге			**137578**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6405**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**9491**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**3862**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					**5629**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**12959**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**174948**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							**7**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**6405**			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**174948**				
			Тенге							**7**
							6405			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		Тенге			20994				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			**195942**				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819
Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзором!

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"
_____Омаров М.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель

_____Копжасаров М.Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", РК г.Караганда Архитектурная 13** — **950740000309**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", г.Караганда р-он им.Казыбек би м-он Орбита-1 д 9 кв 1 БИН 110240020454** — **110240020454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 106 от 26.04.2018

Номер документа	Дата составления
00000000050	13.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории.Карагандинская область Октябрьский р-он г.Караганда 18 мкр д 11,12,13,14			работа	1	195 942,00	195 942,00
				Итого	**1**	**x**	**195 942,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2018

М.П.

М.П.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №106 2018-04-26

А К Т № 3

приемки выполненных работ от 13 июля 2018 года

за период с 26 мая 2018 года по 13 июля 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	23 879 520
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	19 568 204
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	19 568 204
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	19 764 146
7	Сумма выполненных работ за период с 26 мая 2018 года по 13 июля 2018 года	195 942
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	195 942
10	в т.ч. НДС 12%	20 994

Заказчик

Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

И.о.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

Абдакаликов С.М.

Руководитель

Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район. **18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

Договор №106 2018-04-26

АКТ № 4

приемки выполненных работ от 14 августа 2018 года

за период с 11 июля 2018 года по 14 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОРАЙОН 18 Д.11, 12, 13, 14								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**								
		шт	1	2816,62	969,10	2817	969	1041	2,00	2
		Накладные расходы -		1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		1041,40		1041				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		907,34				907		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,06				134		
		Сметная стоимость		308,64		309				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"Кентауский трансформаторный завод"г.Караганда 2015г	**Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474**				4167				
		шт	1	85732,14	--	85732	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3178,95		3179				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3178,95				3179		
		Сметная стоимость		7318,64		7319				
3	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**				96230				
		шт	1	366,22	56,91	366	57	157	0,34	--
		Накладные расходы -		303,81	20,30	304	20	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		156,90		157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		138,72				139		
				18,18				18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,85*		*42*				
		Сметная стоимость				*565*				
4	23-070501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**								
		шт.	1	13297,37	--	13297	--	479	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*478,71*		*479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,71*				*479*		
		Сметная стоимость		*1102,09*		*1102*				
5	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами**				*14878*				
		опора	11	2296,36	751,84	25260	8270	13323	1,96	22
		Накладные расходы -		1544,52	220,95	16990	2431	61,7	0,19	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1211,18*		*13323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1089,30*				*11982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,88*				*1341*		
		Сметная стоимость		*280,60*		*3087*				
6	11-010206-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Грунт. Разработка однобировыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорези до 0,7 м, длина свыше 2 м**				*41670*				
		м3	43,155	306,33	306,33	13220	13220	2629	--	--
		Накладные расходы -		--	81,47	--	3516	59,1	0,08	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,91*		*2629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,15*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,76*				*551*		
		Сметная стоимость		*29,38*		*1268*				
7	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**				*17117*				
		м	406,4	214,76	96,64	87277	39274	26211	0,11	45
		Накладные расходы -		95,37	32,64	38759	13267	42,8	0,04	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,49*		*26211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,79*				*22267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*				*3944*		
		Сметная стоимость		*22,34*		*9079*				
8	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**				*122567*				
		м	4,6	210,37	91,55	968	421	275	0,10	--
		Накладные расходы -		86,70	30,95	399	142	42,8	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,74*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,36*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,39*				*43*		
		Сметная стоимость		*21,61*		*99*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1342*				
9	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	411	335,99	283,97	138091	116711	32911	0,06	25
		м		52,02	101,29	21380	41632	42,8	0,10	41
		Накладные расходы -		*80,08*		*32911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,62*				*26969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,46*				*5942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,29*		*13680*				
		Сметная стоимость				*184683*				
10	21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	6,165	1769,85	--	10911	--	393	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,71*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,71*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,69*		*904*				
		Сметная стоимость				*12208*				
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	36,99	22,36	22,36	827	827	212	--	--
		м3		--	8,05	--	298	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,73*		*212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,76*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,98*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*83*				
		Сметная стоимость				*1122*				
12	23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,41922	239084,33	--	100229	--	3608	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8607,04*		*3608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8607,04*				*3608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19815,31*		*8307*				
		Сметная стоимость				*112144*				
13	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка**	4,6	309,83	39,69	1425	183	520	0,26	1
		м		220,20	9,54	1013	44	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*113,02*		*520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*98,33*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,69*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,83*		*156*				
		Сметная стоимость				*2101*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**								
		м	4,738	324,31	--	1537	--	55	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,68*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,68*				*55*		
		Сметная стоимость		*26,88*		*127*				
15	ТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**				*1720*				
		м	411	31,25	--	12844	--	462	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,13*		*462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*462*		
		Сметная стоимость		*2,59*		*1064*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО				*14371*				
16	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**								
		м2	83	91,04	85,98	7556	7137	1580	0,01	1
		Накладные расходы -		5,06	20,68	420	1717	59,1	0,02	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,04*		*1580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,21*				*1263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*				*317*		
		Сметная стоимость		*8,81*		*731*				
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**				*9867*				
		м3 грунта	123,063	667,14	--	82100	--	53224	0,97	120
		Накладные расходы -		667,14	--	82100	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*432,49*		*53224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*394,28*				*48521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,21*				*4702*		
		Сметная стоимость		*87,97*		*10826*				
18	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**				*146150*				
		м3 грунта	57,912	607,43	--	35177	--	22805	0,89	51
		Накладные расходы -		607,43	--	35177	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*393,78*		*22805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,99*				*20790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,79*				*2015*		
		Сметная стоимость		*80,10*		*4639*				
						62620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**								
		м3 грунта	151,776	667,14	--	101256	--	65642	0,97	148
		Накладные расходы -		667,14	--	101256	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*432,49*		*65642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*394,28*				*59842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,21*				*5800*		
		Сметная стоимость		*87,97*		*13352*				
20	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**				*180250*				
		м3 грунта	71,424	607,43	--	43385	--	28125	0,89	63
		Накладные расходы -		607,43	--	43385	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*393,78*		*28125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,99*				*25641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,79*				*2485*		
		Сметная стоимость		*80,10*		*5721*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				*77231*				
			Тенге			764276	187068			477
			Тенге			342971	63399			65
		Стоимость оборудования -	Тенге			85732				
		Транспортные расходы -	Тенге			2572				
		Накладные расходы -	Тенге			3179				
		Сметная прибыль -	Тенге			7319				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			98802				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			358851				
		Материалы -	Тенге			9688				
		Всего заработная плата -	Тенге				119080			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127907				
		Накладные расходы -	Тенге			65720				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50966		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14754		
		Сметная прибыль -	Тенге			33966				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			458536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				119080			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319693				
		Всего заработная плата -	Тенге				287289			
		Местные материалы -	Тенге			10911				
		Накладные расходы -	Тенге			187932				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					170293		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17639		
		Сметная прибыль -	Тенге			40610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			548236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата -	Тенге				287289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1105574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				406369			
	НДС 12%		Тенге			132669				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			**1238243**				

6

70110

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
_____Жансагимов С.К.

Руководитель
_____Конжасаров М.Г.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
_____ Ахметов Е. Б. в ответственный за подряд!

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"
_____Омаров М.К.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №106 2018-04-26

А К Т № 4
приемки выполненных работ от 14 августа 2018 года
за период с 11 июля 2018 года по 14 августа 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район **18 МКР Д.11, 12, 13, 14**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	23 879 520
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	19 764 146
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	19 764 146
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	21 002 389
7	Сумма выполненных работ за период с с 11 июля 2018 года по 14 августа 2018 года	1 238 243
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 238 243
10	в т.ч. НДС 12%	132 669

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Зам. Акима, ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
_____Бұлкайыр Д.Б.

Руководитель
_____Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район. **18 МКР Д.11, 12, 13, 14**
Договор №106 2018-04-26

А К Т № 5

приемки выполненных работ от 25 октября 2018 года

за период с 28 августа 2018 года по 25 октября 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОРАЙОН 18 Д.11, 12, 13, 14								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	11	17757,10	6072,24	195328	66795	92665	12,00	132
		опора		9930,12	2248,66	109231	24735	61,7	2,34	26
		Накладные расходы -		*8424,07*		*92665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7514,30*				*82657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*909,77*				*10007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,49*		*23039*				
		Сметная стоимость				*311032*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ"КЭЛТО"Г. КАРАГАНДА 2015г	**Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры**	11	87389,14	--	961281	--	34606	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3146,01*		*34606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3146,01*				*34606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7242,81*		*79671*				
		Сметная стоимость				*1075558*				
3	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	11	3672,69	2052,64	40400	22579	17667	2,01	22
		шт		1603,44	702,28	17638	7725	61,7	0,81	9
		Накладные расходы -		*1606,06*		*17667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1422,63*				*15649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*183,43*				*2018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,30*		*4645*				
		Сметная стоимость				*62712*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**								
			11	91823,05	--	1010054	--	36362	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3305,63*		*36362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3305,63*				*36362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7610,29*		*83713*				
		Сметная стоимость				*1130129*				
5	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
			110	210,37	91,55	23140	10071	6572	0,10	11
		м		86,70	30,95	9537	3405	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*59,74*		*6572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,36*				*5539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,39*				*1032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,61*		*2377*				
		Сметная стоимость				*32089*				
6	23-060131-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,1122	34455,40	--	3866	--	139	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1240,39*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1240,39*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2855,66*		*320*				
		Сметная стоимость				*4326*				
7	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**								
			5,5	388,84	44,76	2139	246	373	0,13	1
		м		110,10	11,16	606	61	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*67,77*		*373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,90*				*285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,87*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,53*		*201*				
		Сметная стоимость				*2713*				
8	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**								
			11	3004,28	140,88	33047	1550	5096	0,90	10
		шт		762,25	38,57	8385	424	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*463,24*		*5096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*342,75*				*3770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*120,49*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,40*		*3051*				
		Сметная стоимость				*41194*				

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	148,1	-553,75	--	-82011	--	-54185	-0,77	-114
		м		-553,75	--	-82011	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*365,87*		*54185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,91*				*49452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,96*				*4733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,57*		*10896*				
		Сметная стоимость				*-16930*				
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**	16,2	667,14	--	10808	--	7006	0,97	16
		м3 грунта		667,14	--	10808	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,49*		*7006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*6387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19239*				
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**	12,813	607,43	--	7783	--	5046	0,89	11
		м3 грунта		607,43	--	7783	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*5046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*4600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13855*				
12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**	12,337	667,14	--	8231	--	5336	0,97	12
		м3 грунта		667,14	--	8231	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,49*		*5336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*4864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*1085*				
		Сметная стоимость				*14652*				
13	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**	8,963	607,43	--	5444	--	3529	0,89	8
		м3 грунта		607,43	--	5444	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*3529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*3218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*718*				
		Сметная стоимость				*9691*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2219509	101240			109
			Тенге			95652	36351			39
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1072246				
	Материалы -		Тенге			27932				
	Всего заработная плата -		Тенге				22418			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1013919				
		Накладные расходы -	Тенге			48541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9595		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38946		
		Сметная прибыль -	Тенге			89663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1210450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				22418			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1147263				
	Материалы -		Тенге			19485				
	Всего заработная плата -		Тенге				109584			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			961281				
		Накладные расходы -	Тенге			111670				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67923		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43747		
		Сметная прибыль -	Тенге			100715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1359648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				109584			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2570097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				132003			
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			2568867				
	НДС 12%		Тенге			308264				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			2877131				

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
_____Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
_____Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзором!

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"
_____Омаров М.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель
_____Котжасаров М.Г.