Форма КС-3
Заказчик: Шостак С.А.
Генподрядчик: ТОО "Дорстройтрест"
Наименование строительства и его адрес: "Магазин с офисом по ул. Сейфуллина в г. Астане."

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			№1	15.06.2011				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость 12%
	с начала по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце за декабрь	из гр. 1				Дополнительные затраты				
			СМР (в сметных, базисных ценах 91 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах			отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
				в отчетном месяце за декабрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С начала строительства	255 992,700										27 427,789
С начала года	180 659,833										19 356,411
в т.ч. За декабрь 2012 г.		28 698,095									3 074,796

Заказчик:

Генподрядчик:

АКТ приемки выполненных работ
за декабрь 2012 г. (2)

объект: "Магазин с офисом по ул. Сейфуллина в г. Астане."

Заказчик: Шостак С.А.
Генподрядчик: ТОО "Дорстройтрест"

№ п/п	Наименование разделов и видов работ	Стоимость по договору тыс.тенге	%	с начала строительства		декабрь (2) 2012 год	
				тыс. тенге	%	тыс. тенге	%
1	Подготовительные работы, временное энергоснабжение, устройство проездов	1 152,000	100%	1 152,000	100%	-	
2	Земляные работы и устройство свайного основания	3 050,450	100%	3 050,450	100%	-	
3	Устройство монолитных ж/б фундаментов и ростверка	4 800,060	100%	4 800,060	100%	-	
4	Устройство монолитного ж/б каркаса здания, в том числе диафрагмы жесткости, плиты перекрытия	61 961,930	100%	61 961,930	100%	-	
5	Устройство лестниц и декоративного элемента	2 250,650	100%	2 250,650	100%	-	
6	Устройство крылец и подпорной монолитной стенки	4 005,950	100%	4 005,950	100%	-	
7	Устройство наружных и внутренних стен и перегородок	8 605,000	100%	8 605,000	100%	-	
8	Устройство полов по внутренним помещениям магазина и офиса	14 600,450	100%	14 600,450	100%	-	
9	Устройство окон, дверей наружных и внутренних, ворот	36 850,000	100%	36 850,000	100%	7 370,000	20%
10	Внутренние отделочные работы по магазину и офису	19 325,000	100%	19 325,000	100%	11 595,000	60%
11	Наружные отделочные работы	16 830,000	100%	16 830,000	100%	-	
12	Устройство кровли	3 350,000	100%	3 350,000	100%	-	
13	Устройство внутреннего отопления, монтаж теплоснабжающих установок	11 350,250	100%	11 350,250	100%	1 135,025	10%
14	Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода и канализации	5 217,198	100%	5 217,198	100%	-	
15	Устройство вентиляции и дымоудаления	4 095,000	100%	4 095,000	100%	-	
16	Устройство внутреного электроосвещения и силового электрооборудования	8 385,125	100%	8 385,125	100%	1 677,025	20%
17	Устройство внутренней телефонизации, телевидения,звукофикации	2 250,000	100%	2 250,000	100%	2 250,000	100%
18	Устройство пожарной сигнализации	1 360,250	100%	1 360,250	100%	-	
19	Устройство противопожарного водопровода	5 820,570	100%	5 820,570	100%	-	
20	Благоустройство территории и озеленение	8 752,417	100%	8 752,417	100%	3 500,967	40%
21	Прочие работы (устройство вентшахт, отмостки, пробивка отверстий и т п)	1 080,000	100%	1 080,000	100%	-	
22	Устройство лифтового оборудования	5 850,400	100%	5 850,400	100%	1 170,080	20%
23	Наружные инженерные сети (водопровод, канализация)	12 050,000	100%	12 050,000	100%	-	
24	Наружные телефонные сети	13 000,000	100%	13 000,000	100%	-	
	Итого	**255 992,700**		**255 992,700**		**28 698,095**	

Заказчик: _____

"__" _____2012 г.

Генподрядчик: _____

"31" декабря 2012 г.