ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "КСМК-АФ"

Объект:Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Кызылсуат

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года ***176 568 447*** тенге

Договор №22 от 12.06.2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заактивированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ по настоящему акту	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненные работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выполненных работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Кызылсуакт	тенге	57 633 847	130 808 796	45 759 651	176 568 447	85 025 717	52 970 534	8 828 422	29 743 774
	Всего		**57 633 847**	**130 808 796**	**45 759 651**	**176 568 447**	**85 025 717**	**52 970 534**	**8 828 422**	**29 743 774**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Руководитель Стыбаев А.Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КСМК-АФ"

Директор Хамзин М.А.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "КСМК-АФ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
ОДРЯДЧИК: ТОО "КСМК-АФ"
Объект: "Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской обл."
Договор: №22 от 12.06.2015 г

АКТ

выполненных работ №3 от 15 сентября 2015 г.
за сентябрь месяц 2015г

На ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Улица Мира.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
		Новая дорожная одежда на основной проезжей части улиц и остановкам. ТИП 1.								
13	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	5916,5	421,28	2,45	2492476	14495	38095	0,03	177
				4,07	0,77	24080	4563	133	--	12
		м2								
14	Е0127-14-2 ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня/ т. 26 см	1399	1644,88	73,75	2301192	103176	61493	0,14	196
				21,38	11,67	29911	16325	133	0,04	56
		м3								
15	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/4,29м3/	6738	379,74	33,28	2558699	224241	147746	0,03	202
				5	11,49	33690	77397	133	0,04	270
		м2								
16	Е0127-22-1 т.ч.-1,37 К=5	добавлять на каждый 1 см измен/я толщ. слоя до 20 см.	6738	103,32	0	696170				
		м2		0	0					

		щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		5,00	11,49	1310	3010	133	0,04	10
		м2								
27	Е0127-22-1 т.ч.-1,37 К=5	добавлять на каждый 1 см измен/я толщ. слоя до 20 см.	262	103,32	0	27070				
		м2		0	0					
28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов битумных эмульсий/	0,21	30209,59	339,59	6344	988	38	0,58	0
				--	140,94	--	30	133	0,58	0
		т								
29	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	262,0	579,01	15,35	151699	149017	3833	0,03	8
				5,94	5,06	1556	1326	133	0,02	5
		м2								
30	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6 см	262,0	277,90	0	72809	0	14	0	0
		м2		0,04	0	10	0	133	0	0
		ИТОГО				579 838		14 311		
		Дорожная одежда на въездах								
31	Е0127-14-2ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня /т.20 см	238	1644,88	73,75	391481	17553	10464	0,14	33
				21,38	11,67	5088	2777	133	0,04	10
		м3								
32	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1190	332,22	33,28	395344	39603	26094	0,03	36
				5	11,49	5950	13669	133	0,04	48
		м2								
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов/битумных эмульсий/	0,952	30209,59	339,59	28760	323	178	0,58	1
				0	140,94	0	134	133	0,58	1
		т								

34	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1190	579,01	15,35	689017	18267	17410	0,03	36
				5,94	5,06	7069	6021	133	0,02	24
		м2								
35	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6 см	1190	138,948	0	165348	0	32	0	0
		м2		0,02	0	24	0	133	0	0
		ИТОГО				1 669 950		54 177		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.				16 573 552		463 752		
		Накладные расходы				463 752				
		ИТОГО с накладными расходами				17 037 304				
		Непредвиденные затраты	6%			1 022 238				
		ИТОГО с непредвиденными				18 059 543				
		Временные здания и сооружения 0,8% х1,5	1,2%			216 715				
		ИТОГО с временными				18 276 257				
		Зимнее удорожание	1,89%			345 421				
		ИТОГО с удорожанием				18 621 678				
		Выслуга лет, доп отпуск	1,40%			255 868				
		ИТОГО базовая стоимость в ценах 2001г.				18 877 546				
		ИТОГО в текущих ценах 2013г. К=	2,234			42 163 912				
		Налоги, сборы, обязат платежи	2%			843 278				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен				43 007 190				
		НДС	12%			5 160 863				
		ВСЕГО по АКТУ				**48 168 053**				
		Скидка	**5,0%**			**2 408 403**				
		ИТОГО ПО АКТУ со скидкой				**45 759 651**				
		в т.ч НДС				**4 902 820**				

ЗАКАЗЧИК принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и

Стыбаев А.

Технадзор ИП "Техностроя" **Абенова А.**

ПОДРЯДЧИК сдал:

Директор ТОО "КСМК-АФ"

Хамзин М.