Форма КС-3

Заказчик: Шостак С.А.

Генподрядчик: ТОО "Дорстройтрест"

Наименование строительства и его адрес: "Магазин с офисом по ул. Сейфуллина в г. Астане."

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподпрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			№1	15.06.2011				

тыс. тен

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце за декабрь	из гр. 1				Дополнительные затраты		отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
			СМР (в сметных. базисных ценах 91 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах					
				в отчетном месяце за декабрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С начала строительства	75 332,867										8 071,37
С начала года	75 332,867										8 071,37
в т.ч. за декабрь 2011 г.		27 789,696									2 977,46

Заказчик:

Генподрядчик:

/ приемки выполненных работ
за декабрь 2011 г.

объект: "Магазин с офисом по ул. Сейфуллина в г. Астане."

Заказчик: Шостак С.А.
Генподрядчик: ТОО "Дорстройтрест"

№ п/п	Наименование разделов и видов работ	Стоимость по договору тыс.тенге	%	с начала строительства		декабрь 2011 год	
				тыс. тенге	%	тыс. тенге	%
1	Подготовительные работы, временное энергоснабжение, устройство проездов	1 152,000	100%	1 094,400	95%	-	
2	Земляные работы и устройство свайного основания	3 050,450	100%	2 897,928	95%	-	
3	Устройство монолитных ж/б фундаментов и ростверка	4 800,060	100%	4 800,060	100%	-	
4	Устройство монолитного ж/б каркаса здания, в том числе диафрагмы жесткости, плиты перекрытия	61 961,930	100%	58 863,834	95%	21 686,676	35%
5	Устройство лестниц и декоративного элемента	2 250,650	100%	2 138,118	95%	1 800,520	80%
6	Устройство крылец и подпорной монолитной стенки	4 005,950	100%	-	0%	-	
7	Устройство наружных и внутренних стен и перегородок	8 605,000	100%	4 302,500	50%	4 302,500	50%
8	Устройство полов по внутренним помещениям магазина и офиса	14 600,450	100%	1 236,027	8,5%	-	
9	Устройство окон, дверей наружных и внутренних, ворот	36 850,000	100%	-	0%	-	
10	Внутренние отделочные работы по магазину и офису	19 325,000	100%	-	0%	-	
11	Наружные отделочные работы	16 830,000	100%	-	0%	-	
12	Устройство кровли	3 350,000	100%	-	0%	-	
13	Устройство внутреннего отопления, монтаж теплоснабжающих установок	11 350,250	100%	-	0%	-	
14	Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода и канализации	5 217,198	100%	-	0%	-	
15	Устройство вентиляции и дымоудаления	4 095,000	100%	-	0%	-	
16	Устройство внутреного электроосвещения и силового электрооборудования	8 385,125	100%	-	0%	-	
17	Устройство внутренней телефонизации, телевидения,звукофикации	2 250,000	100%	-	0%	-	
18	Устройство пожарной сигнализации	1 360,250	100%	-	0%	-	
19	Устройство противопожарного водопровода	5 820,570	100%	-	0%	-	
20	Благоустройство территории и озеленение	8 752,417	100%	-	0%	-	
21	Прочие работы (устройство вентшахт, отмостки, пробивка отверстий и т.п.)	1 080,000	100%	-	0%		
22	Устройство лифтового оборудования	5 850,400	100%		0%	-	
23	Наружные инженерные сети (водопровод, канализация)	12 050,000	100%		0%	-	
24	Наружные тепловые сети	13 000,000	100%		0%	-	
	Итого	**255 992,700**		75 332,867		27 789,696	

Заказчик: _____

"__" _____2011 г.

Генподрядчик: _____
М.П.

"31" декабря 2011 г.