ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транпорта и автомобильных дорог Целиноградского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КСМК-АФ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Кызылсуат

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-
чиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№22 12.06.2015			Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							
					Из графы 3							
					Из них		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн.	Дополнит. затраты		Налоги на		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты	Отчисление	Отчисление	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Всего по стройке в т.ч. текущий месяц	192 112,824	15 544,377									20 583,517 1 665,469

ЗАКАЗЧИК ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
_____ **Стыбаев А.**

ПОДРЯДЧИК СДАЛ:
Директор ТОО "КСМК-АФ"
_____ **Хамзин М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "КСМК-АФ"

Объект:Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Кызылсуат

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года ***192 112 823,56*** тенге

Договор №22 от 12.06.2015 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-чиком-застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заактивированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ по настоящему акту	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненные работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выполненных работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Кызылсуат	тенге	57 633 847,07	176 568 447	15 544 376,56	192 112 823,56	114 769 491	57 633 847,07	9 605 641	10 103 844
	Всего		**57 633 847,07**	**176 568 447**	**15 544 376,56**	**192 112 823,56**	**114 769 491**	**57 633 847,07**	**9 605 641**	**10 103 844**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Руководитель Стыбаев А.Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КСМК-АФ"

Директор Хамзин М.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КСМК-АФ"

Объект: "Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской обл."

Договор: №22 от 12.06.2015 г

АКТ

выполненных работ №4 от 29 сентября 2015 г.

за сентябрь месяц 2015г

На ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Улица Мира.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одёжда								
		Новая дорожная одежда на основной проезжей части улиц и остановкам. ТИП 1.								
		Укрепление обочин .								
20	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/щебеночной/ смесью толщ. 10 см / дресва/	193	182,68	20,37	35041	3814	2599	0,03	6
		м2		4,79	5,40	919	1035	133	0,02	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.				35 041		2 599		
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки								
36	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	11	747,86	146,19	8226	1608	7819	0,11	32
		шт		506,25	28,22	5569	310	133	--	--
37	Прайс-лист"Казснаб сервис"	Стоимость металлических стоек СКМ 3	30	1053,72	0,00	31612	0	0	0,11	32
		м		0,00	0,00	0	0	0	--	--
38	Прайс-лист"Казснаб сервис"	Стоимость металлических стоек СКМ 4	4	1404,96	0,00	5620	--	--	--	--
		м		0,00	0,00	--	--	--	--	--

39	Е127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл.27-83		10	157,67		1577		1583	0,69	7
			шт		119,03		1190,3		133		
40	Прайс-лист"Казснаб сервис"	II типоразмер.Предупреждающие 1.31.4 600*600		4	4790,92	--	19164	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
41	Прайс-лист"Казснаб сервис"	II типоразмер.Предупреждающие 1.31.5 600*600		4	4790,92	--	19164	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
42	Прайс-лист"Казснаб сервис"	Знак приоритета 2.4-А 900		2	4736,94	--	9474	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
43	Прайс-лист"Казснаб сервис"	Информационно-указательные знаки 5.12-1050*700		1	7320,95	--	7321	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
44	Прайс-лист"Казснаб сервис"	Информационно-указательные знаки 5.16.1-В 700		5	5060,08	--	25300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
45	Прайс-лист"Казснаб сервис"	Информационно-указательные знаки 5.16.2-В 700		5	5060,08	--	25300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
46	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты		0,1	1777,20	97,07	178	10	18	0,78	0,1
					112,50	36	11	4	118	0,18	0,0
			м3								
47	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3		0,5	10381,94	98,32	5191	49	385	4,41	2,2
					695,25	37	348	19	105	0,18	0,1
			м3								
48	Е0101-166-1ПРИМ.	/Разравнивание грунта/ вручную,1 группы		0,67	122,18	0	82	0	93	0,89	0,6
					122,18	0	82	0	113		
			м3								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.					158 215		9 897		

				РАЗДЕЛ 5.Разметка						
49	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией /0,15/ м	0,08	15384,85	1692,25	1231	135	115	3,18	0,3
				450,00	632,07	36	51	133	2,85	0,2
		км								
50	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной /0,15/ м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,57	5452,90	1692,25	3108	965	820	3,18	1,8
				450,00	632,07	257	360	133	2,85	1,6
		км								
51	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,15	12074,20	1692,25	1811	254	216	3,18	0,5
				450,00	632,07	68	95	133	2,85	0,4
		км								
52	Е0127-65-ПРИМ	Разметка/ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА/ линией 0,2 м	0,07	19799,05	1692,25	1386	118	101	3,18	0,2
		км		450	632,07	31,5	44,2449	133	2,85	0,2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5.				7 935		1 252		
				РАЗДЕЛ 6.Бульварная часть						
		Земляные работы на бульварной части								
53	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в насыпь/	397	11,19	11,19	4442	4442	1178	0,0	0
				--	3,06	--	1214,82	97	0,0	--
		м3								
54	Е0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных, до 50 м	397	16,16	16,16	6416	6416	2160	0,0	0
				--	5,61	--	2227,17	97	0,0	--
		м3								
55	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	397	12,51	12,51	4966	4966	1649	0,0	0
				--	4,28	--	1699,16	97	0,0	--
		м3								
56	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 8-ти проходов	397	8,90	8,90	3533	3533	1032	0,0	0
				--	2,68	--	1063,96	97	0,0	--
		м3								

57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	397	14,12	12,00	5606	4764	1681	3,18	16
		м3		1,62	2,75	643	1090	97	2,85	15
58	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1382	33,43	29,06	46200	40161	20752	3,18	16
				1,03	10,26	1423	14179	133	2,85	15
		м2								
59	Е0127-82-4 к=8	Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм,до 20 м.	1382	-15,20	-15,20	-21006	-21006	-9852	3,18	16
				0,00	-5,36	0	-7408	133	2,85	15
		м2								
60	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	994	32,26	30,77	32062	30585	9415	3,18	16
				1,42	8,35	1411	8295	97	2,85	15
		м3								
61	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1/в пониж.места/	1739,5	56,43	56,43	98160	98160	19632	3,18	16
				0	11,29	0	19632	100	2,85	15
		т								
62	Е0101-130-1	Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя /20/ см	276	14,01	14,01	3866	3867	1284	3,18	16
				0	4,80	0	1325	97	2,85	15
		м3								
63	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя /20/ см, до 6-ти проходов	276	6,97	6,97	1922	1922	561	3,18	16
				0	2,10	0	579	97	2,85	15
		м3								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6.				186 166		49 490		
		РАЗДЕЛ 7.Устройство тротуаров и посадочных площадок								
64	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под бортовой камень/	224	218,93	0,00	48954	0	55317	3	16
				219	0,00	48953	0	113	3	15
		м3								

65	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	391,3	30,00	0,00	11739	0	0	0	0
				0	0,00	0	0	0	0	0
		т								
66	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1/в пониженные места рельефа/	391,3	56,43	56,43	22081	22081	4416	--	--
				--	11,29	--	4416	100	0	
										42
		т								
67	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты /под бортовой камень/	79,77	1777,20	97,07	141767	7743	13978	3	16
				112,50	36	8974	2872	118	3	15
		м3								
68	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	2659	423,79	6,63	1126870	17629	390556	3	16
				108,68	1,76	288980	4671	133	3	
										15
		м								
69	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300+ Бортовой камень БР100.20.08	42,544	26700	--	1135925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
										--
		м3								
70	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2033	383,97	33,28	780614	67658	44578	0,03	61
				5	11,49	10165	23352	133	0,04	
										81
		м2								
71	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/	1,63	30209,59	339,59	49242	554	306	0,58	--
				--	140,94	--	230	133	0,58	--
		т								

72	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		2033	434,59	--	883513	--	66921	0,14	130
					24,75	--	50317	--	133	--	
											--
			м2								
73	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см, добавлять до 4 см		2033	146,87	--	298583	--	21523	0,05	42
					7,96	--	16183	--	133	--	
											--
			м2								
74	СПрайс-лист	Павильон на автобусной остановке		1	240322,22	--	240322	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		Прочие затраты									
75	С2010-2	Автогудронаторы,до 7000 л /маш-ч./		0,3406622	1171	1171	399	399	20	0	326
					0	486	0	166	12	2,82	171

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7.		4 740 096	597 714
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3,4,5,6,7,8.		5 127 454	660 952
Накладные расходы		660 952	
ИТОГО с накладными расходами		5 788 406	
Непредвиденные затраты	6%	347 304	
ИТОГО с непредвиденными		6 135 710	
Временные здания и сооружения 0,8%	1,2%	73 629	
ИТОГО с временными		6 209 339	
Зимнее удорожание	1,89%	117 357	
ИТОГО с удорожанием		6 326 695	
Выслуга лет, доп отпуск	1,40%	86 931	
ИТОГО базовая стоимость в ценах 2001г.		6 413 626	
ИТОГО в текущих ценах 2013г.	2,234	14 325 144	
Налоги, сборы, обязат платежи	2%	286 503	

ИТОГО стоимость в текущем уровне цен		14 611 647
НДС	12%	1 753 398
ВСЕГО по АКТУ		**16 365 045**
Скидка	**5,0%**	**818 252,23**
ИТОГО ПО АКТУ со скидкой		**15 544 376,56**
в т.ч НДС		**1 665 468,92**

ЗАКАЗЧИК принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Стыбаев А.

Технадзор ИП "Технстрой" **Абенова А.**

ПОДРЯДЧИК сдал:

Директор ТОО "КСМК-АФ"

Хамзин М.