Акт технической приемки электромонтажных работ

к заказу №4/902600268270 от 25.07.2018г.

2018 г.

1. **Постановка задачи**

Проверка выполненных электромонтажных работ по базовой станции:

БС «Коммутатор Актобе»

(номер позиции, название)

расположенной по адресу:**Актюбинская область,г.Актобе,ул.Гоголя-89 А офис "Коммутатор Актобе"**

2. Общие данные

В графе «Факт выполнения» необходимо выбрать и отметить выполненный по факту пункт

Тип работ	Факт выполнения
Новый объект	
Дополнительные работы по существующему объекту	выполнено

3. Ведомость работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол - во	Комментарий
1	2	3	4	5
1	Рытье траншей	м	210	
2	Укладка кабеля со сигнальной лентой и песком	м	210	
3	Монтаж рубильника РПС-400А и демонтаж РПС-250А	шт	1	
4	Монтаж концевой муфты	шт	16	
5	Демонтаж старого кабеля ВБшВнГ 4*70	м	248	
6	Испытание КЛ-0,4кВ	работа		
7	Согласование с энергопередающей организацией на подключение	услуга		
8	Затраты (транспортные, механизмы и прочие расходы)	затраты		
	Материалы:			
1	Кабель ВБшВнГ (А)4*185	м	248	
2	Муфта концевая	шт	16	
3	Рубильник РПС-400А	шт	1	
4	Сигнальная лента	м	210	
5	Песок	тн	20	

4. Результаты проверки

Работы выполнены в соответствии с техническим задании, исходными данными и ОТТ. Отклонений от проектных решений не выявлено.

Объемы фактически выполненных работ соответствуют объемам, указанным в ведомости выполненных работ.

Работы приняты.

Работы сдал (представитель Подрядчика)
ТОО «АвтЭко»
Директор **Абилкаиров Д.Н.**

(наименование компании, должность, Ф.И.О., дата, подпись)

Работы принял (представитель Заказчика - ТОО «КаР-Тел»):
АФ ТОО «КаР-Тел» **Аманжолов К.Ж.**
Ст.Инженер-энергетик

(должность, Ф.И.О., дата, подпись)

Начальник технического отдела (ТОО «КаР-Тел»):
АФ ТОО «КаР-Тел» **Друщенко Ю.А.**

(название филиала, Ф.И.О., дата, подпись)