Заказчик: ТОО "Ютрон-Казахстан-А"

Подрядчик: ТОО "Фузия"

Наименование объекта: Главный корпус. Котлоагрегат К-50-40/14 СТ. № 5

Договор №2 от 01.02.2013г

Акт № 1

выполненных работ за май 2013 г.

(локальная смета №2-1-2)

на приобретение и монтаж основного и вспомогательного оборудования котельного отделения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Оборудование								
		1.1. Котлоагрегат								
1	Е20-6-19	Прокладка воздуховодов горячего и холодного воздуха, пылепроводов котла *м2 поверхности воздуховодов*	244	156,98 123,98	8,67 3,24	38303 30251	2115 791	39734 128	0,764 0,0159	186 4
2	2-1-183	Стоимость м/к воздуховодов *т*	13,6	179200		2437120				
3	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	374	21,8 5,81	0,05 0,02	8153 2173	19 7	1962 90	0,0295 0,0001	11 –
4	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз *м2*	374	16,64 4,39	0,02 –	6223 1642	7 –	1478 90	0,0217 –	8 –
		Раздел 2. Воздуховоды горячего воздуха								