№3/1

Объект: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр Жетысу, дом 55 кв.7
РНН 090400012577
БИН 960340000910
БИК SABRKZKA
ИИК KZ41914398914BC19147
в ДБ АО "Сбербанк"
Договор №34 от 7 июля 2015г. и Дополнительное соглашение №1 от 07.октября 2015г.

АКТ КС-3

Выполненных работ за октябрь 2015 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Един. Изм.	Стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц 2015
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области	объект	96 719 713,00		23 915 913,90					
1	Август 2015 г.			62 492 921,43		18 747 876,43	5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	43 745 045,00
2	Октябрь 2015 г.			79 719 713,00		5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	17 226 791,57	12 058 754,10
3	Октябрь 2015 г.			90 212 829,88		0,00	0,00	79 719 713,00	10 493 116,88	10 493 116,88
	Итого									**10 493 116,88**

Сумма требуемая к перечислению: 10 493 116 (Десять миллионов четыреста девяносто три тысяча сто шестнадцать) тенге 88 тиын

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асатай" **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор подряда на строительно-монтажные работы №34 от 7 июля 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Выгреб 4,5 м3 (1шт.)								
1.	Е0115-61-1	Штукатурка стен и днища цементно-известковым раствором с добавлением азотнокислого кальция	м2	6,33	229,59 / 117,00	3,39 / 0,72	1453 / 741	21 / 5	0,65 / 0,05	4 / 0
		Итого по разделу: Выгреб 4,5 м3 (1шт.)								1453
		Раздел: Локальная смета 2-2-2. Насосная станция 1-го подъема (А). Технологическое оборудование. Насосная станция								
2.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	384,00 / --	-- / --	7680 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С130806-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	2,40	670,00 / --	-- / --	1608 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С130806-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,20	2145,00 / --	-- / --	429 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	1,50	193,00 ---	-- --	290 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-2-2. Насосная станция 1-го подъема (А). Технологическое оборудование. Насосная станция								10007
		Раздел: Оголовок								
6.	С130809-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	128,00 ---	-- --	128 ---	-- --	-- --	-- --
7.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,23	166,00 ---	-- --	37 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Оголовок								165
		Раздел: локальная смета 2-3-2. Насосная станция 1-го подъема (Б). Технологическое оборудование. Насосная станция								
8.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00 ---	-- --	404 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	384,00 ---	-- --	7680 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С130806-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	2,40	670,00 ---	-- --	1608 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С130806-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,20	2145,00 ---	-- --	429 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	1,50	193,00 ---	-- --	290 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: локальная смета 2-3-2.								10411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция 1-го подъема (Б). Технологическое оборудование. Насосная станция								
		Раздел: Оголовок								
13.	С130809-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	128,00 ---	-- ---	128 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С11011-69 9	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,23	166,00 ---	-- ---	37 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Оголовок								165
		Раздел: Локальная смета 2-4-1. Буровые работы скважин (2шт.). Буровые работы								
15.	Е0104-9-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	1,00	1425,30 228,55	1177,75 216,71	1425 229	1178 217	1,34 0,89	1 1
16.	Е0104-9-1 0	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	9,00	34310,59 5647,27	28366,06 3452,64	308795 50825	255295 31074	31,54 12,14	284 109
17.	Е0104-9-1 0	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. 295 мм	м	65,00	21779,36 3566,70	17915,41 2180,62	1415658 231836	1164502 141740	19,92 7,67	1295 498
18.	Е0104-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	м	5,00	3583,66 575,10	2953,59 480,22	17918 2876	14768 2401	3,30 1,89	17 9
		Итого по разделу: Локальная смета 2-4-1. Буровые работы скважин (2шт.). Буровые работы								1743797
		Раздел: Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия 10 кВ								
19.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траверсами/								
20.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
21.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	14,00	1534,11	878,23	21478	12295	3,06	43
					506,25	246,42	7088	3450	1,03	14
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42,00	245,44	3,82	10308	160	0,21	9
					37,35	1,44	1569	60	0,01	0
23.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,10	25922,88	17030,88	28515	18734	43,70	48
					7650,00	4099,68	8415	4510	15,13	17
24.	С	Автоматический натяжной соединительный зажим MJPT	шт	9,00	464,00	--	4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0133-116 -4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	1,00	1725,14	231,14	1725	231	7,42	7
					1386,00	85,50	1386	86	0,42	0
26.	С	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводомПРН3-10У1	шт	1,00	14666,00	--	14666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Кронштейн РА1	шт	1,00	2357,00	--	2357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С	Кронштейн РА2	шт	1,00	1397,00	--	1397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С	Вал привода РА3	шт	2,00	2025,00	--	4050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Кронштейн РА4	шт	1,00	454,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Кронштейн РА5	шт	1,00	349,00	--	349	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,84	147100,00	--	123314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х200 мм	шт	16,00	46,22	--	740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151804-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	49,00	471,00	--	23079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151804-1334	Изолятор колпачок К-9	шт.	47,00	13,00	--	611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6	шт.	2,00	13,00	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151804-2016	Зажимы заземляющие ЗП-1	шт.	4,00	304,00	--	1216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Спиральная вязка СВ-35	шт	94,00	1070,00	--	100580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Подвесной изолятор SML70/20	шт	18,00	2409,00	--	43362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Анкерный зажим DN35	шт	18,00	1755,00	--	31590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Плашечный зажим CD150 , CD135	шт	31,00	193,00	--	5983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Соединитель UU 7-16	шт	18,00	255,00	--	4590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия 10 кВ 435714

Раздел: Электротехническое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С	Шкаф учета с подогревом ШУЭН-11 в комплекте	шт	1,00	96025,00	--	96025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Трансформатор тока 100/5А Сайман	шт	3,00	873,00	--	2619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
46.	75-4-30	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97	шт.	1,00	307213,00	--	307213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	75-3-2	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6	шт.	1,00	149186,00	--	149186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
49.	С	Выключатель автоматический 63А АЕ 2056М1-63	шт	2,00	1753,00	--	3506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	3,00	957,56	134,06	2873	402	4,38	13
					720,00	49,50	2160	149	0,24	1
51.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	599,00	--	1797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	5,40	2409,80	--	13013	--	3,10	17
					474,75	--	2564	--	--	--
53.	С143003-28	Лежень ж/б ЛЖ-2,8	м2	3,00	530,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Электротехническое оборудование								596009
		Раздел: Наружное освещение								
54.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	2,83	12200,00	--	34550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151601-4 90	Кабели силовые АВВбШв 5х4	км	0,38	79592,00	--	30245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,36	147100,00	--	52294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								117089

ИТОГО: 2914810 1485403 1790
318496 187997 672

Накладные расходы :

На монтажные работы	24843
На общестроительные работы	502263
Всего накладных расходов:	527106
Итого с накладными	3441916

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	160081
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3601997
Итого с временными, 3,1 %	3689668
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3750024
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3761687
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3790845
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9185151,33
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	183703,03
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9368854,36
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1124262,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						11075935,25		
		Сумма скидки конкурса, 5,262024 %						-582818,37		
		Итого с учетом скидки конкурса						10493116,88		

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик: