"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**

Реквизиты: Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, БИН 050140000903 код 12, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

Реквизиты: г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 21, БИН/ИИН 020740000137, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ95826F0KZTD2003822, АО "АТФБанк", Тел.: 8-7232-78-91-10

Наименование объекта: **Реконструкция и развитие благоустройства дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске, жилых домов №343/3, №339/2 по ул.Бажова**

Договор подряда (контракт) № 154 от 11.06.2018 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Акт приемки выполненных работ №1 за 30 июль 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		локальная смета 1-1-2									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство корыта НР = 72 %	м3 грунта	960,81	189,85	181,39	182405	174285	103	39916	240107
					8,34	49,36	8017	47422	–	17786	
2	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1633,377	367		599449		–	–	647405
					–		–		–	47956	

	Итого по смете					**887 512**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 017				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					174 285				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 422				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					103				
	- перевозка грузов, тенге					599 449				
	Накладные расходы, тенге					39 916				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					65 742				
			локальная смета 1-1-3							
			выкорчевка деревьев							
1	1101-0207-0105 Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	14	163,93	6,71	2295	94	–	1585	4190
				157,21	–	2201	–	–	310	
2	1101-0207-0503 Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	14	345	271,43	4830	3800	–	1722	7076
				73,57	97,29	1030	1362	–	524	
3	1101-0207-0901 Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	14	91,71	91,71	1284	1284	–	369	1785
				–	36,64	–	513	–	132	
4	1101-0207-0405 Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 32 см НР = 72 %	дерево	14	85,57	34	1198	476	13	563	1902
				50,64	5,21	709	73	–	141	
5	1101-0207-0306 Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см НР = 72 %	дерево	14	498,07	23,29	6973	326	–	4786	12700
				474,79	–	6647	–	–	941	
6	4131-0102-0101 Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,10128	410		42		–	–	45

7	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,10128	– / 367		– / 37		– / –	– / 3	40
8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (пригодный грунт для подсыпки) НР = 72 %	м3 грунта	738	– / 189,84	181,39	– / 140105	133868	– / 79	– / 30660	184426
9	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1254,6	8,34 / 221	49,36	6158 / 277267	36425	– / –	13661 / –	299448
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	738	– / 18,79	15,87	– / 13869	11712	– / 79	22181 / 4866	20234
					2,82	6,34	2078	4680	–	1499	

Итого по смете	**531 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 053
- материалы, изделия и конструкции, тенге	171
- перевозка грузов, тенге	277 346
Накладные расходы, тенге	44 551
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 395

локальная смета 1-1-4

демонтаж малых архитектурных форм

1	1109-0305-0305	Конструкции металлические. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	конструкций	0,5	21548	5602	10774	2801	1885	4667	16676
2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,5	12176 73	1352	6088 37	676	– –	1235 –	40
3	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,5	367 –		184 –		– –	– 15	199

Итого по смете **16 915**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 885
- перевозка грузов, тенге 221

Накладные расходы, тенге 4 667

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 253

Локальная смета 2-1-1

Раздел 1 Площадка для отдыха взрослых

1	2970-7000-1000(	Стол со скамьей и навесом (2604)	шт	1	241800 –	241800 –	241800 –	–	261144
2	2970-7000-2000(	Теннисный стол (6712)	шт	1	264960 –	264960 –	264960 –	19344 –	286157
3	2970-7000-3000(	Диван-качель (2607)	шт	2	457200 –	914400 –	914400 –	21197 –	987552
4	2970-7000-4000(	Скамья со спинкой	шт	2	79200 –	158400 –	158400 –	73152 –	171072
5	2970-7000-5000(	Скамья без спинкой (2202)	шт	2	53280	106560	106560	12672 –	115085

6	2970-7000-6000	Урна (1312)	шт	2	25920	51840	51840	8525	55987
		Итого по разделу 1				**1 876 997**		4147	
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 737 960			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				139 037			
		Раздел 2 Спортивная площадка							
7	2970-7000-2300	Турник тройной (6434)	шт	1	291000	291000	291000	–	314280
8	2970-7000-2400	Воркута "Змейка"	шт	1	1897800	1897800	1897800	23280	2049624
9	2970-7000-2500	Вело-тренажер (7525)	шт	1	386496	386496	386496	151824	417416
10	2970-7000-2600	Тренажер "Шейкер" (7512)	шт	1	294780	294780	294780	30920	318362
11	2970-7000-2700	Тренажер "Лыжники"	шт	1	640800	640800	640800	23582	692064
12	2970-7000-2800	Тренажер "Жми от груди+подтягивание" (7540)	шт	1	684000	684000	684000	51264	738720
13	2970-7000-2900	Тренажер "Жим ногами"	шт	1	349920	349920	349920	54720	377914
14	2970-7000-3100	Тренажер "Лодочник"	шт	1	351360	351360	351360	27994	379469
15	2970-7000-3200	Баскетбольный щит (6500)	шт	1	187200	187200	187200	28109	202176
16	2970-7000-3300	Скамья без спинки (2202)	шт	2	53280	106560	106560	14976	115085

17	2970-7000-1900	Урна (1312)	шт	2	25920		51840	51840	8525	55987
					–		–	–	–	
		Итого по разделу 2					**5 661 097**			
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 241 756			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					419 341			
		Раздел 3 Бельевая площадка								
18	2970-7000-3400	Стойка для чистки ковров с полкой 2500x800x2000(h)	шт	1	93600		93600	93600	–	101088
					–		–	–	7488	
		Итого по разделу 3					**101 088**			
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					93 600			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 488			
		Локальная смета 2-1-2								
		Раздел 4 Проезд								
		4.1 Тип 1								
1	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	нного грунта	416,7	61,1	61,1	25460	25460	–	7155	35224
					–	23,85	–	9938	–	2609
2	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=17,000;	нного грунта	7083,9	5,98	5,98	42397	42397	–	9232	55759
					–	1,81	–	12822	–	4130

3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	лотном теле	208,35	3320,12	1007,1	691747	209830	455005	78111	831447
					129,17	217,96	26912	45413	–	61589	
		Итого по разделу 4					**922 430**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 912				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					277 687				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 173				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					455 005				
		Накладные расходы, тенге					94 498				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					68 328				
		Раздел 5 Тротуары тип 3									
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	237,12	142,67	66	33831	15649	–	18518	56537
					76,68	31,79	18182	7538	–	4188	
5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	лотном теле	79,04	3320,1	1007,1	262421	79601	172611	29631	315416
					129,16	217,95	10209	17227	–	23364	
6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство НР = 108 %	лотном теле	39,52	1148,53	1007,11	45390	39801	484	14818	65025
					129,18	217,99	5105	8615	–	4817	
7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,52	1653		65327		65327	–	70553
					–		–		–	5226	
8	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,7664	16394		45352		45352	–	48980
					–		–		–	3628	
9	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	1976	2714,59	35	5364034	69151	4453226	938599	6806844

				425,94	13,87	841657	27416	–	504211	
	Итого по разделу 5					**7 363 355**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					875 153				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					204 202				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 796				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 737 000				
	Накладные расходы, тенге					1 001 566				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					545 434				
	Раздел 6 Устройство бортовых камней									
10	1127-0201-1002 Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	·ового камня	843	1857,13	28,45	1565561	23983	956105	642361	2384555
				694,51	11,04	585472	9307	–	176634	
11	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. БР100.30.15	м3	18,59	47192		877299		877299	–	947483
				–		–		–	70184	
12	2104-0508-9901 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР100.20.08	м3	14,28	43603		622651		622651	–	672463
				–		–		–	49812	
	Итого по разделу 6					**4 004 501**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					585 472				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 983				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 307				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 456 055				
	Накладные расходы, тенге					642 361				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					296 630				
	Итого по смете					**21 365 741**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8					222 204				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					21 587 945				
						623 892				

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	22 211 837
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	249 909
Итого по сметному расчету:	22 461 746
- в текущих ценах с 26.03.18 г	449 235
- в текущих и прогнозных ценах	**22 910 981**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**22 910 981**
Всего по акту	**22 910 981**
	2 749 318
	25 660 298

Заказчик:
Заместитель руководителя"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Жапбаров Н.Е.

Технадзор:
Директор ТОО "СК Тумар"

_____ Таумурзинов А.Д.

Подрядчик:
Реабилитационный управляющий РГУ на ПХВ "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК ВКО

_____ Кайназаров М.Д.