N 3/2

Объект: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр Жетысу, дом 55 кв.7
РНН 090400012577
БИН 960340000910
БИК SABRKZKA
ИИК KZ41914398914BC19147
в ДБ АО "Сбербанк"
Дополнительное соглашение №1 от 07 октября 2015 г. к Договоу №34 от 7 июля 2015 г.

АКТ КС-3

Выполненных работ за октябрь 2015 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Един. Изм.	Стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц 2015
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области	объект	96 719 713,00	90 212 829,88	23 915 913,90					
1	Август 2015 г.			62 492 921,43		18 747 876,43	5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	43 745 045,00
2	Октябрь 2015 г.			79 719 713,00		5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	17 226 791,57	12 058 754,10
	Итого									**12 058 754,10**

Сумма требуемая к перечислению: 12 058 754 (Двенадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят четыре) тенге 10 тиын

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района _____ **Сошеков М.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асатай" _____ **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор подряда на строительно-монтажные работы №34 от 7 июля 2015г. и Дополнительное соглашение №1 от 7 октября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Наружные сети водопровода. Земляные работы								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3343,00	29,64	28,03	99087	93704	0,01	37
					1,61	7,06	5382	23588	0,02	82
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8297,00	23,36	22,08	193818	183198	0,01	74
					1,28	5,56	10620	46118	0,02	160
3.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3895,00	52,40	49,54	204098	192958	0,02	78
					2,86	12,47	11140	48572	0,04	169
4.	Е0101-162-12	Доработка вручную траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м в грунтах 5 группы	м3	464,00	1669,50	--	774648	--	8,78	4074
					1669,50	--	774648	--	--	--
5.	Е01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	165,00	20,00	20,00	3300	3300	--	--
					--	14,00	--	2310	0,29	48
6.	Е010333-А4-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км	т	165,00	77,30	77,30	12754	12755	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	15,46	--	2551	0,32	54
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	100,00	122,18	--	12218	--	0,89	89
					122,18	--	12218	--	--	--
8.	Е0101-166 -1	Подбивка вручную пазух трубы грунтом 1 группы	м3	63,00	122,18	--	7697	--	0,89	56
					122,18	--	7697	--	--	--
9.	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2204,00	18,51	17,50	40796	38570	0,01	15
					1,01	4,41	2226	9712	0,02	34
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2204,00	21,55	4,52	47496	9962	0,11	238
					17,03	--	37534	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	19945,00	6,48	6,48	129244	129244	--	--
					--	2,10	--	41957	0,01	161
12.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	19945,00	3,20	3,20	63824	63824	--	--
					--	1,04	--	20718	0,00	79
13.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	19945,00	18,22	18,22	363398	363398	--	--
					--	6,33	--	126275	0,02	413
14.	Е0101-27-1	Обсыбка местным грунтом траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	110,00	5,55	5,55	611	611	--	--
					--	1,80	--	198	0,01	1
15.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	110,00	3,11	3,11	342	342	--	--
					--	1,01	--	111	0,00	0
16.	Е0101-85-2	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	460,00	12,34	12,34	5676	5676	--	--
					--	3,50	--	1609	0,01	6
17.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32,13	29,64	28,03	952	901	0,01	0
					1,61	7,06	52	227	0,02	1
18.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	79,50	23,36	22,08	1857	1755	0,01	1
					1,28	5,56	102	442	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,20	52,40	49,54	1844	1744	0,02	1
					2,86	12,47	101	439	0,04	2
20.	Е0101-162-12	Доработка грунта 5р группы вручную	м3	6,17	1669,50	--	10301	--	8,78	54
					1669,50	--	10301	--	--	--
21.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	127,00	6,48	6,48	823	823	--	--
					--	2,10	--	267	0,01	1
22.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	127,00	3,20	3,20	406	406	--	--
					--	1,04	--	132	0,00	1
23.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	127,00	21,55	4,52	2737	574	0,11	14
					17,03	--	2163	--	--	--
24.	Е0101-85-2	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	26,00	12,34	12,34	321	321	--	--
					--	3,50	--	91	0,01	0
25.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	25,00	20,27	--	507	--	0,13	3
					20,27	--	507	--	--	--
26.	Е0101-162-10	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	38,00	976,50	--	37107	--	5,23	199
					976,50	--	37107	--	--	--
27.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	12,00	190,58	--	2287	--	1,38	17
					190,58	--	2287	--	--	--
28.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	12,00	25,65	5,38	308	65	0,13	2
					20,27	--	243	--	--	--
29.	Е0101-12-10	Обратная засыпка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,00	38,59	36,49	1003	949	0,01	0
					2,10	9,19	55	239	0,03	1
30.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм	км	0,01	70074,97	10674,97	771	117	270,00	3
					48825,00	4032,00	537	44	19,69	0
31.	С12021-41	Стоимость балки и защитной разрезной трубы	т	0,10	147100,00	--	14382	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-7	Установка деталей ползунка	1т	0,05	93997,62	304,24	4941	16	198,00	10
					33075,00	114,75	1738	6	0,56	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Наружные сети водопровода. Земляные работы								2039627
		Раздел: Водопровод								
34.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	1,06	58881,69	25695,31	62591	27314	194,00	206
					33075,00	6813,45	35159	7243	26,38	28
35.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	2,76	96708,90	47796,27	266530	131727	286,00	788
					48375,00	12572,33	133322	34649	49,07	135
36.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	70153,47	10674,97	3367	512	270,00	13
					48825,00	4032,00	2344	194	19,69	1
37.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 114 мм	км	0,05	8287,75	--	398	--	51,50	2
					8032,50	--	386	--	--	--
38.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 114 мм	км	0,05	228855,64	23876,89	10985	1146	161,00	8
					27900,00	9020,25	1339	433	44,05	2
39.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	154891,68	66009,80	8209	3499	376,00	20
					70200,00	24936,75	3721	1322	121,79	6
40.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 219 мм	км	0,05	10651,88	--	565	--	61,80	3
					9630,00	--	510	--	--	--
41.	Е0122-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	км	0,05	448475,91	57818,03	23769	3064	203,00	11
					35325,00	21840,75	1872	1158	106,67	6
42.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм	км	0,04	62566,88	6788,50	2628	285	253,00	11
					45675,00	2565,00	1918	108	12,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,04	8097,13	--	340	--	51,50	2
					8032,50	--	337	--	--	--
44.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 57 мм	км	0,04	146078,62	23407,87	6135	983	159,00	7
					27900,00	8842,50	1172	371	43,19	2
45.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	км	0,03	204666,79	85907,16	5117	2148	504,00	13
					95850,00	32451,75	2396	811	158,50	4
46.	Е0122-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	км	0,03	651524,51	75373,88	16288	1884	263,00	7
					45900,00	28473,75	1148	712	139,06	3
47.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	28,00	300,57	225,64	8416	6318	0,41	12
					69,53	58,98	1947	1651	0,23	6
48.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,36	247994,13	49389,75	88938	17713	312,70	112
					62775,00	18657,00	22513	6691	91,12	33
49.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 325 мм	т	0,04	204796,82	39324,82	7778	1494	147,70	6
					30375,00	14854,50	1154	564	72,55	3
50.	Е0122-16-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100-325 мм	км	0,17	35504,92	7279,94	5965	1223	60,20	10
					10957,50	2749,50	1841	462	13,43	2
51.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
52.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	шт	10,00	411,46	17,71	4115	177	1,40	14
					231,75	6,75	2318	68	0,03	0
53.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	5,00	1230,66	466,78	6153	2334	3,04	15
					513,00	175,50	2565	878	0,86	4
54.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод								529245
		Раздел: Колодец ж/бетонный д.1500 мм. (2 шт.)								
55.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,92	25580,84	1879,87	74696	5489	8,86	26
					1435,50	538,43	4192	1572	2,06	6
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	991	3	198,00	2
					33075,00	114,75	349	1	0,56	0
57.	Е0106-11-7	Установка стальных элементов для повышения сейсмостойкости	1т	0,06	93997,62	304,24	5279	17	198,00	11
					33075,00	114,75	1857	6	0,56	0
58.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,40	36,09	0,09	87	--	0,02	0
					4,39	0,05	11	--	0,00	0
59.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	2,40	16,92	0,02	41	--	0,02	0
					4,14	--	10	--	--	--
60.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	1,10	8378,77	66,01	9217	73	1,35	1
					195,75	24,93	215	27	0,12	0
		Итого по разделу: Колодец ж/бетонный д.1500 мм. (2 шт.)								90310
		Раздел: Колодец ж/бетонный д.2000 мм. (3 шт.)								
61.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,69	25580,84	1879,87	171136	12576	8,86	59
					1435,50	538,43	9603	3602	2,06	14
62.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1486	5	198,00	3
					33075,00	114,75	523	2	0,56	0
63.	Е0106-11-7	Установка стальных элементов для повышения сейсмостойкости	1т	0,08	93997,62	304,24	7918	26	198,00	17
					33075,00	114,75	2786	10	0,56	0
64.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,60	36,09	0,09	130	--	0,02	0
					4,39	0,05	16	--	0,00	0
65.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком	м2	3,60	16,92	0,02	61	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХС-76			4,14	--	15	--	--	--
66.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	1,65	8378,77	66,01	13825	109	1,35	2
					195,75	24,93	323	41	0,12	0
		Итого по разделу: Колодец ж/бетонный д.2000 мм. (3 шт.)								194556
		Раздел: Колодец с хлор-сатуратором д.2000 мм. (2 шт.)								
67.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	78,00	38,59	36,49	3010	2847	0,01	1
					2,10	9,19	164	717	0,03	2
68.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	64,00	7,57	7,57	484	485	--	--
					--	2,46	--	157	0,01	1
69.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	64,00	25,65	5,38	1642	344	0,13	8
					20,27	--	1297	--	--	--
70.	Е0101-24-3	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59	м3	12,00	10,93	10,93	131	131	--	--
					--	3,55	--	43	0,01	0
71.	Е0101-145-7	Планировка площадей из грунтов 4 группы ручным способом	м2	20,00	32,63	--	653	--	0,21	4
					32,63	--	653	--	--	--
72.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,46	25580,84	1879,87	114091	8384	8,86	40
					1435,50	538,43	6402	2401	2,06	9
73.	Е0122-37-3	Установка хлор-сатуратора	шт	2,00	575,87	36,99	1152	74	1,82	4
					288,00	13,50	576	27	0,07	0
74.	С	Хлор-сатуратор ХС-100-10	комплект	2,00	59361,00	--	118722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	858,64	1,57	3435	6	0,23	1
					40,45	--	162	--	--	--
76.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43	21,43	626	86	0,60	2
					126,00	--	504	--	--	--
78.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,07	247994,13	49389,75	17801	3545	312,70	22
					62775,00	18657,00	4506	1339	91,12	7
79.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,08	36,09	0,09	39	--	0,02	0
					4,39	0,05	5	--	0,00	0
80.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	1,08	16,92	0,02	18	--	0,02	0
					4,14	--	4	--	--	--
81.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	3211	10	198,00	7
					33075,00	114,75	1130	4	0,56	0
82.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,40	21,80	0,05	31	--	0,03	0
					5,81	0,02	8	--	0,00	0
83.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,40	20,35	0,02	28	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
84.	Е0122-8-3	Установка стальных вентиляционной труб диам. 100 мм	км	0,00	70153,47	10674,97	295	45	270,00	1
					48825,00	4032,00	205	17	19,69	0
85.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2,00	896,88	5,38	1794	11	0,38	1
					60,75	2,25	122	4	0,01	0
86.	Е0146-33-1	Заделка бетоном отверстий под трубу	м3	0,72	22096,83	208,73	15910	150	55,16	40
					8230,50	78,75	5926	57	0,39	0
87.	С11011-45-7	Пакля пропитанная	кг	0,04	195,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	1,10	8378,77	66,01	9217	73	1,35	1
					195,75	24,93	215	27	0,12	0

Итого по разделу: Колодец с хлор-сатуратором д.2000 мм. (2 шт.) 293118

Раздел: Выгреб 4,5 м3 (1шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	208,60	26,50	25,45	5528	5309	0,01	2
					1,05	8,46	219	1765	0,03	7
90.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,40	389,25	--	2491	--	2,48	16
					389,25	--	2491	--	--	--
91.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	201,00	7,57	7,57	1522	1522	--	--
					--	2,46	--	494	0,01	2
92.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	201,00	25,65	5,38	5156	1081	0,13	26
					20,27	--	4074	--	--	--
93.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	60,30	167,18	--	10081	--	1,21	73
					167,18	--	10081	--	--	--
94.	Е0101-24-3	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59	м3	14,00	10,93	10,93	153	153	--	--
					--	3,55	--	50	0,01	0
95.	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	10,00	25,65	--	256	--	0,16	2
					25,65	--	256	--	--	--
96.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,90	25580,84	1879,87	74287	5459	8,86	26
					1435,50	538,43	4169	1564	2,06	6
97.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	7940,17	66,01	4367	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
98.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	2,72	129,00	--	351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0110-5-1	Установка крышки деревянной	м3	0,00	22951,16	316,57	87	1	22,50	0
					3487,50	119,25	13	--	0,58	0
101.	Е0106-11-7	Установка ручки	1т	0,00	93997,62	304,24	11	--	198,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	4	--	0,56	0
102.	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	0,26	1138,28	2,78	290	1	0,94	0
					141,75	1,06	36	--	0,01	0
103.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,01	8390,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	м2	0,26	186,45	0,80	48	--	0,06	0
					9,25	0,32	2	--	0,00	0
105.	Е0122-3-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	км	0,00	51382,07	1984,82	103	4	270,00	1
					45900,00	749,25	92	1	3,66	0
106.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	2,00	193,00	--	386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	896,72	5,38	897	5	0,38	0
					60,60	2,25	61	2	0,01	0
108.	Е0115-61-1	Штукатурка стен и днища цементно-известковым раствором с добавлением азотнокислого кальция	м2	10,00	229,59	3,39	2296	34	0,65	7
					117,00	0,72	1170	7	0,05	1

Итого по разделу: Выгреб 4,5 м3 (1шт.) 116464

Раздел: Локальная смета 2-2-2. Насосная станция 1-го подъема (А). Технологическое оборудование. Насосная станция

109.	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды д.80 мм.	шт	1,00	18500,00	--	18500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С130902-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	5889,00	--	11778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	11628,00	--	11628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские	шт.	2,00	202,00	--	404	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-2-2. Насосная станция 1-го подъема (А). Технологическое оборудование. Насосная станция								42310
		Раздел: локальная смета 2-3-2. Насосная станция 1-го подъема (Б). Технологическое оборудование. Насосная станция								
113.	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды д.80 мм.	шт	1,00	18500,00	--	18500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С130902-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	5889,00	--	11778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	11628,00	--	11628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: локальная смета 2-3-2. Насосная станция 1-го подъема (Б). Технологическое оборудование. Насосная станция								41906
		Раздел: Локальная смета 3-1-1. Общестроительные работы АС. Установка мобильного здания								
116.	С	Здание проходной мобильное	комплект	1,00	411811,00	--	411811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 3-1-1. Общестроительные работы АС. Установка мобильного здания								411811
		ИТОГО:					3759349	1355216		6635
							1200187	396907		1505
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1791670		
		На сантехнические работы						794		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1792464		
		Итого с накладными						5551813		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						308400		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5860213		
		Итого с временными, 3,1 %						6029113		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						6145391		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6167860		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6224033		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						15917032,48		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						318340,65		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16235373,13		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1948244,78		
		Итого с НДС						18183617,91		
		Сумма скидки конкурса, 5,262024 %						-956826,34		
		Итого с учетом скидки конкурса						17226791,57		

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик: