Объект: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр Жетысу, дом 55 кв.7
РНН 090400012577
БИН 960340000910
БИК SABRKZKA
ИИК KZ41914398914BC19147
в ДБ АО "Сбербанк"
Договор №34 от 7 июля 2015г. и Дополнительное соглашение №1 от 07.октября 2015г.

АКТ КС-3

Выполненных работ за октябрь 2015 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Един. Изм.	Стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц 2015
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области	объект	96 719 713,00		23 915 913,90					
1	Август 2015 г.			62 492 921,43		18 747 876,43	5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	43 745 045,00
2	Октябрь 2015 г.			79 719 713,00		5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	17 226 791,57	12 058 754,10
3	Октябрь 2015 г.			90 212 829,88		0,00	0,00	79 719 713,00	10 493 116,88	10 493 116,88
4	Октябрь 2015 г.			91 501 829,88		0,00	0,00	90 212 829,88	1 289 000,00	1 289 000,00
	Итого									**1 289 000,00**

Сумма требуемая к перечислению: 1 289 000 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асатай" **Елубаев Б.Х.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор подряда на строительно-монтажные работы №34 от 7 июля 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

Наименование обьекта: Бурение скважин

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Буровые работы								
1.	Е0104-9-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	1,00	1425,30	1177,75	1425	1178	1,34	1
					228,55	216,71	229	217	0,89	1
2.	Е0104-9-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. 295 мм	м	14,76955	21779,36	17915,41	321671	264603	19,92	294
					3566,70	2180,62	52679	32207	7,67	113
		Итого по разделу: Буровые работы								323097
	ИТОГО:						323096	265781		296
							52908	32424		114

Накладные расходы :

На общестроительные работы	88744
	88744
Всего накладных расходов:	411841
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24710
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	436551
Итого с временными, 3,1 %	450084
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	459401
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	461201
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	465702
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1190997
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23820
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1214817
Налог на добавленную стоимость, 12 %	145778
Итого с НДС	1360595
Сумма скидки конкурса, 5,262024 %	-71595
Итого с учетом скидки конкурса	1289000

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик: