N 3/1

Объект: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр Жетысу, дом 55 кв.7
РНН 090400012577
БИН 960340000910
БИК SABRKZKA
ИИК KZ41914398914BC19147
в ДБ АО "Сбербанк"
Договор №34 от 7 июля 2015г. и Дополнительное соглашение №1 от 07.октября 2015г.

АКТ КС-3

Выполненных работ за ноябрь 2015 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Един. Изм.	Стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц 2015
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области	объект	96 719 713,00		23 915 913,90					
1	Август 2015 г.			62 492 921,43		18 747 876,43	5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	43 745 045,00
2	Октябрь 2015 г.			79 719 713,00		5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	17 226 791,57	12 058 754,10
3	Октябрь 2015 г.			90 212 829,88		0,00	0,00	79 719 713,00	10 493 116,88	10 493 116,88
4	Октябрь 2015 г.			91 501 829,88		0,00	0,00	90 212 829,88	1 289 000,00	1 289 000,00
5	Ноябрь 2015 г.			96 718 829,88		0,00	0,00	91 501 829,88	5 217 000,00	5 217 000,00
	Итого									**5 217 000,00**

Сумма требуемая к перечислению: 5 217 000 (Пять миллионов двести семнадцать тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района" _____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асатай" _____ **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор подряда на строительно-монтажные работы №34 от 7 июля 2015г. и Дополнительное соглашение №1 от 07.октября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

Наименование обьекта: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы АС. Земляные работы										
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,00	23,36	22,08	1121	1060	0,01	0		
					1,28	5,56	61	267	0,02	1		
2.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	46,00	6,48	6,48	298	298	--	--		
					--	2,10	--	97	0,01	0		
3.	Е0101-166-2	Разравнивание грунта вручную	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2		
					134,10	--	268	--	--	--		
		Итого по разделу: Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы АС. Земляные работы								1687		
		Раздел: Устройство насосной из ж/бетонных колец д.2000 мм										
4.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д. 2000 мм в сухих грунтах	м3	2,29	27203,24	1879,87	62295	4305	8,86	20		
					1435,50	538,43	3287	1233	2,06	5		
5.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ	комплек	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3634-99	т		--	--	--	--	--	--
6.	С12021-41	Стоимость стремянки	т	0,02	147100,00	--	2512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0106-11-7	Установка соединительных элементов для повышения сейсмостойкости	1т	0,04	93997,62	304,24	4031	13	198,00	8
					33075,00	114,75	1418	5	0,56	0
8.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм для ввода кабеля	км	0,00	386935,89	1984,82	387	2	270,00	0
					45900,00	749,25	46	1	3,66	0
9.	С11011-45-7	Пакля пропитанная	кг	2,00	195,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0110-5-1	Устройство деревянной крышки	м3	0,00	22951,16	316,57	87	1	22,50	0
					3487,50	119,25	13	--	0,58	0
11.	Е0106-11-7	Установка ручки	1т	0,00	93997,62	304,24	11	--	198,00	0
					33075,00	114,75	4	--	0,56	0
12.	Е0110-28-11	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву	м2	0,26	982,74	2,26	251	1	1,22	0
					183,38	0,86	47	--	0,00	0
13.	С11031-10-4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,00	8390,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянных заполнений	м2	0,23	131,98	0,55	30	--	0,04	0
					6,48	0,20	1	--	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство насосной из ж/бетонных колец д.2000 мм								78074
		Раздел: Локальная смета 2-2-2. Технологическое оборудование. Насосная станция								
15.	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1,00	721,10	68,60	721	69	1,98	2
					342,00	24,75	342	25	0,13	0
16.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,64	1,57	859	2	0,23	0
					40,45	--	40	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных д. 50 мм.	шт	1,00	13378,84	17,71	13379	18	1,62	2
					272,25	6,75	272	7	0,03	0
18.	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
19.	Е0116-15-3	Установка задвижек, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
20.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
21.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	20,00	156,43	21,43	3129	429	0,60	12
					126,00	--	2520	--	--	--
22.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм	км	0,00	70153,47	10674,97	168	26	270,00	1
					48825,00	4032,00	117	10	19,69	0
23.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	км	0,00	204666,79	85907,16	41	17	504,00	0
					95850,00	32451,75	19	6	158,50	0
24.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	1910	380	312,70	2
					62775,00	18657,00	483	144	91,12	1
25.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей ст. фасонных частей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,80	36,09	0,09	65	--	0,02	0
					4,39	0,05	8	--	0,00	0
26.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей фасонных частей лаком ХС-76	м2	1,80	16,92	0,02	30	--	0,02	0
					4,14	--	7	--	--	--
27.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	1,00	16,92	0,02	17	--	0,02	0
					4,14	--	4	--	--	--
28.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,00	131911,89	1984,82	198	3	270,00	0
					45900,00	749,25	69	1	3,66	0
29.	Е0120-18-1	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	896,88	5,38	897	5	0,38	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Локальная смета 2-2-2. Технологическое оборудование. Насосная станция								23400
		Раздел: Оголовок								
30.	Е0122-33-5	Устройство оголовка	т	0,11	247994,13	49389,75	28435	5663	312,70	36
					62775,00	18657,00	7198	2139	91,12	10
31.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,64	1,57	859	2	0,23	0
					40,45	--	40	--	--	--
32.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	1,00	74,06	9,93	74	10	0,32	0
					63,00	--	63	--	--	--
33.	Е0106-11-1	Установка болтов, шайб, гаек, сальников	1т	0,00	201957,31	536,06	509	1	289,00	1
					47475,00	202,50	120	1	0,99	0
		Итого по разделу: Оголовок								29877
		Раздел: Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы АС. Земляные работы								
34.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,00	23,36	22,08	1121	1060	0,01	0
					1,28	5,56	61	267	0,02	1
35.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	46,00	6,48	6,48	298	298	--	--
					--	2,10	--	97	0,01	0
36.	Е0101-166-2	Разравнивание грунта вручную	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2
					134,10	--	268	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы АС. Земляные работы								1687
		Раздел: Устройство насосной из ж/бетонных колец д.2000 мм								
37.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д. 2000 мм в сухих грунтах	м3	2,29	27203,24	1879,87	62295	4305	8,86	20
					1435,50	538,43	3287	1233	2,06	5
38.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3634-99	т		--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
39.	С12021-41	Стоимость стремянки	т	0,02	147100,00	--	2512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-11-7	Установка соединительных элементов для повышения сейсмостойкости	1т	0,04	93997,62	304,24	4031	13	198,00	8
					33075,00	114,75	1418	5	0,56	0
41.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм для ввода кабеля	км	0,00	386935,89	1984,82	387	2	270,00	0
					45900,00	749,25	46	1	3,66	0
42.	С11011-45-7	Пакля пропитанная	кг	2,00	195,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0110-5-1	Устройство деревянной крышки	м3	0,00	22951,16	316,57	87	1	22,50	0
					3487,50	119,25	13	--	0,58	0
44.	Е0106-11-7	Установка ручки	1т	0,00	93997,62	304,24	11	--	198,00	0
					33075,00	114,75	4	--	0,56	0
45.	Е0110-28-11	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву	м2	0,26	982,74	2,26	251	1	1,22	0
					183,38	0,86	47	--	0,00	0
46.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,00	8390,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянных заполнений	м2	0,23	131,98	0,55	30	--	0,04	0
					6,48	0,20	1	--	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство насосной из ж/бетонных колец д.2000 мм								78074
		Раздел: Локальная смета 2-3-2. Технологическое оборудование ТХ. Насосная станция								
48.	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1,00	721,10	68,60	721	69	1,98	2
					342,00	24,75	342	25	0,13	0
49.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,64	1,57	859	2	0,23	0
					40,45	--	40	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных д. 50 мм.	шт	1,00	13378,84	17,71	13379	18	1,62	2
					272,25	6,75	272	7	0,03	0
51.	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
52.	Е0116-15-3	Установка задвижек, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
53.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
54.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	20,00	156,43	21,43	3129	429	0,60	12
					126,00	--	2520	--	--	--
55.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм	км	0,00	70153,47	10674,97	168	26	270,00	1
					48825,00	4032,00	117	10	19,69	0
56.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	км	0,00	204666,79	85907,16	41	17	504,00	0
					95850,00	32451,75	19	6	158,50	0
57.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	1910	380	312,70	2
					62775,00	18657,00	483	144	91,12	1
58.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей ст. фасонных частей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,80	36,09	0,09	65	--	0,02	0
					4,39	0,05	8	--	0,00	0
59.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей фасонных частей лаком ХС-76	м2	1,80	16,92	0,02	30	--	0,02	0
					4,14	--	7	--	--	--
60.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	1,00	16,92	0,02	17	--	0,02	0
					4,14	--	4	--	--	--
61.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,00	131911,89	1984,82	198	3	270,00	0
					45900,00	749,25	69	1	3,66	0
62.	Е0120-18-1	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	896,88	5,38	897	5	0,38	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Локальная смета 2-3-2. Технологическое оборудование ТХ. Насосная станция								23400
		Раздел: Оголовок								
63.	Е0122-33-5	Устройство оголовка	т	0,11	247994,13	49389,75	28435	5663	312,70	36
					62775,00	18657,00	7198	2139	91,12	10
64.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,64	1,57	859	2	0,23	0
					40,45	--	40	--	--	--
65.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	1,00	74,06	9,93	74	10	0,32	0
					63,00	--	63	--	--	--
66.	Е0106-11-1	Установка болтов, шайб, гаек, сальников	1т	0,00	201957,31	536,06	509	1	289,00	1
					47475,00	202,50	120	1	0,99	0
		Итого по разделу: Оголовок								29877
		Раздел: Локальная смета 2-4-2. Крепление и оборудование скважин (2шт.). Крепление скважин								
67.	Е0104-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	180,50	1092,52	856,98	197200	154685	1,35	244
					234,00	110,74	42237	19989	0,41	73
68.	Е0104-58-1	Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	52,00	578,12	480,92	30062	25008	0,55	29
					97,20	60,06	5054	3123	0,22	11
69.	Е0104-54-2	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или	шт	2,00	113483,44	87158,44	226967	174317	147,00	294
					26325,00	15257,19	52650	30514	53,94	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 400 кг								
70.	С11011-10 14	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	6,00	12300,00 ---	-- ---	73800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	14,10	6450,00 ---	-- ---	90945 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	С143101-1	Вода	м3	42,00	5,00 ---	-- ---	210 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	Е0104-60- 1	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	4,883475	90284,54 --- 11272,50	79012,04 --- 13583,94	440902 --- 55049	385853 --- 66337	57,30 --- 48,14	280 --- 235
		Итого по разделу: Локальная смета 2-4-2. Крепление и оборудование скважин (2шт.). Крепление скважин								1060086

ИТОГО: 1326162 764850 1036
190170 127969 463

Накладные расходы :

На общестроительные работы	336769
На сантехнические работы	3922
Всего накладных расходов:	340692
Итого с накладными	1666853

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100011
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1766864
Итого с временными, 3,1 %	1821637
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1859345
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1866632
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1884848,65
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4820349,64
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	96406,99
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4916756,63
Налог на добавленную стоимость, 12 %	590010,80
Итого с НДС	5506767,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сумма скидки конкурса, 5,262024 %						-289767,42		
		Итого с учетом скидки конкурса						5217000		

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик: