N3/2

Объект: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр Жетысу, дом 55 кв.7
РНН 090400012577
БИН 960340000910
БИК SABRKZKA
ИИК KZ419143989l4BC19147
в ДБ АО "Сбербанк"
Договор №34 от 7 июля 2015г. и Дополнительное соглашение №1 от 07.октября 2015г., №2 от 26 ноября 2015 г.

АКТ КС-3

Выполненных работ за ноябрь 2015 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Един. Изм.	Стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц 2015
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области	объект	130 137 662,37		23 915 913,90					
1	Август 2015 г.			62 492 921,43		18 747 876,43	5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	43 745 045,00
2	Октябрь 2015 г.			79 719 713,00		5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	17 226 791,57	12 058 754,10
3	Октябрь 2015 г.			90 212 829,88		0,00	0,00	79 719 713,00	10 493 116,88	10 493 116,88
4	Октябрь 2015 г.			91 501 829,88		0,00	0,00	90 212 829,88	1 289 000,00	1 289 000,00
5	Ноябрь 2015 г.			96 718 829,88		0,00	0,00	91 501 829,88	5 217 000,00	5 217 000,00
6	Ноябрь 2015 г.			123 630 779,25		0,00	0,00	96 718 829,88	26 911 949,37	26 911 949,37
	Итого									**26 911 949,37**

Сумма требуемая к перечислению: 26 911 949 (Двадцать шесть миллионов девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот сорок девять) тенге 37 тиын

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района _____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асатай" **Елубаев Б.Х.**

«АСАТАЙ»

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор подряда на строительно-монтажные работы №34 от 7 июля 2015г. и Доп. соглашение №1 от 07.октября 2015г., №2 от 26 ноября 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

Наименование обьекта: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Локальная смета 2-4-2. Крепление и оборудование скважин (2шт.) Крепление скважин									
1.	E0104-60-1 Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	1,83	90284,54 11272,50	79012,04 13583,94	165090 20612	144478 24839	57,30 48,14	105 88
2.	E0104-60-1 Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	4,00	90284,54 11272,50	79012,04 13583,94	361138 45090	316048 54336	57,30 48,14	229 193
3.	E0104-61-1 Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	сутки	2,00	44725,96 8145,00	36580,96 7446,53	89452 16290	73162 14893	42,00 33,11	84 66
4.	E0106-1-13 Устройство бетонных подушек вокруг устья скважин	м3	2,00	9818,46 771,75	95,97 36,25	19637 1544	192 72	4,90 0,18	10 0
	Итого по разделу: Локальная смета 2-4-2. Крепление и оборудование скважин (2шт.) Крепление скважин								635317
	Раздел: Оборудования								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Ц0107-246 -1	Насос артезианский с электродвигателем над скважиной	шт	2,00	58153,00	11360,00	116306	22720	39,00	78
					7223,00	2564,97	14446	5130	14,88	30
6.	С131001-38	Насос скважинный погружной, модель KSP-6N152-B8-7.5, 18м3/ч, Н 83м	шт.	2,00	261751,00	--	523502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0104-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	140,00	603,38	470,63	84473	65888	0,75	105
					132,75	60,31	18585	8443	0,22	31
8.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	240,00	38,10	3,20	9144	768	0,15	36
					28,80	0,70	6912	168	0,00	1
9.	Ц0108-161 -1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	шт	20,00	144,00	--	2880	--	--	--
					74,30	--	1486	--	--	--
10.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления погружными насосами	шкаф	2,00	3089,00	497,00	6178	994	13,00	26
					2273,00	110,00	4546	220	0,64	1
11.	75-6-163	Шкаф управления, модель ШУ 2ПН 0007-004/380, для повысительной насосной станции на 2 насоса, N 0,75 кВт, номинальный ток 4,2 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	2,00	131403,00	--	262806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	1счетчик	2,00	2404,77	100,89	4810	202	2,65	5
					459,00	38,25	918	77	0,18	0
13.	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные МТК	шт	2,00	21700,00	--	43400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0122-134 -5	Устройство измерения уровня воды с уровнемером	компл	2,00	19779,62	7125,62	39559	14251	69,00	138
					12465,00	1743,75	24930	3488	10,11	20
15.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	585,99	36,99	1172	74	1,93	4
					317,25	13,50	634	27	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Оборудования								1094230
		Раздел: Локальная смета 3-1-1. Общестроительные работы АС. Земляные работы								
16.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	3,42	294,75	--	1008	--	1,89	6
					294,75	--	1008	--	--	--
17.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,42	134,10	--	56	--	0,97	0
					134,10	--	56	--	--	--
18.	Е0101-166-2	Разравнивание грунта вручную	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 3-1-1. Общестроительные работы АС. Земляные работы								1467
		Раздел: Фундаменты и отмостка								
19.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,62	1966,77	100,89	1219	63	0,85	1
					123,75	38,25	77	24	0,18	0
20.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	2,35	8884,09	311,32	20878	732	2,82	7
					441,00	117,61	1036	276	0,57	1
21.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов за два раза	м2	10,14	177,74	4,19	1802	42	0,38	4
					58,05	1,58	589	16	0,01	0
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	12,32	245,44	3,82	3024	47	0,21	3
					37,35	1,44	460	18	0,01	0
23.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,94	6569,36	261,86	6175	246	3,44	3
					499,50	99,00	470	93	0,48	0
24.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,55	2530,27	100,89	3922	156	0,85	1
					123,75	38,25	192	59	0,18	0
25.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,77	8062,00	66,01	6208	51	1,35	1
					195,75	24,93	151	19	0,12	0
		Итого по разделу: Фундаменты и отмостка								43228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крыльцо								
26.	Е0106-1-15	Устройство бетонного крыльца	м3	0,54	8011,43	100,65	4326	54	0,97	1
					146,25	38,03	79	21	0,19	0
27.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов крыльца битумом	м2	0,96	245,44	3,82	236	4	0,21	0
					37,35	1,44	36	1	0,01	0
29.	Е0109-53-2	Монтаж решетки для чистки обуви	т	0,02	9850,48	1162,95	161	19	46,60	1
					7357,50	108,00	120	2	0,53	0
30.	С12021-268	Стоимость решетки для чистки обуви	т	0,02	134000,00	--	2187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо								7012
		Раздел: Навес								
31.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,10	9818,46	95,97	943	9	4,90	0
					771,75	36,25	74	3	0,18	0
32.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб	т	0,04	4646,85	2285,57	177	87	9,35	0
					1579,50	617,13	60	24	2,34	0
33.	С12021-41	Стоимость стоек	т	0,04	147100,00	--	5613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса из уголка	т	0,03	13864,97	4022,39	366	106	56,50	1
					9090,00	1071,86	240	28	3,81	0
35.	С12021-41	Стоимость каркаса	т	0,03	147100,00	--	3882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2,50	1487,07	8,20	3718	20	1,71	4
					272,95	3,08	682	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	2,50	700,70	5,48	1752	14	0,53	1
					84,15	2,07	210	5	0,01	0
38.	Е0111-11-3	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	м2	25,00	268,66	13,43	6717	336	0,37	9
					52,65	5,04	1316	126	0,02	1
39.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	400,00	41,23	0,67	16492	268	0,00	2
					0,63	0,25	252	100	0,00	0
40.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска металлических конструкций белилами с добавлением колера	м2	1,90	148,40	0,07	282	--	0,65	1
					108,00	0,02	205	--	0,00	0
41.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	2,50	131,98	0,55	330	1	0,04	0
					6,48	0,20	16	--	0,00	0
42.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	2,50	20,48	0,91	51	2	0,03	0
					4,68	0,34	12	1	0,00	0
		Итого по разделу: Навес								40322
		Раздел: Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения. Заземляющее устройство для опор 10кВ								
43.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	68,00	330,10	24,10	22447	1639	0,70	48
					116,00	2,50	7888	170	0,01	1
44.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	136,00	51,70	2,80	7031	381	0,16	22
					27,50	0,30	3740	41	0,00	0
		Итого по разделу: Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения. Заземляющее устройство для опор 10кВ								29478
		Раздел: Электротехническое оборудование								
45.	Ц0108-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	шт	1,00	8888,00	2116,00	8888	2116	33,00	33
					6075,00	443,01	6075	443	2,57	3
46.	Ц0108-491-3	Установка дизель-генератора	шт	1,00	1407,00	378,00	1407	378	5,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					842,00	135,00	842	135	0,78	1
47.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	24,00	330,10	24,10	7922	578	0,70	17
					116,00	2,50	2784	60	0,01	0
48.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	84,00	51,70	2,80	4343	235	0,16	13
					27,50	0,30	2310	25	0,00	0
49.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	30,00	33,67	32,10	1010	963	0,01	0
					1,57	12,33	47	370	0,05	1
50.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	30,00	6,48	6,48	194	194	--	--
					--	2,10	--	63	0,01	0
51.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,00	21,55	4,52	647	135	0,11	3
					17,03	--	511	--	--	--
		Итого по разделу: Электротехническое оборудование								24411
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ								
52.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6,40	33,67	32,10	215	205	0,01	0
					1,57	12,33	10	79	0,05	0
53.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	13,00	36,70	27,80	477	361	0,06	1
					8,80	6,90	114	90	0,04	1
54.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	13,00	32,40	23,70	421	308	0,06	1
					8,60	5,90	112	77	0,03	0
55.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,10	12200,00	--	1269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0122-3-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	км	0,01	544000,07	1984,82	2720	10	270,00	1
					45900,00	749,25	230	4	3,66	0
57.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	13,00	27,50	4,00	358	52	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 2 кг			19,30	0,70	251	9	0,00	0
58.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	5,00	38,10 28,80	3,20 0,70	191 144	16 4	0,15 0,00	1 0
59.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	7,00	28,80 21,00	3,30 0,60	202 147	23 4	0,13 0,00	1 0
60.	С151601-486	Кабели силовые АВБбШв 4х16	км	0,03	137342,00 --	-- --	3502 --	-- --	-- --	-- --
61.	Ц0108-158 -6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	2,00	137,90 76,50	-- --	276 153	-- --	-- --	-- --
62.	С151610-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х25-50	комплект	2,00	3570,00 --	-- --	7140 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,40	6,48 --	6,48 2,10	41 --	41 13	-- 0,01	-- 0
64.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,40	21,55 17,03	4,52 --	138 109	29 --	0,11 --	1 --
65.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,00	229549,88 27450,00	-- --	230 27	-- --	175,00 --	0 --
66.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	7520,00 --	-- --	226 --	-- --	-- --	-- --
67.	С11011-155	Уплотнительный состав УС-65	кг	2,00	141,00 --	-- --	282 --	-- --	-- --	-- --
68.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00	736700,00 --	-- --	737 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов	м3	0,50	2780,82	274,19	1390	137	6,93	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глиной			994,50	103,50	497	52	0,50	0
70.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	8,82	33,67 1,57	32,10 12,33	297 14	283 109	0,01 0,05	0 0
71.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	18,00	36,70 8,80	27,80 6,90	661 158	500 124	0,06 0,04	1 1
72.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	18,00	11,20 3,30	7,90 2,00	202 59	142 36	0,02 0,01	0 0
73.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	18,00	32,40 8,60	23,70 5,90	583 155	427 106	0,06 0,03	1 1
74.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	18,00	18,80 4,50	14,20 3,50	338 81	256 63	0,03 0,02	1 0
75.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,22	12200,00 --	-- --	2635 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0122-3-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	км	0,01	544000,07 45900,00	1984,82 749,25	5440 459	20 7	270,00 3,66	3 0
77.	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	36,00	27,50 19,30	4,00 0,70	990 695	144 25	0,12 0,00	4 0
78.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	20,00	38,10 28,80	3,20 0,70	762 576	64 14	0,15 0,00	3 0
79.	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	4,00	28,80 21,00	3,30 0,60	115 84	13 2	0,13 0,00	1 0
80.	С151601-486	Кабели силовые АВБбШв 4х16	км	0,03	137342,00 --	-- --	4203 --	-- --	-- --	-- --
81.	С151603-4	Кабели контрольные КВВГЭ 5х1,5	км	0,03	84746,00	--	2593	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	ГОСТ 1508-78								
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	2,00	137,90	--	276	--	--	--
					76,50	--	153	--	--	--
83.	С151610-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х25-50	комплект	2,00	3570,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,82	6,48	6,48	57	57	--	--
					--	2,10	--	19	0,01	0
85.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,82	21,55	4,52	190	40	0,11	1
					17,03	--	150	--	--	--
86.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,00	229549,88	--	230	--	175,00	0
					27450,00	--	27	--	--	--
87.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	7520,00	--	226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11011-155	Замазка уплотнительная У-20А	кг	2,00	141,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00	736700,00	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	0,50	2780,82	274,19	1390	137	6,93	3
					994,50	103,50	497	52	0,50	0
91.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	49,50	33,67	32,10	1667	1589	0,01	1
					1,57	12,33	78	610	0,05	2
92.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	101,00	36,70	27,80	3707	2808	0,06	6
					8,80	6,90	889	697	0,04	4
93.	Ц0108-142	На каждый последующий кабель	м	202,00	11,20	7,90	2262	1596	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	добавлять к расц. 8-142-1			3,30	2,00	667	404	0,01	2
94.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	101,00	32,40 8,60	23,70 5,90	3272 869	2394 596	0,06 0,03	6 3
95.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	202,00	18,80 4,50	14,20 3,50	3798 909	2868 707	0,03 0,02	6 4
96.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	1,21	12200,00 --	-- --	14786 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0122-3-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	км	0,04	544000,07 45900,00	1984,82 749,25	21760 1836	79 30	270,00 3,66	11 0
98.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	303,00	27,50 19,30	4,00 0,70	8333 5848	1212 212	0,12 0,00	36 1
99.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	120,00	38,10 28,80	3,20 0,70	4572 3456	384 84	0,15 0,00	18 0
100.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	786,00	28,80 21,00	3,30 0,60	22637 16506	2594 472	0,13 0,00	102 3
101.	С151601-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6	км	0,20	90197,00 --	-- --	18400 --	-- --	-- --	-- --
102.	С	Кабель ВПВ- 1х6	шт	617,10	56,00 --	-- --	34558 --	-- --	-- --	-- --
103.	С	Кабель ВПВ- 1х2,5	шт	412,08	24,00 --	-- --	9890 --	-- --	-- --	-- --
104.	Ц0108-158 -6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	4,00	137,90 76,50	-- --	552 306	-- --	-- --	-- --
105.	С151610-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми	комплект	4,00	3570,00	--	14280	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50			--	--	--	--	--	--
106.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	49,50	6,48	6,48	321	321	--	--
					--	2,10	--	104	0,01	0
107.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	49,50	21,55	4,52	1067	224	0,11	5
					17,03	--	843	--	--	--
108.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,00	229549,88	--	460	--	175,00	0
					27450,00	--	55	--	--	--
109.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	7520,00	--	451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С11011-155	Замазка уплотнительная У-20А	кг	4,00	141,00	--	564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00	736700,00	--	1473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	1,00	2780,82	274,19	2781	274	6,93	7
					994,50	103,50	994	103	0,50	1
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,4кВ								220749
		Раздел: Наружное освещение								
113.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	173,50	33,67	32,10	5842	5570	0,01	2
					1,57	12,33	272	2138	0,05	9
114.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	354,00	36,70	27,80	12992	9841	0,06	21
					8,80	6,90	3115	2443	0,04	14
115.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	354,00	32,40	23,70	11470	8390	0,06	21
					8,60	5,90	3044	2089	0,03	12
116.	Е0122-3-1	Укладка асбестоцементных труб	км	0,01	544000,07	1984,82	8160	30	270,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 100 мм			45900,00	749,25	688	11	3,66	0
117.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	354,00	27,50 19,30	4,00 0,70	9735 6832	1416 248	0,12 0,00	42 1
118.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	15,00	38,10 28,80	3,20 0,70	572 432	48 10	0,15 0,00	2 0
119.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	11,00	28,80 21,00	3,30 0,60	317 231	36 7	0,13 0,00	1 0
120.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	173,50	6,48 --	6,48 2,10	1124 --	1124 365	-- 0,01	-- 1
121.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	173,50	21,55 17,03	4,52 --	3739 2955	784 --	0,11 --	19 --
122.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	10,00	4796,83 1977,75	1831,40 625,01	47968 19778	18314 6250	12,00 2,34	120 23
123.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,00	7830,00 --	-- --	31320 --	-- --	-- --	-- --
124.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,88	147100,00 --	-- --	128712 --	-- --	-- --	-- --
125.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10 116,00	24,10 2,50	3301 1160	241 25	0,70 0,01	7 0
126.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	10,00	88,90 27,90	3,10 0,30	889 279	31 3	0,16 0,00	2 0
127.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	110,00	34,10 25,00	2,70 0,40	3751 2750	297 44	0,15 0,00	17 0
128.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,11	32123,00	--	3604	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	10,00	1745,38	1411,25	17454	14112	2,01	20
					333,00	239,85	3330	2399	0,81	8
130.	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	шт	10,00	6550,00	--	65500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	10,00	537,00	--	5370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Ц0110-698-1	Коробка протяжная	шт	10,00	92,40	--	924	--	0,50	5
					90,00	--	900	--	--	--
133.	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	10,00	505,00	--	5050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С151804-2363	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,00	177,00	--	5310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	35,70	4,70	0,02	168	1	0,02	1
					3,13	--	112	--	--	--
136.	С11011-301	Краска серебристая БТ-177	кг	11,00	166,00	--	1826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,00	229549,88	--	230	--	175,00	0
					27450,00	--	27	--	--	--
138.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	7520,00	--	226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С11011-155	Уплотнительный состав УС-65	кг	2,00	141,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00	736700,00	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	0,50	2780,82	274,19	1390	137	6,93	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					994,50	103,50	497	52	0,50	0
		Итого по разделу: Наружное освещение								377961
		Раздел: Локальная смета 7-1-1. Благоустройство территории ГП. Демонтажные работы								
142.	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	540,00	450,62	301,23	243335	162662	1,15	621
					149,40	84,76	80676	45770	0,40	214
143.	Е0107-25-3	Демонтаж ворот с бетонными столбами	шт	1,00	2921,03	1934,27	2921	1934	8,53	9
					865,35	548,71	865	549	2,97	3
144.	Е0107-25-7	Демонтаж калиток с бетонными столбами	шт	1,00	2030,62	1436,56	2031	1437	5,31	5
					531,90	395,02	532	395	2,06	2
145.	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	540,00	16,85	--	9099	--	0,07	40
					7,28	--	3931	--	--	--
146.	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м ограды	540,00	14,99	0,04	8095	22	0,02	11
					2,02	0,01	1091	5	0,00	0
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-1. Благоустройство территории ГП. Демонтажные работы								265480
		Раздел: Ограждение резервуара								
147.	Е0107-24-6	Установка металлических оград по металлическим столбам с цоколем из панелей профнастила высотой до 2 м	м	384,00	1122,93	452,41	431205	173724	2,26	868
					391,50	122,96	150336	47217	0,44	170
148.	Е0106-11-7	Установка МС-15 и накладок	1т	0,89	93997,62	304,24	83620	271	198,00	176
					33075,00	114,75	29424	102	0,56	0
149.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
150.	Е0109-47-1ИЗМ.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	м2	15,20	55,95	2,99	850	45	0,30	5
					48,83	0,97	742	15	0,00	0
151.	Е0107-25-	Устройство калиток с установкой	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	столбов металлических			1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
152.	Е0109-47-1ИЗМ.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	м2	3,80	55,95	2,99	213	11	0,30	1
					48,83	0,97	186	4	0,00	0
153.	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	384,00	31,27	--	12008	--	0,07	28
					12,13	--	4658	--	--	--
154.	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м ограды	384,00	29,27	0,05	11240	19	0,02	8
					3,36	0,02	1290	8	0,00	0
155.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	325,95	21,80	0,05	7106	16	0,03	10
					5,81	0,02	1894	7	0,00	0
156.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за два раза	1м2	651,90	67,13	0,12	43762	78	0,01	9
					2,77	0,05	1806	33	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение резервуара								596169
		Раздел: Ограждение ЗСО								
157.	Е0107-24-6	Установка металлических оград по металлическим столбам с цоколем из панелей профнастила высотой до 2 м	м	416,00	1122,93	452,41	467139	188201	2,26	940
					391,50	122,96	162864	51151	0,44	184
158.	Е0106-11-7	Установка МС-15 и накладок	1т	0,94	93997,62	304,24	88550	287	198,00	187
					33075,00	114,75	31158	108	0,56	1
159.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
160.	Е0109-47-1ИЗМ.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	м2	15,20	55,95	2,99	850	45	0,30	5
					48,83	0,97	742	15	0,00	0
161.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
162.	Е0109-47-1ИЗМ.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	м2	3,80	55,95	2,99	213	11	0,30	1
					48,83	0,97	186	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11,	м ограды	416,00	31,27	--	13008	--	0,07	31
		строительные работы			12,13	--	5046	--	--	--
164.	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж	м ограды	416,00	29,27	0,05	12176	21	0,02	8
		металлоконструкций			3,36	0,02	1398	8	0,00	0
165.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	324,70	21,80	0,05	7078	16	0,03	10
					5,81	0,02	1887	6	0,00	0
166.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за два раза	1м2	649,40	67,13	0,12	43594	78	0,01	9
					2,77	0,05	1799	32	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение ЗСО								638775
		Раздел: Озеленение								
167.	Е0147-6-1 6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,6х0,6х0,5 м	яма	80,00	452,93	--	36234	--	3,15	252
					452,93	--	36234	--	--	--
168.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,6х0,6х0,5 м	шт	80,00	796,15	218,24	63692	17459	2,96	237
					507,83	53,19	40626	4255	0,22	18
169.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	80,00	2030,00	--	162400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,00	32,23	30,77	1613	1539	0,01	0
					1,42	8,34	71	417	0,03	1
171.	Е010333-А 4-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 4 км	т	82,50	77,30	77,30	6377	6377	--	--
					--	15,46	--	1275	0,32	27
172.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	50,00	6,48	6,48	324	324	--	--
					--	2,10	--	105	0,01	0
173.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	50,00	3,20	3,20	160	160	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	бульдозерами мощностью 59			--	1,04	--	52	0,00	0
		Итого по разделу: Озеленение								270799
		Раздел: Проезды								
174.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	500,00	329,38	34,29	164690	17145	0,04	20
					6,01	8,79	3005	4397	0,03	15
		Итого по разделу: Проезды								164692
		Раздел: Лестничный марш								
175.	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под лестницу	м3	2,07	1943,77	100,89	4024	209	0,85	2
					123,75	38,25	256	79	0,18	0
176.	E0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	2,00	2610,19	567,53	5220	1135	2,92	6
					483,75	195,94	968	392	0,79	2
177.	C143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,03	18300,00	--	18812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	E0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	т	0,31	22247,56	8912,18	6919	2772	54,30	17
					10170,00	1974,78	3163	614	7,58	2
179.	C12021-41	Стоимость металлических перил	т	0,31	147100,00	--	45748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	E0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	9,10	20,47	0,02	186	--	0,03	0
					5,81	--	53	--	--	--
181.	E0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 за два раза	м2	18,20	42,05	0,07	765	1	0,01	0
					2,75	0,02	50	--	0,00	0
		Итого по разделу: Лестничный марш								81675
		Раздел: Объемы по Акту корректировки. Земляные работы								
182.	E0101-12-	Разработка грунта 3 группы в отвал	м3	778,30	29,64	28,03	23069	21816	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,61	7,06	1253	5492	0,02	19
183.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1895,44	23,36 1,28	22,08 5,56	44277 2426	41851 10536	0,01 0,02	17 37
184.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	862,58	52,40 2,86	49,54 12,47	45199 2467	42732 10757	0,02 0,04	17 37
185.	Е0101-162-12	Доработка вручную траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м в грунтах 5 группы	м3	109,22	1669,50 1669,50	-- --	182343 182343	-- --	8,78 --	959 --
186.	Е01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	27,52	20,00 --	20,00 14,00	550 --	550 385	-- 0,29	-- 8
187.	Е010333-А4-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км	т	27,52	77,30 --	77,30 15,46	2127 --	2127 425	-- 0,32	-- 9
188.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	16,34	122,18 122,18	-- --	1996 1996	-- --	0,89 --	14 --
189.	Е0101-166-1	Подбивка вручную пазух трубы грунтом 1 группы	м3	14,62	122,18 122,18	-- --	1786 1786	-- --	0,89 --	13 --
190.	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	359,48	18,51 1,01	17,50 4,41	6654 363	6291 1584	0,01 0,02	3 6
191.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	359,48	21,55 17,03	4,52 --	7747 6122	1625 --	0,11 --	39 --
192.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3255,10	6,48 --	6,48 2,10	21093 --	21093 6848	-- 0,01	-- 26
193.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3255,10	3,20 --	3,20 1,04	10416 --	10416 3381	-- 0,00	-- 13
194.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на	м3	3255,10	18,22	18,22	59308	59308	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см			--	6,33	--	20608	0,02	67
195.	E0101-27-1	Обсыпка местным грунтом траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	18,06	5,55	5,55	100	100	--	--
					--	1,80	--	33	0,01	0
196.	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	18,06	3,11	3,11	56	56	--	--
					--	1,01	--	18	0,00	0
197.	E0101-85-2	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	77,40	12,34	12,34	955	955	--	--
					--	3,50	--	271	0,01	1
198.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13,37	29,64	28,03	396	375	0,01	0
					1,61	7,06	22	94	0,02	0
199.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	33,12	23,36	22,08	774	731	0,01	0
					1,28	5,56	42	184	0,02	1
200.	E0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,80	52,40	49,54	775	733	0,02	0
					2,86	12,47	42	185	0,04	1
201.	E0101-162-12	Доработка грунта 5р группы вручную	м3	2,60	1669,50	--	4341	--	8,78	23
					1669,50	--	4341	--	--	--
202.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	52,88	6,48	6,48	343	343	--	--
					--	2,10	--	111	0,01	0
203.	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	52,88	3,20	3,20	169	169	--	--
					--	1,04	--	55	0,00	0
204.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,88	21,55	4,52	1139	239	0,11	6
					17,03	--	901	--	--	--
205.	E0101-85-2	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	10,80	12,34	12,34	133	133	--	--
					--	3,50	--	38	0,01	0
206.	E0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	14,80	20,27	--	300	--	0,13	2
					20,27	--	300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Объемы по Акту корректировки. Земляные работы								416049
		Раздел: Водопровод								
207.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,86	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	50638 28444	22098 5860	194,00 26,38	167 23
208.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	877,20	382,00 --	-- --	335090 --	-- --	-- --	-- --
209.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0,86	8287,75 8032,50	-- --	7127 6908	-- --	51,50 --	44 --
210.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	0,41 0,23	2 1
211.	С	Фитинги FLOWTITE: колена, d 100мм, 45-90 градус	шт	4,00	2220,00 --	-- --	8880 --	-- --	-- --	-- --
212.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,07	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	16963 4294	3378 1276	312,70 91,12	21 6
213.	Е0122-16-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100-325 мм	км	0,04	35504,92 10957,50	7279,94 2749,50	1420 438	291 110	60,20 13,43	2 1
214.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	12,00	2350,00 --	-- --	28200 --	-- --	-- --	-- --
215.	С11071-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, М 16	т	0,03	92400,00 --	-- --	2772 --	-- --	-- --	-- --
216.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	шт	3,00	411,46 231,75	17,71 6,75	1234 695	53 20	1,40 0,03	4 0
217.	С130902-8	Задвижки фланцевые с обрезиненным	шт.	3,00	11628,00	--	34884	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	--
218.	E0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	1,47 0,07	12 1
219.	C130904-987	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 16, DN 20	шт.	8,00	729,00 --	-- --	5832 --	-- --	-- --	-- --
220.	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 350 мм	км	0,03	242737,18 115425,00	102058,18 38553,75	7282 3463	3062 1157	615,00 188,29	18 6
221.	C130806-115	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	30,00	4774,00 --	-- --	143220 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод								648534
		Раздел: Колодец ж/бетонный д.1500 мм. (4 шт.)								
222.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,84	25580,84 1435,50	1879,87 538,43	149392 8383	10978 3144	8,86 2,06	52 12
223.	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00 --	-- --	32240 --	-- --	-- --	-- --
224.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1981 697	6 2	198,00 0,56	4 0
225.	E0106-11-7	Установка стальных элементов для повышения сейсмостойкости	1т	0,11	93997,62 33075,00	304,24 114,75	10558 3715	34 13	198,00 0,56	22 0
226.	C12021-41	Стоимость стремянок	т	0,07	147100,00 --	-- --	10050 --	-- --	-- --	-- --
227.	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,80	36,09 4,39	0,09 0,05	173 21	-- --	0,02 0,00	0 0
228.	E0113-26-	Окраска металлических	м2	4,80	16,92	0,02	81	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	огрунтованных поверхностей лаком ХС-76			4,14	--	20	--	--	--
229.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	2,20	8378,77	66,01	18433	145	1,35	3
					195,75	24,93	431	55	0,12	0
		Итого по разделу: Колодец ж/бетонный д.1500 мм. (4 шт.)								222909
		Раздел: Лестничный марш								
230.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под лестницу	м3	2,07	1943,77	100,89	4024	209	0,85	2
					123,75	38,25	256	79	0,18	0
231.	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	2,00	2610,19	567,53	5220	1135	2,92	6
					483,75	195,94	968	392	0,79	2
232.	С143015-3	ж/бетонный лестничный марш	м3	1,03	18300,00	--	18812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	т	0,31	22247,56	8912,18	6919	2772	54,30	17
					10170,00	1974,78	3163	614	7,58	2
234.	С12021-41	Стоимость металлических перил	т	0,31	147100,00	--	45748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	9,10	20,47	0,02	186	--	0,03	0
					5,81	--	53	--	--	--
236.	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 за два раза	м2	18,20	42,05	0,07	765	1	0,01	0
					2,75	0,02	50	--	0,00	0
		Итого по разделу: Лестничный марш								81675
		Раздел: Контейнер для дизель-генератора								
237.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	3,42	294,75	--	1008	--	1,89	6
					294,75	--	1008	--	--	--
238.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,42	134,10	--	56	--	0,97	0
					134,10	--	56	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239.	Е0101-166-2	Разравнивание грунта вручную	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
240.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,62	1966,77	100,89	1219	63	0,85	1
					123,75	38,25	77	24	0,18	0
241.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	2,35	8884,09	311,32	20878	732	2,82	7
					441,00	117,61	1036	276	0,57	1
242.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов за два раза	м2	10,14	177,74	4,19	1802	42	0,38	4
					58,05	1,58	589	16	0,01	0
243.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	12,32	245,44	3,82	3024	47	0,21	3
					37,35	1,44	460	18	0,01	0
244.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,55	2530,27	100,89	3922	156	0,85	1
					123,75	38,25	192	59	0,18	0
245.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,77	8062,00	66,01	6208	51	1,35	1
					195,75	24,93	151	19	0,12	0
246.	С	Контейнер для дизель генератора с монтажем	комплект	1,00	76733,00	--	76733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Контейнер для дизель-генератора								115252
		Раздел: Сливной ж/бетонный д.1500 мм колодец для коптажного сооружения								
247.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,34	29,64	28,03	99	94	0,01	0
					1,61	7,06	5	24	0,02	0
248.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,28	23,36	22,08	193	183	0,01	0
					1,28	5,56	11	46	0,02	0
249.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	3,70	52,40	49,54	194	183	0,02	0
					2,86	12,47	11	46	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
250.	Е0101-162 -12	Доработка грунта 5р группы вручную	м3	0,65	1669,50	--	1085	--	8,78	6
					1669,50	--	1085	--	--	--
251.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,22	6,48	6,48	86	86	--	--
					--	2,10	--	28	0,01	0
252.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,22	3,20	3,20	42	42	--	--
					--	1,04	--	14	0,00	0
253.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,22	21,55	4,52	285	60	0,11	1
					17,03	--	225	--	--	--
254.	Е0101-85-2	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	2,70	12,34	12,34	33	33	--	--
					--	3,50	--	9	0,01	0
255.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	3,70	20,27	--	75	--	0,13	0
					20,27	--	75	--	--	--
256.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,46	25580,84	1879,87	37348	2745	8,86	13
					1435,50	538,43	2096	786	2,06	3
257.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	495	2	198,00	1
					33075,00	114,75	174	1	0,56	0
259.	Е0106-11-7	Установка стальных элементов для повышения сейсмостойкости	1т	0,03	93997,62	304,24	2639	9	198,00	6
					33075,00	114,75	929	3	0,56	0
260.	С12021-41	Стоимость стремянок	т	0,02	147100,00	--	2512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,20	36,09	0,09	43	--	0,02	0
					4,39	0,05	5	--	0,00	0
262.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	1,20	16,92	0,02	20	--	0,02	0
					4,14	--	5	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	0,55	8378,77	66,01	4608	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
264.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	4018	800	312,70	5
					62775,00	18657,00	1017	302	91,12	1
265.	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	компл	1,00	6710,00	--	6710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1230,66	466,78	1231	467	3,04	3
					513,00	175,50	513	176	0,86	1
267.	С130902-90	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	33908,00	--	33908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сливной ж/бетонный д.1500 мм колодец для коптажного сооружения								103686
		Раздел: Установка дизель генератора								
268.	С	Дизель-генератор мощностью 33кВ. в закрытом кожухе	шт	1,00	648102,00	--	648102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка дизель генератора								648102
	ИТОГО:						6727965	1568909		6637
							1127683	368477		1468

Накладные расходы :

На монтажные работы	141802
На общестроительные работы	1612357
На металломонтажные работы	39677
На сантехнические работы	4038
Всего накладных расходов:	1797874
Итого с накладными	8525839

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	452292
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9176851
Итого с временными, 3,1 %	9325149
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	9496088
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9529120
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9723011,59
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	24865824,29
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	497316,49
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25363140,78
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3043576,89
Итого с НДС	28406717,67
Сумма скидки конкурса, 5,262024 %	-1494768,30
Итого с учетом скидки конкурса	26911949,37

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик: