105021000
Форма 4

7к3. подр
АВТЭКО
Актобе

Заказчик: ТОО "КазМұнайГаз Өнімдері"
Подрядчик: ТОО "Автэко"
Договор № 1661-2018 от 08.10.2018г.
Наименование стройки - АЗС Актюбинской области
Наименование объекта - Ремонт объектов производственного назначения "КазМунайГаз"

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

на АЗС в г. Актобе

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость с НДС	4213,889	тыс.тенге
Сметная стоимость	3762,401	тыс.тенге
Сметная заработная плата	873,158	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,919	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АЗС АЗС №D-259 ул. Берсиева 1а									
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	12	14954,59	6940,96	179455	83292	1	112096	314875
		НР - 84%; СП - 8%			8013,63	3106,96	96164	37284		23324	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6	20146,60	10,89	120880	65	114610	5654	136656
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	1,42	6205	9		10123	
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,35	207227,86	1237,54	72530	433	68163	3736	82367
		НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	3934	172		6101	
		Поребрик									
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	26	1797,61	27,44	46738	714	29709	17900	69809
		НР - 108%; СП - 8%			627,50	9,97	16315	259		5171	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,416	31166,00	–	12965	–	12965	–	14002
					–	–	–	–		1037	
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3	4850,32	862,24	14551	2587	4429	8008	24364
		НР - 94%; СП - 8%			2511,60	328,20	7535	985		1805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	60	3360,54	120,42	201633	7225	138267	54518	276643
		НР - 94%; СП - 8%			935,68	30,96	56141	1858		20492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648751	94315	368144	201912	918716
							186293	40565	–	68053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				648751				
	Материалы		Тенге				355178				
	Всего заработная плата		Тенге					226858			
	Местные материалы		Тенге				12965				
		Накладные расходы	Тенге				201912				
		Сметная прибыль	Тенге				68053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				918716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					226858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				918716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					226858			
		РАЗДЕЛ 2.АЗС №D-267 г.Актобе трасса Актобе-Мартук, уч. 739									
8	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к-0,8	**Демонтаж блоков из ПВХ профилей**	м2	1,68	646,67	–	1086	–	–	978	2229
		НР - 90%; СП - 8%			646,67	–	1086	–		165	
9	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,68	3361,34	97,36	5647	164	4125	1281	7483
		НР - 90%; СП - 8%			808,34	39,06	1358	66		554	
10	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,68	26860,00	–	45125	–	45125	–	48735
					–	–	–	–		3610	
		Замена доводчиков									
11	1206-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Смена дверного доводчика**	шт.	1	9608,72	–	9609	–	9085	377	10785
		НР - 72%; СП - 8%			523,75	–	524	–		799	
12	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	шт.	1	2142,77	–	2143	–	1473	482	2835
		НР - 72%; СП - 8%			669,78	–	670	–		210	
		Ремонт асфальтового покрытия									
13	1218-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт местами площадью до 25 м2**	м2	262	4259,63	364,01	1116024	95370	765427	210851	1433024
		НР - 72%; СП - 8%			974,15	143,59	255227	37621		106150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1179633	95533	825235	213969	1505091
							258865	37687	–	111488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				56459				
	Всего заработная плата		Тенге					296552			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45125				
	Местные материалы		Тенге				723652				
		Накладные расходы	Тенге				213969				
		Сметная прибыль	Тенге				111488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1505091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					296552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1505091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					296552			
		РАЗДЕЛ 3.АЗС №D-272 Актюбинская область, г. Актобе 41 разъезд, д.115 (CODO)									
		Замена кровли из профлиста									
14	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий кровли из листовой стали**	м2 кровли	64	80,42	0,07	5147	4	–	3703	9558
		НР - 72%; СП - 8%			80,35	–	5143	–		708	
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство покрытий кровельных из профилированного оцинкованного листа (без стоимости материала)**	м2 кровли	64	735,72	20,17	47086	1291	4657	38238	92150
		НР - 92%; СП - 8%			642,78	6,64	41138	425		6826	
16	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация швов /на кровле/**	м шва	54	732,45	95,42	39552	5153	25607	10374	53921
		НР - 118%; СП - 8%			162,81	–	8792	–		3994	
17	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	54	2169,83	6,18	117171	334	67568	37557	167106
		НР - 76%; СП - 8%			912,39	2,74	49269	148		12378	
18	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	3,2	12540,63	1526,85	40130	4886	–	28382	73993
		НР - 76%; СП - 8%			11013,78	656,40	35244	2100		5481	
19	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012**	м3	3,2	24799,00	–	79357	–	79357	–	85705
					–	–	–	–		6349	
20	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	11	14954,59	6940,96	164500	76351	1	102754	288635
		НР - 84%; СП - 8%			8013,63	3106,96	88150	34177		21380	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,5	20146,60	10,89	110806	60	105058	5183	125268
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	1,42	5688	8		9279	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,407	207227,86	1237,54	84342	504	79263	4345	95781
		НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	4575	200		7095	
		Поребрик									
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	25	1797,61	27,44	44940	686	28566	17212	67124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			627,50	9,97	15688	249		4972	
24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,4	31166,00	–	12466	–	12466	–	13464
					–	–	–	–		997	
25	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,65	4850,32	862,24	12853	2285	3912	7074	21521
		НР - 94%; СП - 8%			2511,60	328,20	6656	870		1594	
26	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	53	3360,54	120,42	178109	6382	122136	48158	244368
		НР - 94%; СП - 8%			935,68	30,96	49591	1641		18101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				936460	97935	528591	302980	1338594
							309932	39817	–	99154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				936460				
	Материалы		Тенге				436770				
	Всего заработная плата		Тенге					349749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79357				
	Местные материалы		Тенге				12466				
		Накладные расходы	Тенге				302978				
		Сметная прибыль	Тенге				99155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1338594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					349749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1338594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					349749			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2764845	287783	1721970	718861	3762401
							755089	118069	–	278695	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2764845				
	Материалы		Тенге				848407				
	Всего заработная плата		Тенге					873158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124482				
	Местные материалы		Тенге				749083				
		Накладные расходы	Тенге				718860				
		Сметная прибыль	Тенге				278696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3762401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919
		Сметная заработная плата	Тенге					873158			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3762401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919
		Сметная заработная плата	Тенге					873158			
		Налог на добавленную стоимость, 12%:	Тенге				451 488				
		ИТОГО по смете с НДС:	Тенге				4 213 889,12				

Подрядчик **Д. Абилкаиров**

Заказчик **А. Карибаев**

Директор Департамента технической поддержки ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Т. Сапаров

Директор филиала Мирзахапиков Е
Зам. директора филиала Аннуллаков К.С.
Тажмуханов Ж.К