Заказчик КГУ «Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»

Договор №61 от 17 августа 2012 г.

Наименование обьекта: Тротуар от маг. Алена до рест. Шанырак, тротуар перед сельским Акиматом (33м), от РОВД (МАИ) до Редакции

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	297,00	122,85	--	36486	--	0,77	228
				122,85	--	36486	--	--	--
2.	E01031-A1 1-11 Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	32,08	152,80	152,80	4901	4901	--	--
				--	106,96	--	3431	2,25	72
3.	E010333-A 10-2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	32,08	95,50	95,50	3063	3063	--	--
				--	19,10	--	613	0,40	13
4.	E0127-19-1 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	815,10	8,57	--	6985	--	0,06	49
				8,57	--	6985	--	--	--
5.	E01031-A2 6-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	53,80	27,10	27,10	1458	1458	--	--
				--	18,97	--	1021	0,40	22
6.	E010333-A 10-2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	53,80	95,50	95,50	5138	5138	--	--
				--	19,10	--	1028	0,40	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	116,64	626,04	73,75	73021	8603	0,14	17
					21,38	11,67	2494	1361	0,04	5
8.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	46,66	1211,56	68,13	56527	3179	0,14	7
					21,38	12,76	998	595	0,04	2
9.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров на цементно-песчанной подготовке, с заполнением швов песком	м2	777,60	199,67	42,08	155263	32721	0,38	296
					57,38	14,85	44619	11547	0,07	56
10.	ТПрайс	Тротуарная плитка	м2	777,60	791,11	--	615169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 300х150	м	357,00	564,32	6,63	201464	2367	0,70	249
					108,68	1,76	38799	627	0,01	2
12.	ТПрайс	Бортовые камни БР100х30х15	п.м.	357,00	632,89	--	225942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80	м	305,40	564,32	6,63	172345	2025	0,70	213
					108,68	1,76	33191	537	0,01	2
14.	ТПрайс	Бортовые камни БР100х20х8	п.м.	305,40	454,89	--	138923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1696685	63455		1059
							163572	20760		195

Накладные расходы :

На общестроительные работы	243149
Всего накладных расходов:	243149
Итого с накладными	1939834

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2056224
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2064449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2085011		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						4352965		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						87059		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4440024		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						532803		
		Итого с НДС						4972827		

Заказчик:

КГУ «Аппарат Акима Куланского сельского округа р-на Т. Рыскулова»
Акима Куланского сельского округа

_____ Бектурсынов А.

Подрядчик:

ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»

Директор

_____ Кулманбетов Е. К.