Объект: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр Жетысу, дом 55 кв.7
РНН 090400012577
БИН 960340000910
БИК SABRKZKA
ИИК KZ41914398914BC19147
в ДБ АО "Сбербанк"
Договор №34 от 7 июля 2015г. и Дополнительное соглашение №1 от 07.октября 2015г., №2 от 26 ноября 2015 г.

АКТ КС-3

Выполненных работ за ноябрь 2015 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Един. Изм.	Стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц 2015
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области	объект	130 137 662,37		23 915 913,90					
	Ноябрь 2015 г.			130 137 662,37		0,00	0,00	123 630 779,25	6 506 883,12	6 506 883,12
	Тендерная скидка		7 228 225,63							
	Стоимость работ по проекту		137 365 888,00							
	Итого					**23 915 913,90**	**0,00**	**123 630 779,25**	**6 506 883,12**	**6 506 883,12**

Сумма требуемая к перечислению: 6 506 883(Шесть миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) тенге 12 тиын

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района _____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асатай" _____ **Елубаев Б.Х.**

Объект: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр Жетысу, дом 55 кв.7
РНН 090400012577
БИН 960340000910
БИК SABRKZKA
ИИК KZ41914398914BC19147
в ДБ АО "Сбербанк"
Договор №34 от 7 июля 2015г. и Дополнительное соглашение №1 от 07.октября 2015г., №2 от 26 ноября 2015 г.

АКТ КС-3

Выполненных работ за ноябрь 2015 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Един. Изм.	Стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц 2015
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области	объект	130 137 662,37		23 915 913,90					
1	Август 2015 г.			62 492 921,43		18 747 876,43	5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	43 745 045,00
2	Октябрь 2015 г.			79 719 713,00		5 168 037,47	0,00	62 492 921,43	17 226 791,57	12 058 754,10
3	Октябрь 2015 г.			90 212 829,88		0,00	0,00	79 719 713,00	10 493 116,88	10 493 116,88
4	Октябрь 2015 г.			91 501 829,88		0,00	0,00	90 212 829,88	1 289 000,00	1 289 000,00
5	Ноябрь 2015 г.			96 718 829,88		0,00	0,00	91 501 829,88	5 217 000,00	5 217 000,00
6	Ноябрь 2015 г.			123 630 779,25		0,00	0,00	96 718 829,88	26 911 949,37	26 911 949,37
7	Ноябрь 2015 г.			130 137 662,37		0,00	0,00	123 630 779,25	6 506 883,12	6 506 883,12
	Итого									**6 506 883,12**

Сумма требуемая к перечислению: 6 506 883 (Шесть миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) тенге 12 тиын

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района _____ **Сопбеков М.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асатай" _____ **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор подряда на строительно-монтажные работы №34 от 7 июля 2015г. и Доп. соглашение №1 от 07.октября 2015г., №2 от 26 ноября 2015г.
Наименование строительства и его адрес: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

Наименование обьекта: Бурение скважины и устройство водозаборных сооружений для обеспечения системы водоснабжения с. Когалы Кербулакского района Алматинской области

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Наружные сети водопровода. Демонтажные работы								
1.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д.1500 мм	м3	1,46	2652,30 1148,40	1503,90 430,74	3872 1677	2196 629	7,09 1,65	10 2
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Наружные сети водопровода. Демонтажные работы								3872
		Раздел: Водопровод								
2.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	2,51	8287,75 8032,50	-- --	20827 20186	-- --	51,50 --	129 --
3.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 225 мм	км	2,76	10651,88 9630,00	-- --	29357 26540	-- --	61,80 --	170 --
		Итого по разделу: Водопровод								50184
		Раздел: Локальная смета 2-4-1. Буровые работы скважин (2шт.) Буровые работы								
4.	Е0104-9-1	Роторное бурение скважин с прямой	м	9,00	34310,59	28366,06	308795	255295	31,54	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем			5647,27	3452,64	50825	31074	12,14	109
5.	Е0104-9-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. 295 мм	м	50,23045	21779,36 3566,70	17915,41 2180,62	1093987 179157	899899 109533	19,92 7,67	1001 385
6.	Е0104-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	м	5,00	3583,66 575,10	2953,59 480,22	17918 2876	14768 2401	3,30 1,89	17 9
		Итого по разделу: Локальная смета 2-4-1. Буровые работы скважин (2шт.) Буровые работы								1420701
		Раздел: Локальная смета 2-4-2. Крепление и оборудование скважин (2шт.) Крепление скважин								
7.	Е0104-60-1	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	1,28797	90284,54 11272,50	79012,04 13583,94	116284 14519	101765 17496	57,30 48,14	74 62
		Итого по разделу: Локальная смета 2-4-2. Крепление и оборудование скважин (2шт.) Крепление скважин								116284
		ИТОГО:					1591040 295780	1273923 161133		1685 568
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					487937			
		Всего накладных расходов:					487937			
		Итого с накладными					2078977			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					124739			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2203716			
		Итого с временными, 3,1 %					2272031			
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %					2319062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2328150		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2350870,21		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						6012162,48		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						120243,25		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6132405,73		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						735888,69		
		Итого с НДС						6868294,42		
		Сумма скидки конкурса, 5,262024 %						-361411,30		
		Итого с учетом скидки конкурса						6506883,12		

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик: