Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 10 2018г.

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима района-Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы. 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии **ТОО «Astana Unity Group», Директор Каракулов Батырлан Даулетович, г.Караганда, ул. Доскея 7, кв.2,3**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермаханбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **«Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г. Караганды**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Караганда, Квартал 2, д. 26,30,32 »**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- Сметной документации и схемы объекта, выданных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распорежение 78-р от 22.12.2017 г.
- Технических условий № 6108 на присоединение электроустановок 0,22кВ дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 14.05.2018 г.
- Журнал проиводства работ.
- Журнал технического надзора.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

наименование органа вынесшего решение

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0**.

фактически, месяц: **6,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол.	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	12	шт	12
Покрытие асфальтобетонное	м2	1482	м2	2011
Покрытие из брусчатки	м2	994	м2	896
Скамья тип СК-006	шт	15	шт	20
Урна тип У-001	шт	15	шт	20

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық».
- Точкой подключения является опора РУ-0,4 кВ ф 5, ТП-1072 подл. к ф. 22 ПС «Н.Майкудук».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).

-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ

-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/

-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.

- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.

-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.

-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.

-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **23553,89792** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **22819,53992** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **734,358** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **23553,89792** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **22611,63992** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **942,258** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Благоустройство дворовой территории Октябрьского района г. Караганды» по адресу: Квартал 2, д. 26,30,32 » ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды»
Руководитель:
заместитель акима района Бұлқайыр Д. Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО "Эксперт-МК"
Директор Омаров М.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик ТОО «Astana Unity Group»
Директор Каракулов Б.Д. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 235

форма

Декларация о соответствии

«25» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group", Карагандинская область, г.Караганда, Доскея, 7, БИН 000440005538,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Каракулова Батырлана Даулетовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории КВАРТАЛ 2 Д.26, 30,32**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Благоустройство дворовой территории на объекте выполнено в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и техническими условиями, выданными ТОО «Караганды Жарык» для исполнения программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

2. Субподрядные организации:

ТОО «РАЙС KZ», ГСЛ № 18000562 от 15.01.2018 г.,

наименование организации

в лице директор **Копжасарова Мадияра Галымовича**

ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №0000942 от 27.12.2005 г.,

наименование организации

в лице директора **Сунгур Хидаят Атилла**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение 78-р от 22.12.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных работ:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Дворовая территория имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Опора освещения	шт	12	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	675
Скамья тип СК-006	шт	24	19
Урна тип У-001	шт	24	19

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық». - Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 9, ТП-1281, подкл. к ф 5 ЦРП ф.3 ПС«Н.Майкудук».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее. - Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0 .**
фактически, месяц: **6,0**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории КВАРТАЛ 2 Д.26, 30,32**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group"

Директор **Каракулов Б.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Astana Unity Group"
Исполнитель: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование объекта: работы по благоустройству дворовых территории - квартал 2, дом 26,30,32
Договор 20/05-01

АКТ № 3
приемки выполненных работза август 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	3643,60	1241,57	7287	2483	128	3999	12189
					2338,00	439,10	4676	878		903	
2	5108-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474	шт.	2	61433,00	--	122866	--		--	122866
					--	--	--	--	122866	--	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	2	499,78	80,75	1000	162	43	612	1740
					397,46	27,34	795	55		129	
4	2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	3958,00	--	7916	--	7916	--	8549
					--	--	--	--		633	
5	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	6	2573,77	654,93	15443	3930	--	10677	28209
					1918,84	305,52	11513	1833		2090	
6	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	6	23096,16	8427,81	138577	50567	12194	75058	230725
					12636,00	3001,01	75816	18006		17091	
7	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	Опора освещения граненная с покрытием "горячее цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	6	79017,86	--	474107	--	474107	--	512036
					--	--	--	--		37929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	6	4399,01 2005,98	2375,59 912,06	26394 12036	14254 5472	104	14007 3232	43633
9	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	6	97328,00 --	-- --	583968 --	-- --	583968	-- 46717	630685
10	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	37,29	237,62 11,50	226,12 50,97	8861 429	8432 1901	--	1677 843	11381
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	63,6666666	288,19 123,86	147,22 41,00	18348 7886	9373 2610	1089	7557 2072	27977
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	224	298,48 112,60	139,31 38,92	66860 25222	31206 8719	10432	24438 7304	98601
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	287,6666666	470,50 67,56	402,94 136,43	135348 19435	115913 39245	--	42250 14208	191805
14	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	12,65	1926,00 --	-- --	24364 --	-- --	24364	-- 1949	26313
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24,64	30,91 --	30,91 10,84	762 --	762 267	--	192 76	1030
16	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22848	236063,00 --	-- --	53936 --	-- --	53936	-- 4315	58251
17	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06222	63613,00 --	-- --	3958 --	-- --	3958	-- 317	4275
18	2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	204952,00 --	-- --	209 --	-- --	209	-- 17	226
19	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0017	175262,00 --	-- --	298 --	-- --	298	-- 24	322
20	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	4251,00 --	-- --	340 --	-- --	340	-- 27	367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 25 мм	м	2,1666666	175,04	9,03	379	20	28	243	672
					152,60	3,01	331	7		50	
22	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2,1666666	29,00	--	63	--	63	--	68
					--	--	--	--		5	
23	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм	м	0,8333334	199,78	11,49	166	10	11	107	295
					174,40	3,83	145	3		22	
24	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	0,8333334	69,00	--	58	--	58	--	62
					--	--	--	--		5	
25	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 63 мм	м	16,7166666	205,04	18,00	3428	301	212	2171	6047
					174,40	6,01	2915	101		448	
26	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 63х3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,051	539,00	--	9190	--	9190	--	9926
					--	--	--	--		735	
27	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	161,00	--	644	--	644	--	696
					--	--	--	--		52	
28	СТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	299,5555556	31,25	--	9361	--	9361	--	10110
					--	--	--	--		749	
29	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	5,1333334	262,09	58,07	1345	298	320	579	2079
					141,70	15,04	727	77		154	
30	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1	1489,79	186,68	1490	187	322	744	2412
					981,00	51,95	981	52		179	
31	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	269004,00	--	8070	--	8070	--	8716
					--	--	--	--		646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,12	212834,00	--	25540	--	25540	--	27583
					--	--	--	--		2043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1750575	237895	1226905	184311	2079846
		Стоимость оборудования	Тенге				162908	79226	122866	144964	
		Транспортные расходы	Тенге				122866				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3686				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				126552				
		Материалы	Тенге				905251				
		Всего заработная плата	Тенге				12586				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					114860			
		Накладные расходы	Тенге				669601				
		Сметная прибыль	Тенге				82699				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				79036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1066987				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					114860			
		Материалы	Тенге				248350				
		Всего заработная плата	Тенге				12299				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					127273			
		Местные материалы	Тенге				33950				
		Накладные расходы	Тенге				24364				
		Сметная прибыль	Тенге				101611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				377958				
		Сметная заработная плата	Тенге								118
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					127273			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				474107				
		Сметная прибыль	Тенге				474107				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				512036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2083532				
		Сметная заработная плата	Тенге								214
								242133			
		РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
33	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	м2	1443,7	107,40	101,73	155054	146863	--	35533	205834
					5,67	28,51	8191	41160		15247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	196	947,30	209,76	185671	41112	138971	19842	221954
					28,51	65,22	5588	12783		16441	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1568	143527,92	1638,21	22505	257	22248	132	24448
					--	780,10	--	122		1811	
36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	196	1789,72	91,13	350785	17862	325508	13500	393428
					37,83	25,94	7415	5085		29143	
37	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	196	828,90	0,09	162464	17	162368	86	175553
					0,41	--	79	--		13004	
38	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	92	639,68	--	58850	--	--	63558	132201
					639,68	--	58850	--		9793	
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	204	1694,14	27,66	345605	5642	208250	144510	529325
					645,65	10,26	131713	2093		39209	
40	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	8,772	36610,00	--	321143	--	321143	--	346834
					--	--	--	--		25691	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	34,68	730,94	--	25349	--	--	18251	47089
					730,94	--	25349	--		3488	
42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	16,32	665,52	--	10861	--	--	7820	20176
					665,52	--	10861	--		1495	
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,32	6314,78	991,38	27280	4283	22478	1506	31088
					120,10	202,61	519	875		2303	
44	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	3,6	5575,35	869,04	20071	3129	7642	9885	32353
					2583,36	337,80	9300	1216		2397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	36	1093,13	120,95	39353	4354	325	33672	78867
					963,17	31,87	34674	1147		5842	
46	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	36	2031,00	--	73116	--	73116	--	78965
					--	--	--	--		5849	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	48	1549,45	27,66	74373	1328	42054	34002	117046
					645,65	10,26	30991	492		8670	
48	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,768	36610,00	--	28116	--	28116	--	30366
					--	--	--	--		2249	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	8,16	730,94	--	5965	--	--	4294	11080
					730,94	--	5965	--		821	
50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	3,84	665,52	--	2556	--	--	1840	4747
					665,52	--	2556	--		352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1909117	224846	1352219	388431	2481354
							332052	64975	--	183805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1909117				
	Материалы		Тенге				929844				
	Всего заработная плата		Тенге					397027			
	Местные материалы		Тенге				422375				
		Накладные расходы	Тенге				388432				
		Сметная прибыль	Тенге				183804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2481353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					397027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2481353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					397027			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ									
51	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	25447,00	37,00	25447	37	25285	100	25626
					125,00	8,00	125	8		79	
51.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	893,00	37,00	893	37	731	100	1072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					125,00	8,00	125	8		79	
51.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	24554,00	--	24554	--		--	24554
					--	--	--	--	24554	--	
52	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1**	**8248,00**	**1358,00**	**8248**	**1358**	**3471**	**2870**	**12008**
					3419,00	**408,00**	**3419**	**408**		**889**	
52.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	1	8248,00	1358,00	8248	1358	3471	2870	12008
					3419,00	408,00	3419	408		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**33695**	**1395**	**32958**	**5940**	**75268**
							3544	**416**	**24554**	**1936**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**24554**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**24554**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9141**				
		Материалы	Тенге				**4202**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3960**			
		Накладные расходы	Тенге				**2970**				
		Сметная прибыль	Тенге				**969**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13080**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**3960**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**37634**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**3960**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3693387**	**464136**	**2612082**	**578682**	**4636468**
							498503	**144617**	**147420**	**330705**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**147420**				
		Транспортные расходы	Тенге				**3686**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**151106**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**905251**				
		Материалы	Тенге				**12586**				
		Всего заработная плата	Тенге					**114860**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**669601**				
		Накладные расходы	Тенге				**82699**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79036**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1066987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114860**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2166609**				
		Материалы	Тенге				**946345**				
		Всего заработная плата	Тенге					**528260**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33950**				
		Местные материалы	Тенге				**446739**				
		Накладные расходы	Тенге				**493013**				
		Сметная прибыль	Тенге				**212770**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2872391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**536**
		Сметная заработная плата	Тенге					**528260**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**474107**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				474107				
		Сметная прибыль	Тенге				37929				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				512036				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4602519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					643120			
		Непредвиденные работы и затраты-2%					92050,38				
	НДС 12%		Тенге				563348				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				5165867				

Заказчик:
ТОО "Astana Unity Group"

Директор Каракулов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Сунгур А.Х.