Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполнения текущего ремонта здания начальной школы Арыс г.Арыс, ЮКО

за сентябрь 2018 год

Договор		Сумма договора (в т.ч. НДС)	Источник финансирования	Организационно-правовая	
номер	дата			наименование	код
273	17.08.2018г.	11 785 000			

Наименование выполняемых работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итоговая сумма с НДС
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	изыскательские				Другие доп.работы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
			геологические	топографические	принятие основных проектных решении (ОПР)	Составление сметной документации			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт здания начальной школы г.Арыс	5 372 971	5 372 971						575 675	5 372 971
Итого:	5 372 971	5 372 971						575 675	5 372 971

Всего к оплате: 5 372 971 (Пять миллионов тристо семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят один тенге)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования" г.Арыс
_____ А.Мусаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Юг-Арлан"
_____ Д.Е.Керейбай

Подрядчик: ТОО «Юг - Арлан»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт здания

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Начальная школа г.Арыс, ЮКО.

Договор №273 от 17.08.2018г.

Форма 2

Юг-Арлан 2-экз

Акт
Приема выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Корпус А1								
		Ремонтные работы								
1	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков на внутренних стенах	54	215,93	7,63	11660	412	3383	0,31	17
		м2		49,87	2,34	2693	126	120	0,01	1
2	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	54	2078,51	-	112239	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0167-16-1	-Монтаж светильников с лампами накаливания	100	68,01	0,53	6801	53	6571	0,39	39
		шт		67,48	0,13	6748	13	97,2	-	-
4	Е0162-10-2	-Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	54	54,5	0,03	2943	1	1328	0,16	9
		м2		26,01	0,01	1404	1	94,5	-	-
5	Е0162-11-2	-Улучшенная масляная окраска	12	47,36	0,03	568	-	203	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов		17,85	0,01	214	-	94,5	-	-
6	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	100	36,8	3,5	3680	350	3778	0,22	22
				33,29	0,84	3329	84	110,7	0,01	1
7	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	100	146,94	4,64	14694	464	3590	0,21	21
				31,32	1,1	3132	110	110,7	0,01	1
8	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	100	827,25	4,92	82725	492	8605	0,48	48
				76,57	1,16	7657	116	110,7	0,01	1
9	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	10	16,21	1,63	162	16	166	0,11	1
				14,58	0,41	146	4	110,7	-	-
10	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм 1м2	10	738,28	3,2	7383	32	354	0,17	2
				27,19	1,6	272	16	123	0,01	-
11	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных м2	24	112,11	0,06	2691	1	151	0,03	1
				5,08	0,04	122	1	123	-	-
12	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм м	75	75,19	1,49	5639	111	1644	0,09	7
				16,39	0,75	1229	56	128	-	-
13	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	31,75	118,88	1,72	3774	55	689	0,09	3
				16,1	0,85	511	27	128	-	-
14	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	55	546,02	5,29	30031	291	2404	0,17	10
				31,5	2,65	1732	145	128	0,01	1
15	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб м	39,04	75,98	0,03	2966	1	1183	0,2	8
				32,06	0,01	1252	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб м2	17,074	64,19	0,03	1096	-	605	0,23	4
				37,49	0,01	640	-	94,5	-	-
17	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 32 мм м2	400	10,37	-	4150	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
18	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 20 мм шт.	220	4,82	-	1060	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
19	С130810-59	-Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) шт.	220	14,82	-	3260	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
20	С130810-285	-Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti шт.	435	37,05	-	16117	-	-	-	-
	1 Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
21	С130901-7	-Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	220	121,89	-	26817	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
22	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	40	46,9	-	1876	-	372	0,04	2
				7,27	-	291	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

	Тенге	342332	2282	193
Стоимость монтажных работ -	Тенге	31373	700	5
Всего заработная плата -	Тенге	6801	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	6760	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	6571	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	986	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	802	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	14174	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	43
		-	7746	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	242807	-	-
Материалы -	Тенге	85958	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21321	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112239	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21976	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3502	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15969	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24823	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92724	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51403	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	766	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5870	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4759	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			400000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37327	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Корпус А2								
		Ремонтные работы								
23	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	2702	72,33	1,41	195444	3820	122204	0,23	628
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		42,59	0,48	115074	1310	105	0,03	70
		м2								
24	Е0115-79-10	-Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала	10	168,72	0,9	1687	9	498	0,22	2
		мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм+"АЛИНЕКС"		47,02	0,45	470	5	105	-	-
		м2								
25	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	500	96,65	0,79	48325	394	10924	0,12	61
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		20,41	0,39	10206	197	105	-	1
		м2								
26	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	1700	102,66	0,87	174526	1487	46298	0,15	261
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		25,5	0,44	43345	748	105	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
27	Е0167-16-1	-Монтаж светильников с лампами накаливания	193	68,01	0,53	13126	103	12682	0,39	76
				67,48	0,13	13023	24	97,2	-	-
		шт								
28	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	1	64,19	0,03	64	-	35	0,23	-
				37,49	0,01	37	-	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			433172	5813			1028
			Тенге			182157	2285			75
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13047	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1902	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1548	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			27356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14949	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			244418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171394	-		-
		Местные материалы -	Тенге			784	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36000	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198388	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			663363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213338	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Корпус Б								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Корпус В								
		Ремонтные работы								
29	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	897	72,33	1,41	64883	1268	40569	0,23	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		42,59	0,48	38202	435	105	0,03	23
30	Е0115-79-10	-Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм+"АЛИНЕКС" м2	320	168,72	0,9	53991	287	15951	0,22	70
				47,02	0,45	15048	144	105	-	1
31	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	650	96,65	0,79	62823	512	14201	0,12	80
				20,41	0,39	13268	257	105	-	1
32	Е0162-11-2	-Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	12	47,36	0,03	568	-	203	0,11	1
				17,85	0,01	214	-	94,5	-	-
33	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков на внутренних стенах м2	6,5	215,93	7,63	1404	50	407	0,31	2
				49,87	2,34	324	15	120	0,01	-
34	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	6,5	2078,51	-	13510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг м2	10	62,18	5,29	622	53	670	0,38	4
				56,89	1,26	569	13	115,2	0,01	-
36	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов шт	12	4977,44	13,41	59729	161	641	0,22	3
				35,06	6,7	421	80	128	0,03	-
37	Е0165-24-1	-Прочистка радиаторов 1кВт	35	90,15	-	3155	-	3635	0,56	20
				90,15	-	3155	-	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			260684	2331			387
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71201	944			26
		Материалы -	Тенге			197178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			89407	-	-		-
			Тенге			-	67907	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13510	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25088	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10700	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			284619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78607	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4238	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			17	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4107	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			357179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		451
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83586	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Фасад								
38	E0158-15-1	-Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	216	392,28	1,35	84732	292	4939	0,13	28
		м2		21,03	0,31	4543	68	107,1	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			84732	292			28
			Тенге			4543	68			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84732	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79897	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4611	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	741	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			95051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5352	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1120921	10718			1637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			289274	3996			106
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19927	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19807	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2351	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			41530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22695	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			944764	-	-		-
		Материалы -	Тенге			499680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	265233	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125750	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47848	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41936	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1297799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1719
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307169	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			156231	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96248	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51403	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			25	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			176264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9738	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1515592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339603	-		-

Итого по акту тенге 1515592

Пересчет в текущих ценах 2015 г К=3,10323 тенге 4703231

Налоги, сборы, обязательные платежи 2% тенге 94065

Итого с налогами, с сборми, с обязательными платежами тенге 4797296

Налог НДС 12% Тенге 575675

ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ тенге 5 372 971

Работу принял: Руководитель ГУ «Отдел образования города Арыс» Мусаев А.

Работу сдал: Директор ТОО «Юг - Арлан» Керейбай Д.Е.