Заказчик КГУ «Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»

Договор №61 от 17 августа 2012 г.

Наименование обьекта: Тротуар от кафе Беркат до магазина Алена (167 м), памятник в сквере перед военкоматом

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	167,00	122,85	--	20516	--	0,77	128		
					122,85	--	20516	--	--	--		
2.	E01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	18,04	152,80	152,80	2756	2756	--	--		
					--	106,96	--	1929	2,25	41		
3.	E010333-A 10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	18,04	95,50	95,50	1722	1722	--	--		
					--	19,10	--	344	0,40	7		
4.	E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	400,80	8,57	--	3435	--	0,06	24		
					8,57	--	3435	--	--	--		
5.	E01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	26,45	27,10	27,10	717	717	--	--		
					--	18,97	--	502	0,40	11		
6.	E010333-A 10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	26,45	95,50	95,50	2526	2526	--	--		
					--	19,10	--	505	0,40	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	60,12	626,04	73,75	37637	4434	0,14	9
					21,38	11,67	1285	702	0,04	2
8.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24,05	1211,56	68,13	29136	1638	0,14	3
					21,38	12,76	514	307	0,04	1
9.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров на цементно-песчанной подготовке, с заполнением швов песком	м2	400,80	199,67	42,08	80028	16866	0,38	153
					57,38	14,85	22998	5952	0,07	29
10.	ТПрайс	Тротуарная плитка	м2	400,80	791,11	--	317078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 300х150	м	167,00	564,32	6,63	94242	1107	0,70	117
					108,68	1,76	18150	293	0,01	1
12.	ТПрайс	Бортовые камни БР100х30х15	п.м.	167,00	632,89	--	105693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80	м	171,80	564,32	6,63	96951	1139	0,70	120
					108,68	1,76	18671	302	0,01	1
14.	ТПрайс	Бортовые камни БР100х20х8	п.м.	171,80	454,89	--	78150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	2,55	389,25	--	993	--	2,48	6
					389,25	--	993	--	--	--
16.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,21	91,22	2,62	110	3	0,07	0
					10,51	0,99	13	1	0,00	0
17.	Е0106-14-6	Устройство железобетонной стеллы и стенок в деревянной опалубке	м3	3,48	9868,31	580,51	34342	2020	5,05	18
					805,50	219,29	2803	763	1,07	4
18.	Е0106-3-5	Устройство железобетонной площадки	м3	2,90	8969,26	210,97	26011	612	3,06	9
					470,25	76,19	1364	221	0,34	1
19.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,14	48300,00	--	6907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 20-22 мм								
20.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,07	53600,00 --	-- --	3806 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	42800,00 --	-- --	428 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 --	-- --	508 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	470 165	2 1	198,00 0,56	1 0
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,80	245,44 37,35	3,82 1,44	1178 179	18 7	0,21 0,01	1 0
25.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,70	134,10 134,10	-- --	228 228	-- --	0,97 --	2 --
26.	Е0115-4-2	Облицовка гранитными плитами полированными при числе плит в 1 м2 до 3	м2	21,72	3028,03 2542,50	11,94 4,50	65769 55223	259 98	12,70 0,02	276 0
27.	СПрайс	Клей усиленный для тяжелой плитки	кг	130,32	791,11 --	-- --	103098 --	-- --	-- --	-- --
28.	СПрайс	Гранитные плиты толщиной 20 мм	м2	21,72	4746,67 --	-- --	103098 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0107-42-1	Установка конструкции	шт	1,00	382,20 76,28	200,99 59,61	382 76	201 60	0,48 0,24	0 0
30.	СПрайс	Конструкция	конст	1,00	534000,44 --	-- --	534000 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					1751915	36023		866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							146613	11987		109
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						192612		
		Всего накладных расходов:						192612		
		Итого с накладными						1944527		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						116672		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2061199		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2069444		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2090056		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						4363498		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						87270		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4450768		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						534092		
		Итого с НДС						4984860		

Заказчик:

КГУ «Аппарат Акима Куланского сельского округа р-на Т. Рыскулова»
Акима Куланского сельского округа

Бектурсынов А.

Подрядчик:

ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»

Директор

Кулманбетов Е. К.