Заказчик КГУ «Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»

Договор №61 от 17 августа 2012 г.

Наименование обьекта: Тротуар от ул. Асылова до здания сш. Ворошилова, и парковка у здания "Нур Отан"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	199,30	122,85	--	24484	--	0,77	153
					122,85	--	24484	--	--	--
2.	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	21,52	152,80	152,80	3289	3289	--	--
					--	106,96	--	2302	2,25	48
3.	E010333-A10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	21,52	95,50	95,50	2056	2056	--	--
					--	19,10	--	411	0,40	9
4.	E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	1408,90	8,57	--	12074	--	0,06	84
					8,57	--	12074	--	--	--
5.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	92,99	27,10	27,10	2520	2520	--	--
					--	18,97	--	1764	0,40	37
6.	E010333-A10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	92,99	95,50	95,50	8880	8880	--	--
					--	19,10	--	1776	0,40	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	74,52	626,04	73,75	46652	5496	0,14	11
					21,38	11,67	1593	870	0,04	3
8.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	29,81	1211,56	68,13	36114	2031	0,14	4
					21,38	12,76	637	380	0,04	1
9.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров на цементно-песчанной подготовке, с заполнением швов песком	м2	496,80	199,67	42,08	99196	20905	0,38	189
					57,38	14,85	28506	7377	0,07	36
10.	ТПрайс	Тротуарная плитка	м2	496,80	791,11	--	393024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 300х150	м	229,30	564,32	6,63	129400	1520	0,70	160
					108,68	1,76	24920	403	0,01	1
12.	ТПрайс	Бордюрные камни БР100х30х15	п.м.	229,30	632,89	--	145122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80	м	216,60	564,32	6,63	122233	1436	0,70	151
					108,68	1,76	23540	381	0,01	1
14.	ТПрайс	Бортовые камни БР100х20х8	п.м.	216,60	454,89	--	98529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	512,90	51,86	18,45	26600	9462	0,03	16
					4,68	4,65	2400	2385	0,02	9
16.	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2	512,90	336,16	26,23	172417	13454	0,05	25
					7,58	8,68	3888	4452	0,03	16
17.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	512,90	759,08	--	389330	--	0,14	74
					24,75	--	12694	--	--	--
	ИТОГО:						1711920	71050		867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							134736	22501		199
		Накладные расходы :								
		==========								
		На общестроительные работы						207064		
		Всего накладных расходов:						207064		
		Итого с накладными						1918984		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		==========								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						115139		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2034123		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2042259		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2062600		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						4306177		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						86124		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4392301		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						527076		
		Итого с НДС						4919377		

Заказчик:

КГУ «Аппарат Акима Куланского сельского округа р-на Т. Рыскулова»
Акима Куланского сельского округа

Бектурсынов А.

Подрядчик:

ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»

Директор

Кулманбетов Е. К.