Акт приемки объекта в эксплуатацию

«___» _____ 2018г.

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима района-Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы. 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии **ТОО «Astana Unity Group», Директор Каракулов Батырлан Даулетович, г.Караганда, ул. Доскея 7, кв.2,3**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермаханбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **«Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г. Караганды**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Караганда, 12 МКР, д. 2,4,6,8,10,12 »**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- Сметной документации и схемы объекта, выданных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распорежение 78-р от 22.12.2017 г.
- Технических условий № 6108 на присоединение электроустановок 0,22кВ дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 14.05.2018 г.
- Журнал проиводства работ.
- Журнал технического надзора.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

наименование органа вынесшего решение

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0**.

фактически, месяц: **6,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол.	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	12	шт	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	м2	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	м2	675
Скамья тип СК-006	шт	24	шт	19
Урна тип У-001	шт	24	шт	19

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық».
- Точкой подключения является опора РУ-0,4 кВ ф 9, ТП-1281 подл. к ф.5 ЦРП-11 ф.3 ПС «Н.Майкудук».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).

-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ

-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/

-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.

- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.

-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.

-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.

-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **22964,94572** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **21856,36772** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1108,578** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **22964,94572** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **22064,26772** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **900,678** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Благоустройство дворовой территории Октябрьского района г. Караганды по адресу: 12 МКР, д.2,4,6,8,10,12 » ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды»
Руководитель:
заместитель акима района Бұлқайыр Д. Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО "Эксперт-МК"
Директор Омаров М.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик ТОО «Astana Unity Group»
Директор Каракулов Б.Д. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 235

форма

Декларация о соответствии

«25» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group", Карагандинская область, г.Караганда, Доскея, 7, БИН 000440005538,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Каракулова Батырлана Даулетовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории 12 МКР Д.2, 4, 6, 8, 10, 12**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Благоустройство дворовой территории на объекте выполнено в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и техническими условиями, выданными ТОО «Караганды Жарык» для исполнения программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

2. Субподрядные организации:

ТОО «РАЙС KZ», ГСЛ № 18000562 от 15.01.2018 г.,

наименование организации

в лице директор **Копжасарова Мадияра Галымовича**

ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №0000942 от 27.12.2005 г.,

наименование организации

в лице директора **Сунгур Хидаят Атилла**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение 78-р от 22.12.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных работ:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Дворовая территория имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Опора освещения	шт	12	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	675
Скамья тип СК-006	шт	24	19
Урна тип У-001	шт	24	19

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық». - Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 9, ТП-1281, подкл. к ф 5 ЦРП ф.3 ПС«Н.Майкудук».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее. - Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0 .**
фактически, месяц: **6,0**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории 12 МКР Д.2, 4, 6, 8, 10, 12**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group"

Директор **Каракулов Б.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Astana Unity Griup"
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование объекта: работы по благоустройству дворовых территории - 12 мкр., дом 2,4,6,8,10,12
Договор №20/05-1

А К Т №2
приемки выполненных работ за август 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
1	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	1154,96	107,40	101,73	124043	117490	--	28426	164667
					5,67	28,51	6553	32928		12198	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	163,2	1694,14	27,66	276484	4514	166600	115608	423460
					645,65	10,26	105370	1674		31367	
3	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	7,0176	36610,00	--	256914	--	256914	--	277467
					--	--	--	--		20553	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	27,744	730,94	--	20279	--	--	14601	37671
					730,94	--	20279	--		2790	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	13,056	665,52	--	8689	--	--	6256	16141
					665,52	--	8689	--		1196	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,456	6314,78	991,38	21824	3426	17983	1205	24871
					120,10	202,61	415	700		1842	
7	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	2,88	5575,35	869,04	16057	2503	6114	7908	25882
					2583,36	337,80	7440	973		1917	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	28,8	1093,13	120,95	31482	3483	260	26938	63093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					963,17	31,87	27739	918		4674	
9	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	28,8	2031,00	--	58493	--	58493	--	63172
					--	--	--	--		4679	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	38,4	1549,45	27,66	59499	1062	33644	27202	93637
					645,65	10,26	24793	394		6936	
11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,6144	36610,00	--	22493	--	22493	--	24293
					--	--	--	--		1799	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	6,528	730,94	--	4772	--	--	3436	8864
					730,94	--	4772	--		657	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	3,072	665,52	--	2044	--	--	1472	3798
					665,52	--	2044	--		281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				903074	132478	562501	233052	1227016
							208095	37587	--	90889	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				903074				
		Материалы	Тенге				224601				
		Всего заработная плата	Тенге					245682			
		Местные материалы	Тенге				337900				
		Накладные расходы	Тенге				233051				
		Сметная прибыль	Тенге				90890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1227015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					245682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1227015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					245682			
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
14	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1	499,78	80,75	500	81	22	306	870
					397,46	27,34	397	27		64	
15	2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	3958,00	--	3958	--	3958	--	4275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		317	
16	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	9	2573,77	654,93	23164	5894	--	16015	42314
					1918,84	305,52	17270	2750		3134	
17	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	9	23096,16	8427,81	207865	75850	18291	112586	346088
					12636,00	3001,01	113724	27009		25636	
18	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	Опора освещения граненная с покрытием "горячее цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	9	79017,86	--	711161	--	711161	--	768054
					--	--	--	--		56893	
19	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	7,7000001	262,09	58,07	2018	447	480	869	3118
					141,70	15,04	1091	116		231	
20	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,5	1489,79	186,68	2235	280	483	1116	3618
					981,00	51,95	1472	78		268	
21	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,045	269004,00	--	12105	--	12105	--	13074
					--	--	--	--		968	
22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18	212834,00	--	38310	--	38310	--	41375
					--	--	--	--		3065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1001316	82553	784810	130892	1222786
							133954	29980	--	90576	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8711				
		Материалы	Тенге				985				
		Всего заработная плата	Тенге					3181			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3958				
		Накладные расходы	Тенге				2290				
		Сметная прибыль	Тенге				880				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3181			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				281445				
		Материалы	Тенге				18291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					160752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50415				
		Накладные расходы	Тенге				128602				
		Сметная прибыль	Тенге				32804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				442850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					160752			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				711161				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				711161				
		Сметная прибыль	Тенге				56893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				768054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1222785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					163933			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ									
23	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**1**	**50894,00**	**74,00**	**50894**	**74**	**50570**	**200**	**51252**
					250,00	**16,00**	**250**	**16**		**159**	
23.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	2	893,00	37,00	1786	74	1462	200	2144
					125,00	8,00	250	16		159	
23.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	2	24554,00	--	49108	--		--	49108
					--	--	--	--	49108	--	
24	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1**	**16496,00**	**2716,00**	**16496**	**2716**	**6942**	**5741**	**24015**
					6838,00	**816,00**	**6838**	**816**		**1779**	
24.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	2	8248,00	1358,00	16496	2716	6942	5741	24015
					3419,00	408,00	6838	816		1779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**67390**	**2790**	**65916**	**11882**	**150534**
							7088	**832**	**49108**	**3876**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**49108**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1473**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**50581**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18282**				
	Материалы		Тенге				**8404**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7920**			
		Накладные расходы	Тенге				**5940**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1938**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26160**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**7920**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**76741**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**7920**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1971780**	**217821**	**1413227**	**375826**	**2600336**
							349136	**68399**	**49108**	**185341**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**49108**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				1473				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				50581				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8711				
	Материалы		Тенге				985				
	Всего заработная плата		Тенге					3181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3958				
		Накладные расходы	Тенге				2290				
		Сметная прибыль	Тенге				880				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3181			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1202801				
	Материалы		Тенге				251296				
	Всего заработная плата		Тенге					414354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50415				
	Местные материалы		Тенге				337900				
		Накладные расходы	Тенге				367593				
		Сметная прибыль	Тенге				125631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1696025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					414354			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				711161				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				711161				
		Сметная прибыль	Тенге				56893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				768054				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2726541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					417535			
		Непредвиденные работы и затраты-2%					54530,82				
	НДС 12%		Тенге				333729				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				3060270				

Заказчик:
ТОО "Astana Unity Group"

Директор Каракулов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Сунгур Х.А.