Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова□

Подрядчик: ТОО Жаңа-Кемер Құрылыс

Наименование объекта: Текущий ремонт тротуарного покрытия улицы Жибек жолы в с. Кулан

Договор: №61 от 17.08.2012 год.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

с17 по 27 августа 2012 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 863 990,00	17 735 705,36							2 128 284,64	19 863 990,00
В том числе за месяц	19 863 990,00	17 735 705,36							2 128 284,64	19 863 990,00
Погашение аванса	5 959 197	5 320 711,61							638 485,39	5 959 197,00
Итого к оплате	985 000,00	879 464,29							105 535,71	985 000,00

Заказчик:

КГУ "Аппарат Акима Куланского аульного селького округа р-на Т. Рыскулова

Зам.аким Куланского аульного округа

_____ А. Абишев

Подрядчик:

ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"

Директор ТОО Жаңа-Кемер Құрылыс

_____ Кулманбетов Е.К.

Заказчик КГУ «Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»

Договор №61 от 17 августа 2012 г.

Наименование обьекта: Вход в парк Женис, тротуар от сельского акимата до кинотеатра Сулу-тор (38 м)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	124,00	122,85	--	15233	--	0,77	95
					122,85	--	15233	--	--	--
2.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	13,39	152,80	152,80	2046	2046	--	--
					--	106,96	--	1432	2,25	30
3.	Е010333-А 10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	13,39	95,50	95,50	1279	1279	--	--
					--	19,10	--	256	0,40	5
4.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	1010,00	8,57	--	8656	--	0,06	60
					8,57	--	8656	--	--	--
5.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	66,66	27,10	27,10	1806	1806	--	--
					--	18,97	--	1265	0,40	27
6.	Е010333-А 10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	66,66	95,50	95,50	6366	6366	--	--
					--	19,10	--	1273	0,40	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	148,08	626,04	73,75	92704	10921	0,14	21
					21,38	11,67	3166	1728	0,04	6
8.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	59,23	1211,56	68,13	71763	4036	0,14	9
					21,38	12,76	1266	756	0,04	3
9.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров на цементно-песчанной подготовке, с заполнением швов песком	м2	987,20	199,67	42,08	197114	41541	0,38	376
					57,38	14,85	56646	14660	0,07	72
10.	ТПрайс	Тротуарная плитка	м2	987,20	791,11	--	780986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 300х150	м	124,00	564,32	6,63	69976	822	0,70	87
					108,68	1,76	13476	218	0,01	1
12.	ТПрайс	Бортовые камни БР100х30х15	п.м.	124,00	632,89	--	78478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80	м	140,80	564,32	6,63	79457	934	0,70	98
					108,68	1,76	15302	247	0,01	1
14.	ТПрайс	Бортовые камни БР100х20х8	п.м.	140,80	454,89	--	64048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	У1-43-22	Скамья типа III, строительные работы	скамья	8,00	11394,07	1081,84	91153	8655	6,80	54
					1123,65	329,94	8989	2640	1,60	13
16.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	8,00	5447,64	27,54	43581	220	3,70	30
					613,80	5,64	4910	45	0,03	0
17.	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	м2	64,00	104,18	--	6668	--	0,75	48
					104,18	--	6668	--	--	--
18.	Е0147-27-4	Вычитается позиция: Устройство цветников вручную, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта	м2	-64,00	60,22	--	-3854	--	0,43	-28
					60,22	--	-3854	--	--	--
19.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем	м2	64,00	115,51	--	7392	--	0,47	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 см			68,04	--	4355	--	--	--
20.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	64,00	211,75	--	13552	--	1,35	86
					209,63	--	13416	--	--	--
21.	Е0147-29-2	Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов	м2	64,00	21,09	--	1350	--	0,14	9
					18,76	--	1201	--	--	--
22.	ТПрайс	Петунья кустовая	шт	2304,00	39,56	--	91136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1720890	78626		975
							149430	24520		184

Накладные расходы :

На общестроительные работы	224443
Всего накладных расходов:	224443
Итого с накладными	1945333

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116720
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2062053
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2070301
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2090922
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4365306
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87306
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4452612
Налог на добавленную стоимость, 12 %	534313
Итого с НДС	4986925

Заказчик:

КГУ «Аппарат Акима Куланского сельского округа р-на Т. Рыскулова»
Акима Куланского сельского округа

_____ Бектурсынов А.

Подрядчик:

ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»
Директор

_____ Кулманбетов Е. К.