Счет-фактура № 00000000023 от 30 сентября 2019 г.

Дата совершения оборота: 30.09.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740017816, г. Атырау, проспек Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005247, от 13.11.2012

ИИК поставщика: KZ266017141000002474 в АО "Народный Банк Казахстан БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 07.08.2019г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау, ул Исатая 1К

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740017816, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840003590, г. Атырау, ул Исатая 1К

ИИК получателя: KZ326017141000000232, в банке АО "Народный Банк Казахстан БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГНПС "Кумколь" Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки	работа	1	10 737 891,06	10 737 891,06	12%	1 288 546,93	12 026 437,99		
Всего по счету:					**10 737 891,06**		**1 288 546,93**	**12 026 437,99**		

Руководитель: Темирбаев Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бердигалиева А.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
070840003590

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080740017816

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К, тел.: 29-28-73**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №29 от 07.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
23	30.09.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГНПС "Кумколь" Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки	сентябрь		работа	1	12 026 437,99	12 026 437,99
				Итого	1,000	x	12 026 437,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 2

Подрядчик: **ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-Проект)"**

Субподрядчик: **ТОО "KAISAR ATYRAU"**

Наименование стройки - ГНПС "Кумколь". Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки

Наименование объекта - ГНПС "Кумколь". Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Стоимость за ед. в тенге	Общая стоимость за ед. в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	31,8500		168,41	5364	217,3626374	6 923
		Итого оплата труда:				45,64	1454		0
		Итого эксплуатация машин:				160,01	5096		0
		Накладные расходы	%	72		32,86	1047		0
		Сметная прибыль	%	8		16,10	513		0
		Сметная стоимость:				217,37	6923		0
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	89,2500		222,76	19881	290,6218487	25 938
		Итого оплата труда:				64,36	5744		0
		Итого эксплуатация машин:				213,35	19041		0
		Итого материалов:				0,10	9		0
		Накладные расходы	%	72		46,34	4136		0
		Сметная прибыль	%	8		21,53	1921		0
		Сметная стоимость:				290,62	25938		0
3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные.Разборка (ж/б фундаменты и приямки)	м3	87,0000		35236,26	3065554	59964,66667	5 216 926
		Итого оплата труда:				24150,70	2101111		0
		Итого эксплуатация машин:				16749,94	1457244		0
		Итого материалов:				1942,88	169031		0
		Накладные расходы	%	84		20286,58	1764933		0
		Сметная прибыль	%	8		4441,83	386439		0
		Сметная стоимость:				59964,67	5216926		0
4	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов -	т конструкций	11,8636		30158,18	357786	47149,02003	559 359
		Итого оплата труда:				19562,78	232086		0
		Итого эксплуатация машин:				13286,56	157627		0

		Итого материалов:			657,22	7797		0
		Накладные расходы	%	69	13498,32	160139		0
		Сметная прибыль	%	8	3492,52	41434		0
		Сметная стоимость:			47149,02	559359		0
5	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	219,2000	1427,97	313012	2204,215328	483 164
		Итого оплата труда:			888,36	194728		0
		Итого эксплуатация машин:			719,37	157686		0
		Итого материалов:			8,12	1779		0
		Накладные расходы	%	69	612,97	134363		0
		Сметная прибыль	%	8	163,28	35790		0
		Сметная стоимость:			2204,22	483164		0
6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	42,4000	823,18	34903	1515,849057	64 272
		Итого оплата труда:			806,09	34178		0
		Итого эксплуатация машин:			33,37	1415		0
		Итого материалов:			0,00	--		0
		Накладные расходы	%	72	580,38	24608		0
		Сметная прибыль	%	8	112,28	4761		0
		Сметная стоимость:			1515,85	64272		0
7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	286,5000	1867,34	534993	3211,731239	920 161
		Итого оплата труда:			1536,78	440288		0
		Итого эксплуатация машин:			610,34	174861		0
		Итого материалов:			0,00	--		0
		Накладные расходы	%	72	1106,48	317007		0
		Сметная прибыль	%	8	237,91	68160		0
		Сметная стоимость:			3211,73	920161		0
8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	16,8000	356,56	5990	662,3214286	11 127
		Итого оплата труда:			356,56	5990		0
		Итого материалов:			--	--		0
		Накладные расходы	%	72	256,72	4313		0
		Сметная прибыль	%	8	49,06	824		0
		Сметная стоимость:			662,35	11127		0
9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,7800	1585,21	5992	2779,365079	10 506
		Итого оплата труда:			1432,30	5414		0
		Итого эксплуатация машин:			36,33	137		0
		Итого материалов:			130,80	494		0
		Накладные расходы	%	69	988,29	3736		0
		Сметная прибыль	%	8	205,88	778		0

		Сметная стоимость:			2779,37	10506		0
10	1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	8,0000	4617,77	36942	8528,25	68 226
		Итого оплата труда:			4553,84	36431		0
		Итого эксплуатация машин:			117,57	941		0
		Итого материалов:			0,00	--		0
		Накладные расходы	%	72	3278,76	26230		0
		Сметная прибыль	%	8	631,72	5054		0
		Сметная стоимость:			8528,25	68226		0
11	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	6,0100	483,02	2903	888,67	5 341
		Итого оплата труда:			471,98	2837		0
		Итого эксплуатация машин:			21,55	130		0
		Итого материалов:			0,00	--		0
		Накладные расходы	%	72	339,83	2042		0
		Сметная прибыль	%	8	65,83	396		0
		Сметная стоимость:			888,67	5341		0
12	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5,0000	1393,83	6969	2564,57	12 823
		Итого оплата труда:			1362,18	6811		0
		Итого эксплуатация машин:			59,16	296		0
		Итого материалов:			0,00	--		0
		Накладные расходы	%	72	980,77	4904		0
		Сметная прибыль	%	8	189,97	950		0
		Сметная стоимость:			2564,57	12823		0
13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии (отмостка). Разборка	м3	8,6000	16256,62	139807	29003,39	249 429
		Итого оплата труда:			12617,11	108507		0
		Итого эксплуатация машин:			6693,22	57562		0
		Накладные расходы	%	84	10598,37	91146		0
		Сметная прибыль	%	8	2148,40	18476		0
		Сметная стоимость:			29003,39	249429		0
14	1107-0111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. (Демонтаж)	шт.	2,0000	16400,32	32801	33521,74	67 043
		Итого оплата труда:			12405,36	24811		0
		Итого эксплуатация машин:			6348,55	12697		0
		Накладные расходы	%	118	14638,33	29277		0
		Сметная прибыль	%	8	2483,09	4966		0
		Сметная стоимость:			33521,74	67043		0
15	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	34,0000	1973,62	67103	3402,82	115 696
		Итого оплата труда:			997,58	33918		0
		Итого эксплуатация машин:			1209,53	41124		0
		Накладные расходы	%	118	1177,14	40023		0
		Сметная прибыль	%	8	252,06	8570		0
		Сметная стоимость:			3402,82	115696		0
16	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	20,0000	3478,71	69574	6865,68	137 314

		Итого оплата труда:			2439,32	48786		0
		Итого эксплуатация машин:			1446,85	28937		0
		Накладные расходы	%	118	2878,40	57568		0
		Сметная прибыль	%	8	508,57	10171		0
		Сметная стоимость:			6865,68	137314		0
17	1107-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	10,0000	2770,69	27707	5383,13	53 831
		Итого оплата труда:			1876,01	18760		0
		Итого эксплуатация машин:			1250,48	12505		0
		Накладные расходы	%	118	2213,69	22137		0
		Сметная прибыль	%	8	398,75	3988		0
		Сметная стоимость:			5383,13	53831		0
18	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	м2 кровли	148,2000	164,91	24440	306,12	45 367
		Итого оплата труда:			164,63	24398		0
		Итого эксплуатация машин:			0,28	42		0
		Итого материалов:			0,00	--		0
		Накладные расходы	%	72	118,53	17567		0
		Сметная прибыль	%	8	22,68	3361		0
		Сметная стоимость:			306,12	45367		0
19	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	148,2000	1867,34	276740	3211,73	475 978
		Итого оплата труда:			1536,78	227751		0
		Итого эксплуатация машин:			610,34	90452		0
		Итого материалов:			0,00	--		0
		Накладные расходы	%	72	1106,48	163981		0
		Сметная прибыль	%	8	237,91	35258		0
		Сметная стоимость:			3211,73	475979		0
20	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	258,3000	99,28	25643	184,35	47 618
		Итого оплата труда:			99,19	25622		0
		Итого эксплуатация машин:			0,08	22		0
		Итого материалов:			0,00	--		0
		Накладные расходы	%	72	71,42	18448		0
		Сметная прибыль	%	8	13,66	3527		0
		Сметная стоимость:			184,35	47618		0
21	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	156,1875	2981,00	465595	3219,48	502 843
		Сметная прибыль	%	8	238,48	37248		0
		Сметная стоимость:			3219,48	502843		0
22	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	415,8400	436,00	181306	470,88	195 811
		Сметная прибыль	%	8	34,88	14504		0
		Сметная стоимость:			470,88	195811		0
23	4101-0204-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	415,8400	220,00	91485	237,60	98 804

		Сметная прибыль	%	8		17,60	7319		0
		Сметная стоимость:				237,60	98804		0
24	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	415,8400		436,00	181306	470,88	195 811
		Сметная прибыль	%	8		34,88	14504		0
		Сметная стоимость:				470,88	195811		0
25	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	423,6800		71,00	30081	76,68	32 488
		Сметная прибыль	%	8		5,68	2407		0
		Сметная стоимость:				76,68	32488		0
26	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	423,6800		2981,00	1262990	3219,48	1 121 325
		Сметная прибыль	%	8		238,48	101039		0
		Сметная стоимость:				3219,48	1364029		0
27	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	11,8700		427,00	5068	461,16	5 474
		Сметная прибыль	%	8		34,16	405		0
		Сметная стоимость:				461,16	5474		0
28	4101-0204-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	11,8700		220,00	2611	237,60	2 820
		Сметная прибыль	%	8		17,60	209		0
		Сметная стоимость:				237,60	2820		0
29	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	11,8700		427,00	5068	461,16	5 474
		Итого							10 737 891
		Итого с НДС							**12 026 437,99**

Заказчик:
Директор
ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ **Алдекенов О.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кайсар-Атырау"
_____ **Темирбаев Б.**