Форма 2В

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "
Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Договор № 481 от 14.09.2017 года
Наименование работ :«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара».
Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 4-1-1)

Электроснабжение.Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС "Южная Городская" до ТП-3

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	738,45	847,84	–	626087	–	370019	1,18	871,371
				847,84	–	626089	–	59,1	–	–
3	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	1800	327,59	278,08	589654	500542	112405	0,06	108
				49,51	96,4	89112	173517	42,8	0,0998	179,64
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	73,845	578,08	–	42688	–	25229	0,885	65,35283
				578,08	–	42688	–	59,1	–	–
5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014К=2,000; *м3*	147,69	2055,91		303637				
6	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *м кабеля*	1800	285,79	236,28	514422	425310	101243	0,06	108

			49,51	81,91	89112	147437	42,8	0,0848	152,64
7	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	13,128	47955,76		629563			
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	590,76	578,07	–	341501	–	201828	0,885	522,8226
				578,07	–	341502	–	59,1	–	–
9	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *м3 уплотненного грунта*	590,76	50,8	40,74	30013	24070	6139	0,0122	7,20727
				7,52	10,07	4441	5947	59,1	0,0122	7,20727
11	13-080206-2202	Затягивание проволоки в трубу *м*	30	67,9	1,13	2037	34	626	0,06	1,8
				48,37	0,4	1451	12	42,8	0,0004	0,012
12	21-050307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 *кг*	2,94	223,77		658			
14	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	1575	373,7	201,41	588584	317224	146040	0,18	283,5
				148,52	68,12	233919	107296	42,8	0,0826	130,095
15	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	225	462,73	232,52	104114	52317	26621	0,24	54
				198,03	78,41	44556	17642	42,8	0,0968	21,78
16	13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (П/С "Южная Городская и ТП-3) *м кабеля*	20	566,3	259,35	11326	5187	2934	0,31	6,2
				255,8	86,95	5116	1739	42,8	0,111	2,22
17	29-000001-0001(пг	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением ААШВ 3х150мм2. Коммерческое предложение ООО "Кедр" №127/15 от 07.04.2017г ц.о.=724*5,53/1,12 *м*	1820	0		0				
18	13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	2	38291	30798,5	76582	61597	13580	9	18

		шт.		7426	8439	14852	16878	42,8	8,88	17,76
19	23-061703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	2	0		0				
		шт.								
20	13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	5	10931,4	167,2	54657	836	21313	12	60
		шт.		9901,4	58	49507	290	42,8	0,06	0,3
21	23-061703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	5	26317,36		0				
		шт.								
22	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	258,46	73		18868				
		т								
24	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км-грунт	228,735	237,43		54309				
		т								
		Всего прямые затраты				**3988700**				**2106**
										512
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 542 345				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 387 117				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				470 758				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				986 064				
		- перевозка грузов, тенге				73 177				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 027 977				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 016 677				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				205 684				
		Итого, тенге				5 222 361				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				417 789				
		Всего				**5 640 150**				

	Временные здания и сооружения (2,4 %)	108 291
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	170 729
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**5 919 169,64**
	НДС (12 %)	710 300,36
	Всего по акту с учетом НДС	**6 629 470,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____ Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____ Махметов К.Б.

Начальник ПТО _____ Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____ Султанов Р.Ш.

Начальник СЭХ _____ Ачаров С.Г.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ" _____ Таскарин А.С.

Инженер-сметчик
ТОО "УКС-ПВ" _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____ Багин А.Н.

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Договор № 481 от 14.09.2017 года

Наименование работ :«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара».

Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

(локальная смета 4-1-1(А))

Электроснабжение.Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС "Южная Городская" до ТП-3

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Кабельная линия КЛ-10кВ L=1,24км									
	2.2 Добавить									
11-340201-0301		Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,225	1080391,11 96382,22	0 0	243088 21686	0 0	13467 62,1	133 0	29,925 0
		Всего прямые затраты				**243088**				**30** **0**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 686				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				221 402				
		Накладные расходы I уровня, тенге				13 467				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	256 555
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	10 519
Итого, тенге	267 074
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 366
Всего	**288 440**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	5 538
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	8 731
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**302 708,93**
НДС (12 %)	36 325,07
Всего по акту с учетом НДС	**339 034,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СЭХ_____Ачаров С.Г.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Раскарин А.С.

Инженер-сметчик
ТОО "УКС-ПВ"_____Сагинова Г.А.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.