ТОО "Фузия" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Ютрон-Казахстан-А"

Подрядчик: ТОО "Фузия"

Наименование объекта: Главный корпус. Котлоагрегат К-50-40/14 СТ. № 5

Договор № 2 от 01.06.2013 г

Акт №4
выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-2)

на приобретение и монтаж основного и вспомогательного оборудования котельного отделения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 16 Антикоррозийная защита переходного короба к скрубберу									
1	Е13-44-7	Очистка щетками	20	60,75	–	1215	–	1094	0,34	7
		м2		60,75	–	1215	–	90	–	–
2	Е13-44-9	Обеспыливание	20	59	47,75	1180	955	527	0,07	1
		м2		11,25	18	225	360	90	0,09	2
3	Е13-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом	20	17,75	0,11	355	2	131	0,0445	1
		м2		7,18	0,05	144	1	90	0,0002	–
4	Е9-59-1	Монтаж армирующей сетки	20	1570,66	86,24	31413	1725	16334	5,45	109
		м2 сетки								