Заказчик: ТОО "Техно Групп Строй"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Наименование объекта: Строительство 90 квартирного, пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Батыс-2

Договор №2018/5 от 07 мая 2018 г.

Типовая № КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№2018/5	07.05.2018				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования 2016г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2016г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Акт выполн работ №1	6 498 112,01	6 498 112,01					779 773,44	7 277 885,45
Всего по стройке	**6 498 112,01**	**6 498 112,01**					**779 773,44**	**7 277 885,45**

Заказчик

Директор
ТОО "Техно Групп Строй" **Маматов С.А.**

Подрядчик

Ген. директор
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" **Мурзагалиев Б.К.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Техно Групп Строй"
Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Наименование объекта: Строительство 90 квартирного, пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Батыс-2

Акт
приемки выполненных работ июнь 2018 года

Основание: **договор №2018/5 от 07 мая 2018 г.**

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**180,0000**		**1611,81**	**290125,96**	**62,1 95132,93**
		Итого прямые затраты:				**903,20**	**162575,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1431,71	257708,31	
		НР второго уровня	%	4,24		60,70	10926,83	
		Накладные расходы	%	--		589,22	106059,77	
		Сметная прибыль	%	8		119,39	21490,81	
2	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**180,0000**		**3027,04**	**544867,34**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2688,81**	**483985,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		114,01	20521,00	
		Накладные расходы	%	--		114,01	20521,00	
		Сметная прибыль	%	8		224,23	40360,54	
3	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка /МВ30.11Р, МВ23.11Р, МВ17.11Р/**	**м ограждения**	**40,0000**		**7811,46**	**312458,39**	**62,1 8797,14**

		Итого прямые затраты:			**6718,71**	**268748,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			6938,63	277545,40	
		НР второго уровня	%	4,24	294,20	11767,92	
		Накладные расходы	%	--	514,13	20565,07	
		Сметная прибыль	%	8	578,63	23145,07	
4	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**44,0000**	**152,65**	**6716,60**	**54,2** **795,5**
		Итого прямые затраты:			**117,51**	**5170,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			135,59	5966,11	
		НР второго уровня	%	4,24	5,75	252,96	
		Накладные расходы	%	--	23,83	1048,46	
		Сметная прибыль	%	8	11,31	497,53	
		Монтажные узлы					
5	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,2400**	**16290,01**	**3909,60**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**14469,82**	**3472,76**	
		НР второго уровня	%	4,24	613,52	147,24	
		Накладные расходы	%	--	613,52	147,24	
		Сметная прибыль	%	8	1206,67	289,60	
6	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ИМ-60/**	**т**	**0,0047**	**410780,50**	**1922,45**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**364881,35**	**1707,64**	
		НР второго уровня	%	4,24	15470,97	72,40	
		Накладные расходы	%	--	15470,97	72,40	
		Сметная прибыль	%	8	30428,19	142,40	
7	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**8,0000**	**167,89**	**1343,08**	**60,9** **450,7**
		Итого прямые затраты:			**92,79**	**742,31**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			149,13	1193,01	
		НР второго уровня	%	4,24	6,32	50,58	
		Накладные расходы	%	--	62,66	501,29	
		Сметная прибыль	%	8	12,44	99,49	
8	**21-130207-9901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Дюбели монтажные 10 мм х 110 мм**	**шт.**	**8,0000**	**27,57**	**220,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**24,49**	**195,92**	
		НР второго уровня	%	4,24	1,04	8,31	
		Накладные расходы	%	--	1,04	8,31	
		Сметная прибыль	%	8	2,04	16,34	
9	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0160**	**16290,01**	**260,64**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**14469,82**	**231,52**	
		НР второго уровня	%	4,24	613,52	9,82	
		Накладные расходы	%	--	613,52	9,82	
		Сметная прибыль	%	8	1206,67	19,31	
10	**11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство /из бетона В20/**	**м3**	**0,4056**	**28927,98**	**11733,19**	**48,5** **724,76**
		Итого прямые затраты:			**23908,78**	**9697,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25695,67	10422,16	
		НР второго уровня	%	4,24	1089,50	441,90	
		Накладные расходы	%	--	2876,39	1166,66	
		Сметная прибыль	%	8	2142,81	869,13	
11	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0406**	**173771,85**	**7048,19**	

		Итого прямые затраты:	т		**154355,20**	**6260,65**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	265,45	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	265,45	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	522,09	
12	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,0800**	**16290,01**	**17593,21**	
		Итого прямые затраты:	м3		**14469,82**	**15627,41**	
		НР второго уровня	%	4,24	613,52	662,60	
		Накладные расходы	%	--	613,52	662,60	
		Сметная прибыль	%	8	1206,67	1303,20	
13	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0035**	**262737,25**	**924,84**	**62,1** **83,21**
		Итого прямые затраты:			**209739,83**	**738,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			233379,93	821,50	
		НР второго уровня	%	4,24	9895,31	34,83	
		Накладные расходы	%	--	33535,41	118,04	
		Сметная прибыль	%	8	19462,02	68,51	
14	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0160**	**16290,01**	**260,64**	
		Итого прямые затраты:	м3		**14469,82**	**231,52**	
		НР второго уровня	%	4,24	613,52	9,82	
		Накладные расходы	%	--	613,52	9,82	
		Сметная прибыль	%	8	1206,67	19,31	
	ИТОГО по смете:		Тенге			**1199385**	
		РАЗДЕЛ Внутренние ограждения					
15	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**45,3000**	**753,97**	**34154,75**	**62,1** **9962,76**
		Итого прямые затраты:			**449,79**	**20375,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			669,72	30338,42	

		НР второго уровня	%	4,24	28,40	1286,35	
		Накладные расходы	%	--	248,32	11249,11	
		Сметная прибыль	%	8	55,85	2529,98	
16	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,4188**	**337679,03**	**141430,11**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**299947,97**	**125627,21**	
		НР второго уровня	%	4,24	12717,79	5326,59	
		Накладные расходы	%	--	12717,79	5326,59	
		Сметная прибыль	%	8	25013,26	10476,30	
17	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**21,7800**	**152,65**	**3324,72**	**54,2** **393,77**
		Итого прямые затраты:			**117,51**	**2559,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			135.59	2953.22	
		НР второго уровня	%	4,24	5.75	125.22	
		Накладные расходы	%	--	23.83	518.99	
		Сметная прибыль	%	8	11.31	246.28	
18	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**1,1726**	**337679,03**	**395978,63**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**299947,97**	**351733,39**	
		НР второго уровня	%	4,24	12717,79	14913,50	
		Накладные расходы	%	--	12717,79	14913,50	
		Сметная прибыль	%	8	25013,26	29331,75	
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**60,8400**	**152,65**	**9287,22**	**54,2** **1099,96**
		Итого прямые затраты:			**117,51**	**7149,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			135.59	8249,50	
		НР второго уровня	%	4,24	5.75	349,78	

		Накладные расходы	%	--	23,83	1449,74	
		Сметная прибыль	%	8	11,31	687,94	
		РАЗДЕЛ Полы					
20	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**1079,0300**	**101,00**	**108983,37**	**56,4 32688,74**
		Итого прямые затраты:			**59,42**	**64117,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			89,72	96805,96	
		НР второго уровня	%	4,24	3,80	4104,57	
		Накладные расходы	%	--	34,10	36793,31	
		Сметная прибыль	%	8	7,48	8072,84	
21	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм**	**1000м2**	**1,2085**	**87525,17**	**105775,36**	
		Итого прямые затраты:	**1000м2**		**77745,42**	**93956,40**	
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	3983,75	
		Накладные расходы	%	--	3296,41	3983,75	
		Сметная прибыль	%	8	6483,35	7835,21	
22	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**1079,0300**	**815,48**	**879931,86**	**60,9 164760,81**
		Итого прямые затраты:			**571,67**	**616850,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			724,36	781611,40	
		НР второго уровня	%	4,24	30,71	33140,32	
		Накладные расходы	%	--	183,41	197901,13	
		Сметная прибыль	%	8	60,41	65180,14	
23	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/**	**м2**	**1079,0300**	**484,12**	**522381,71**	**60,9 14829,81**
		Итого прямые затраты:			**416,28**	**449182,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			430,03	464012,63	
		НР второго уровня	%	4,24	18,23	19674,14	
		Накладные расходы	%	--	31,98	34503,94	
		Сметная прибыль	%	8	35,86	38694,94	

24	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	1,0574	15883,70	16796,21	48,5 4682,48
		Итого прямые затраты:			9680,82	10236,98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14108,91	14919,46	
		НР второго уровня	%	4,24	598,22	632,59	
		Накладные расходы	%	--	5026,31	5315,07	
		Сметная прибыль	%	8	1176,57	1244,16	
25	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм 200х200**	т	1,0574	231318,20	244607,30	
		Итого прямые затраты:	т		205471,53	217275,75	
		НР второго уровня	%	4,24	8711,99	9212,49	
		Накладные расходы	%	--	8711,99	9212,49	
		Сметная прибыль	%	8	17134,68	18119,06	
26	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	129,0400	3823,29	493357,44	60,9 63961,45
		Итого прямые затраты:			2900,42	374269,98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3396,09	438231,43	
		НР второго уровня	%	4,24	143,99	18581,01	
		Накладные расходы	%	--	639,67	82542,47	
		Сметная прибыль	%	8	283,21	36545,00	
27	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	41,6400	3823,29	159201,83	60,9 20639,76
		Итого прямые затраты:			2900,42	120773,42	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3396,09	141413,18	
		НР второго уровня	%	4,24	143,99	5995,92	
		Накладные расходы	%	--	639,67	26635,68	
		Сметная прибыль	%	8	283,21	11792,73	

РАЗДЕЛ ПРОЕМЫ

28	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	**м2 проемов по наружному обводу коробок**	**2,3622**	**9659,01**	**22816,50**	**55,3 2695,51**
		Итого прямые затраты:			**7438,64**	**17571,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			8579,74	20267,07	
		НР второго уровня	%	4,24	363,78	859,32	
		Накладные расходы	%	--	1504,88	3554,84	
		Сметная прибыль	%	8	715,48	1690,11	
29	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	**м2 проемов по наружному обводу коробок**	**16,6284**	**8956,97**	**148940,15**	**55,3 20087,2**
		Итого прямые затраты:			**6748,15**	**112210,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7956,15	132298,11	
		НР второго уровня	%	4,24	337,34	5609,44	
		Накладные расходы	%	--	1545,35	25696,64	
		Сметная прибыль	%	8	663,48	11032,60	
30	21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой/ДСН КН1740Х1000/**	**м2**	**2,3622**	**78885,92**	**186344,33**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**70071,49**	**165522,87**	
		НР второго уровня	%	4,24	2971,03	7018,17	
		Накладные расходы	%	--	2971,03	7018,17	
		Сметная прибыль	%	8	5843,40	13803,28	
31	21-090402-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**7,1796**	**47219,21**	**339015,01**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**41943,10**	**301134,68**	
		НР второго уровня	%	4,24	1778,39	12768,11	
		Накладные расходы	%	--	1778,39	12768,11	

		Сметная прибыль	%	8	3497,72	25112,22	
32	**21-090402-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**9,4488**	**53026,49**	**501036,72**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**47101,50**	**445052,65**	
		НР второго уровня	%	4,24	1997,10	18870,23	
		Накладные расходы	%	--	1997,10	18870,23	
		Сметная прибыль	%	8	3927,89	37113,83	
33	**11-260201-0602 РСНБ РК 2015**	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах/В ОСЯХ 7-15 Д-С/**	**м2 проемов по наружному обводу коробок**	**7,0866**	**9659,01**	**68449,51**	**55,3 8086,54**
		Итого прямые затраты:			**7438,64**	**52714,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			8579,74	60801,20	
		НР второго уровня	%	4,24	363,78	2577,97	
		Накладные расходы	%	--	1504,88	10664,51	
		Сметная прибыль	%	8	715,48	5070,33	
34	**21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**7,0866**	**64962,05**	**460360,05**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**57703,42**	**408921,06**	
		НР второго уровня	%	4,24	2446,63	17338,25	
		Накладные расходы	%	--	2446,63	17338,25	
		Сметная прибыль	%	8	4812,00	34100,74	
35	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1462**	**67126,52**	**9813,90**	**60,9 3046,41**
		Итого прямые затраты:			**38788,74**	**5670,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			59626,04	8717,33	
		НР второго уровня	%	4,24	2528,14	369,61	
		Накладные расходы	%	--	23365,45	3416,03	
		Сметная прибыль	%	8	4972,34	726,96	

36	21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т**	т	0,1462	153704,91	22471,66	
		Итого прямые затраты:	т		136530,47	19960,75	
		НР второго уровня	%	4,24	5788,89	846,34	
		Накладные расходы	%	--	5788,89	846,34	
		Сметная прибыль	%	8	11385,55	1664,57	
37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	7,6000	152,65	1160,14	54,2 137,4
		Итого прямые затраты:			117,51	893,11	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			135,59	1030,51	
		НР второго уровня	%	4,24	5,75	43,69	
		Накладные расходы	%	--	23,83	181,10	
		Сметная прибыль	%	8	11,31	85,94	
	ИТОГО по смете:		Тенге			4875618	

ИТОГО по акту: **6075003**

оборудование	**0**
Временные здания и сооружения 1,5%	91125
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	128255
Итого по сметному расчету	6294384
Итого по сметному расчету в ценах 2017-18 года с К=1,032366682	**6498112,01**
Итого по акту в ценах 2017-2018 годах	**6498112,01**
НДС в текущих ценах 12%	779773,44
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**7277885,45**

Заказчик

Директор
ТОО "Техно Групп Строй"

Маматов С.А.

Подрядчик

Ген. директор
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Мурзагалиев Б.К.