Форма КС-3

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 11 очередь.»

Договор № 933-06-41 от 20.06.2018г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в фонд занятости	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	8 311 563,57	8 311 563,57	8 311 563,57							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	8 311 563,57	8 311 563,57	8 311 563,57							890 524,67
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	8 311 563,57	8 311 563,57	8 311 563,57				в т.ч. НДС			890 524,67
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	831 156,36	831 156,36	831 156,36							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	7 480 407,21	7 480 407,21	7 480 407,21							

К оплате: 7 480 407,21 (Семь миллионов четыреста восемьдесят тысячи четыреста семь тенге, 21 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО"Казахтелеком"

Директор ТУМС

_____ Габдрахманов А.П.

Заместитель директора ТУМС

по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Генеральный директор

_____ Каимов У.К.

Форма КС-2

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 11 очередь.»

Договор № 933-06-41 от 20.06.2018г.

Акт
о выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

Сметная стоимость	7278,878	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2504,045	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,740	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Асфальтобетон-1" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Серикова, д.20. КЦ "Солтустик"												
1	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-24 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	1035		389,24	113,93	402860	117914	--	237376	691455
		НР - 72%; СП - 8%				275,31	43,23	284946	44742		51219	
2	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	673		389,24	113,93	261956	76673	1	154351	449612
		НР - 72%; СП - 8%				275,31	43,23	185284	29093		33305	
3	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А24-2,5	м	1048		280,25	--	293702	--	293702	--	317198
						--	--	--	--		23496	
4	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	681		140,56	--	95721	--	95721	--	103379
						--	--	--	--		7658	
5	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	23,4		39,68	13,24	928	310	1	530	1575
		НР - 72%; СП - 8%				26,44	5,02	619	118		117	
6	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	39		221,20	--	8627	--	--	6211	16025
		НР - 72%; СП - 8%				221,20	--	8627	--		1187	
7	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Свинец	кг	3,9		1071,43	--	4179	--	4179	--	4513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		334	
8	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Краска желтая	кг	0,2	1071,43	--	214	--	214	--	231
					--	--	--	--		17	
9	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	2	565,00	--	1130	--	1130	--	1220
					--	--	--	--		90	
10	1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,167	Муфты прямые.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24, сварка 4 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	29044,03	21493,47	29044	21493	476	10242	42429
		НР - 22%; СП - 8%			7075,24	7149,55	7075	7150		3143	
11	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 24 волокон	шт	1	35223,21	--	35223	--	35223	--	38041
					--	--	--	--		2818	
12	1310-0904-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	44607,54	25349,94	44608	25350	--	19177	68887
		НР - 72%; СП - 8%			19257,60	7376,76	19258	7377		5103	
13	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	9280,11	5315,31	9280	5315	--	3968	14308
		НР - 72%; СП - 8%			3964,80	1546,74	3965	1547		1060	
14	1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,167	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-4	участок	1	5160,71	2890,57	5161	2891	--	2240	7993
		НР - 72%; СП - 8%			2270,13	841,15	2270	841		592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1192634	249946	430647	434095	1756866
							512043	90868	--	130139	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1192634				
	Материалы		Тенге				475				
	Всего заработная плата		Тенге					602910			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430169				
		Накладные расходы	Тенге				434095				
		Сметная прибыль	Тенге				130138				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1756867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					602910			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1756867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					602910			
РАЗДЕЛ 2.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГКП НА ПХВ "Тоспа Су" УЭ И КХ г.Алматы по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ботаническая, д.29А. КЦ "Солтустик"											
15	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-16 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	1212	389,24	113,93	471755	138079	--	277970	809703
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	333676	52394		59978	
16	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	182	389,24	113,93	70841	20735	--	41741	121589
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	50106	7868		9007	
17	1310-0105-0501 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля при выводе на опору дер. масса 1 м до 1 кг	м	7	352,64	48,89	2468	342	--	1359	4133
		НР - 61%; СП - 8%			303,75	14,41	2126	101		306	
18	1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Защита кабеля желобом по опоре	м	7	441,30	209,04	3089	1463	--	1570	5032
		НР - 72%; СП - 8%			232,26	79,32	1626	555		373	
19	СТС/Ф№90000000056 от 23.06.2017г.	Желоб металлический L-700мм	м	7	392,86	--	2750	--	2750	--	2970
					--	--	--	--		220	
20	Счет-фактура№90000000019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-2,5	м	1225	208,46	--	255364	--	255364	--	275793
					--	--	--	--		20429	
21	Счет-фактура№90000000019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	205	140,56	--	28815	--	28815	--	31120
					--	--	--	--		2305	
22	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	18	39,68	13,24	714	238	--	408	1212
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	476	90		90	
23	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	30	221,20	--	6636	--	--	4778	12327
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	6636	--		913	
24	Счет-фактура№90000000019 от 21.06.18г.	Свинец	кг	3	1071,43	--	3214	--	3214	--	3471
					--	--	--	--		257	
25	Счет-фактура№90000000019 от 21.06.18г.	Краска желтая	кг	0,2	1071,43	--	214	--	214	--	231
					--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	2	565,00	--	1130	--	1130	--	1220
					--	--	--	--		90	
27	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16, сварка 4 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	30621,52	21998,03	30622	21998	524	11137	45100
		НР - 72%; СП - 8%			8099,52	7369,16	8100	7369		3341	
28	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 16 волокон	шт	1	31339,28	--	31339	--	31339	--	33846
					--	--	--	--		2507	
29	1310-0904-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	30336,03	17308,83	30336	17309	--	13006	46809
		НР - 72%; СП - 8%			13027,20	5036,82	13027	5037		3467	
30	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	9280,11	5315,31	9280	5315	--	3968	14308
		НР - 72%; СП - 8%			3964,80	1546,74	3965	1547		1060	
31	1310-0904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,125	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	3	2691,43	1487,83	8074	4463	--	3535	12538
		НР - 72%; СП - 8%			1203,60	432,96	3611	1299		929	
32	1310-0904-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16	УССЛК	1	65894,97	37570,61	65895	37571	753	27723	101107
		НР - 72%; СП - 8%			27570,60	10932,94	27571	10933		7489	
33	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка терминала -2 со сплитером 1/4 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	1	13144,58	7586,81	13145	7587	96	5522	20160
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462	2208		1493	
34	Накладная №116 от 05.06.2018 г. ТОО "CST-KazSvyazComplekt"	Терминал-2 со сплитером 1/4	шт	1	64234,82	--	64235	--		--	64235
					--	--	--	--	64235	--	
35	1134-0204-0101 РСНБ РК 2015	Установка органайзера на опоре	шт	1	777,60	--	778	--	--	591	1478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			777,60	--	778	--		109	
36	Накладная №116 от 05.06.2018 г. ТОО "CST-KazSvyazComplekt"	Органайзер кронштейн	шт	1	15116,07	--	15116	--	15116	--	16325
					--	--	--	--		1209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1115810	255101	339315	393308	1624707
							457159	89401	64235	115589	
	Стоимость оборудования		Тенге				64235				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				64235				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1050798				
	Материалы		Тенге				1373				
	Всего заработная плата		Тенге					545782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337942				
		Накладные расходы	Тенге				392718				
		Сметная прибыль	Тенге				115481				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1558997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					545782			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				778				
	Всего заработная плата		Тенге					778			
		Накладные расходы	Тенге				591				
		Сметная прибыль	Тенге				109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1624710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					546559			

РАЗДЕЛ 3.Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "Ырысалды-1", ТОО "IRON COMMERSE COMPANY" по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Рыскулова, д.76 и д.61г. КЦ "Солтустик"

37	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	1157	389,24	113,93	450347	131813	--	265356	772959
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	318534	50016		57256	
38	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	1173	134,00	--	157182	--	157182	--	169757
					--	--	--	--		12575	
39	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	13,2	39,68	13,24	524	175	--	299	889
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	349	66		66	
40	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	22	221,20	--	4866	--	--	3504	9040
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	4866	--		670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Свинец	кг	2,2	1071,43	--	2357	--	2357	--	2546
					--	--	--	--		189	
42	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
43	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	565,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
44	1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,083	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-24	муфта	2	14442,52	10682,39	28885	21365	487	10181	42191
		НР - 72%; СП - 8%			3516,44	3553,37	7033	7107		3125	
45	1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	2	2564,90	1436,63	5130	2873	--	2227	7945
		НР - 72%; СП - 8%			1128,27	418,06	2257	836		589	
46	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	4640,06	2657,66	4640	2658	--	1984	7154
		НР - 72%; СП - 8%			1982,40	773,37	1982	773		530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				654603	158884	160698	283551	1013207
							335021	58799	--	75054	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				654603				
	Материалы		Тенге				487				
	Всего заработная плата		Тенге					393820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160211				
		Накладные расходы	Тенге				283550				
		Сметная прибыль	Тенге				75052				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1013206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					393820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1013206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					393820			

РАЗДЕЛ 4.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "LT GAS" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ратушного, д.78. КЦ "Солтустик"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-8 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	505	389,24	113,93	196565	57533	--	115821	337376
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	139032	21831		24991	
48	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	40	389,24	113,93	15569	4557	--	9174	26723
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	11012	1729		1979	
49	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	521	184,50	--	96125	--	96125	--	103814
					--	--	--	--		7690	
50	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	48	134,00	--	6432	--	6432	--	6947
					--	--	--	--		515	
51	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	8,4	39,68	13,24	333	111	--	190	565
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	222	42		42	
52	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	14	221,20	--	3097	--	--	2230	5753
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	3097	--		426	
53	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Свинец	кг	1,4	1071,43	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
54	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
55	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	565,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
56	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	Сварка 8-ми в сущ. опт. муфте на ОК-16	муфта	1	61273,05	43996,06	61273	43996	1078	22275	90232
		НР - 72%; СП - 8%			16199,04	14738,32	16199	14738		6684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8, сварка 2 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	20250,12	14306,35	20250	14306	337	7464	29931
		НР - 72%; СП - 8%			5607,36	4758,87	5607	4759		2217	
58	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт	1	30100,00	--	30100	--	30100	--	32508
					--	--	--	--		2408	
59	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	16676,35	9313,15	16676	9313	--	7253	25843
		НР - 72%; СП - 8%			7363,20	2710,10	7363	2710		1914	
60	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	4640,06	2657,66	4640	2658	--	1984	7154
		НР - 72%; СП - 8%			1982,40	773,37	1982	773		530	
61	1310-0904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,125	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	1	2691,43	1487,83	2691	1488	1	1178	4179
		НР - 72%; СП - 8%			1203,60	432,96	1204	433		310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				455924	133962	136245	167569	673371
							185718	47016	--	49880	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				455924				
	Материалы		Тенге				1414				
	Всего заработная плата		Тенге					232734			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134829				
		Накладные расходы	Тенге				167569				
		Сметная прибыль	Тенге				49879				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				673372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					232734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				673372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					232734			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "IUS"(ЮС) по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, д.69, кв.8. КЦ "Солтустик"									
62	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	120	389,24	113,93	46708	13671	--	27522	80169
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	33037	5188		5938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	2,4	39,68	13,24	95	32	--	54	162
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	63	12		12	
64	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	6	221,20	--	1327	--	--	956	2465
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	1327	--		183	
65	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Свинец	кг	0,6	1071,43	--	643	--	643	--	694
					--	--	--	--		51	
66	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
67	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,2	565,00	--	113	--	113	--	122
					--	--	--	--		9	
68	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=32мм по подвалу здания	м кабеля	1	277,03	144,83	277	145	--	128	438
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	132	46		32	
69	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	137	140,56	--	19257	--	19257	--	20797
					--	--	--	--		1541	
70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=32мм по подвалу здания	м кабеля	4	277,03	144,83	1108	579	--	512	1750
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	529	183		130	
71	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=32мм по стене	м кабеля	3	277,03	144,83	831	434	--	384	1313
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	397	137		97	
72	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКН-М2П-А2-0,5	м	17	107,00	--	1819	--	1819	--	1965
					--	--	--	--		146	
73	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,083	Сварка 4-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-48	муфта	1	25997,56	19568,82	25998	19569	430	9006	37804
		НР - 72%; СП - 8%			5998,63	6509,28	5999	6509		2800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 ОВ, со сваркой 2-х ОВ	муфта	2	28901,60	19693,78	57803	39388	970	21994	86181
		НР - 72%; СП - 8%			8722,56	6551,17	17445	13102		6384	
75	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 4 волокон	шт	1	11350,00	--	11350	--	11350	--	12258
					--	--	--	--		908	
76	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	1	2553,83	1411,96	2554	1412	--	1118	3966
		НР - 72%; СП - 8%			1141,86	410,88	1142	411		294	
77	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	13144,58	7586,81	13145	7587	96	5522	20160
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462	2208		1493	
78	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43	--	13571	--		--	13571
					--	--	--	--	13571	--	
79	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	7610,07	--	7610	--		--	7610
					--	--	--	--	7610	--	
				Монтажные работы							
80	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	1	843,32	364,01	843	364	11	604	1563
		НР - 84%; СП - 8%			467,99	251,18	468	251		116	
81	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2	м3 заделки	0,0002	90468,54	659,40	18	--	7	9	30
		НР - 84%; СП - 8%			54994,52	317,28	11	--		2	
82	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию	м	7	486,27	40,83	3404	286	--	2309	6170
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	12,71	3118	89		457	
83	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	7	156,25	--	1094	--	1094	--	1181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		88	
84	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Хомут крепежный дм 32мм	шт	14	59,82	--	838	--	838	--	905
					--	--	--	--		67	
85	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	28	6,25	--	175	--	175	--	189
					--	--	--	--		14	
86	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования	шт.	1	1332,38	5,18	1332	5	--	956	2471
		НР - 72%; СП - 8%			1327,20	--	1327	--		183	
87	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	1	2708,98	54,58	2709	55	--	1923	5002
		НР - 72%; СП - 8%			2654,40	15,86	2654	16		371	
88	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	1	1228,57	--	1229	--	1229	--	1327
					--	--	--	--		98	
89	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	1	1970,54	--	1971	--	1971	--	2128
					--	--	--	--		158	
				Монтажные работы по заземлению							
90	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	5	371,00	17,74	1855	89	76	1232	3334
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	1690	21		247	
91	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Гофра д.25мм	м	5	66,96	--	335	--	335	--	362
					--	--	--	--		27	
92	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	94,22	2,06	471	10	--	335	870
		НР - 72%; СП - 8%			92,16	0,77	461	4		64	
93	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Провод ПВ3 4 Ж-3	м	5	90,23	--	451	--	451	--	487
					--	--	--	--		36	
94	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	40	26,79	--	1071	--	1071	--	1157
					--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				222112	83626	42043	74564	318717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							75262	28177	21181	22041	
	Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				200069				
	Материалы		Тенге				1573				
	Всего заработная плата		Тенге					102709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40451				
		Накладные расходы	Тенге				73950				
		Сметная прибыль	Тенге				21922				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				295941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					102709			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				861				
	Материалы		Тенге				18				
	Всего заработная плата		Тенге					730			
		Накладные расходы	Тенге				613				
		Сметная прибыль	Тенге				118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				318715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					103439			
РАЗДЕЛ 6.Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "MOBIL-PLUS", ТОО "MOBILE ARENA GROUP" и ТОО "Профстройпроект" по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек жолы, д.111 и ул.Желтоксан д.37. КЦ "Солтустик"											
95	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-8 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	601	389,24	113,93	233931	68470	--	137838	401511
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	165461	25981		29742	
96	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	617	184,50	--	113837	--	113837	--	122943
					--	--	--	--		9107	
97	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	10,2	39,68	13,24	405	135	--	231	687
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	270	51		51	
98	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	17	221,20	--	3760	--	--	2707	6985
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	3760	--		517	
99	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Свинец	кг	1,7	1071,43	--	1821	--	1821	--	1967
					--	--	--	--		146	
100	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	363	134,00	--	48642	--	48642	--	52533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3891	
101	Счет-фактура№90000000019 от 21.06.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	2	565,00	--	1130	--	1130	--	1220
					--	--	--	--		90	
102	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	16676,35	9313,15	16676	9313	--	7253	25843
		НР - 72%; СП - 8%			7363,20	2710,10	7363	2710		1914	
103	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,167	Сварка 8-ми ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-48	муфта	1	52308,34	39373,40	52308	39373	865	18120	76062
		НР - 72%; СП - 8%			12069,53	13096,98	12070	13097		5634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				472511	117292	166295	166149	689751
							188924	41839	--	51092	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				472511				
	Материалы		Тенге				865				
	Всего заработная плата		Тенге					230763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165430				
		Накладные расходы	Тенге				166150				
		Сметная прибыль	Тенге				51093				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				689754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					230763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				689754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					230763			
		РАЗДЕЛ 7.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "ASSET" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Сейфуллина, д.433А. КЦ "Солтустик"									
104	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	235	389,24	113,93	91471	26773	--	53897	156997
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	64698	10159		11629	
105	1310-0105-0501 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля при выводе на опору дер. масса 1 м до 1 кг	м	7	352,64	48,89	2468	342	--	1359	4133
		НР - 61%; СП - 8%			303,75	14,41	2126	101		306	
106	1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Защита кабеля желобом по опоре	м	7	441,30	209,04	3089	1463	--	1570	5032
		НР - 72%; СП - 8%			232,26	79,32	1626	555		373	
107	СТС/Ф№90000000056 от 23.06.2017г.	Желоб металлический L-700мм	м	7	392,86	--	2750	--	2750	--	2970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		220	
108	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	105	251,99	75,25	26459	7902	114	15438	45249
		НР - 72%; СП - 8%			175,65	28,56	18443	2998		3352	
109	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	363	134,00	--	48642	--	48642	--	52533
					--	--	--	--		3891	
110	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Трос для растяжки-4мм. (6х7+FC) DIN3055	м	107	130,36	--	13948	--	13948	--	15064
					--	--	--	--		1116	
111	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Зажим для стальных канатов-М6, оцинк.	шт	6	85,71	--	514	--	514	--	555
					--	--	--	--		41	
112	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Подвесы 10х2	кг	5,5	838,39	--	4611	--	4611	--	4980
					--	--	--	--		369	
113	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Консоль КСПШ-2	шт	3	659,82	--	1979	--	1979	--	2138
					--	--	--	--		158	
114	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	3,6	39,68	13,24	143	48	--	82	242
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	95	18		18	
115	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	6	221,20	--	1327	--	--	956	2465
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	1327	--		183	
116	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Свинец	кг	0,6	1071,43	--	643	--	643	--	694
					--	--	--	--		51	
117	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
118	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,5	565,00	--	283	--	283	--	305
					--	--	--	--		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. Муфте на ОК-4	муфта	1	28909,10	19693,78	28909	19694	492	10997	43099
		НР - 72%; СП - 8%			8722,56	6551,17	8723	6551		3192	
120	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	4640,06	2657,66	4640	2658	--	1984	7154
		НР - 72%; СП - 8%			1982,40	773,37	1982	773		530	
121	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	1	3278,63	1862,63	3279	1863	--	1410	5063
		НР - 72%; СП - 8%			1416,00	542,02	1416	542		375	
122	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка терминала -2 со сплитером 1/4 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	1	13144,58	7586,81	13145	7587	96	5522	20160
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462	2208		1493	
123	Накладная №116 от 05.06.2018 г. ТОО "CST-KazSvyazComplekt"	Терминал-2 со сплитером 1/4	шт	1	64234,82	--	64235	--		--	64235
					--	--	--	--	64235	--	
124	1134-0204-0101 РСНБ РК 2015	Установка органайзера на опоре	шт	1	777,60	--	778	--	--	591	1478
		НР - 76%; СП - 8%			777,60	--	778	--		109	
125	Накладная №116 от 05.06.2018 г. ТОО "CST-KazSvyazComplekt"	Органайзер кронштейн	шт	1	15116,07	--	15116	--	15116	--	16325
					--	--	--	--		1209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				328536	68329	89295	93806	450987
							106676	23906	64235	28647	
	Стоимость оборудования		Тенге				64235				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				64235				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				263523				
	Материалы		Тенге				703				
	Всего заработная плата		Тенге					129804			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88594				
		Накладные расходы	Тенге				93214				
		Сметная прибыль	Тенге				28539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				385277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					129804			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				778				
	Всего заработная плата		Тенге					778			
		Накладные расходы	Тенге				591				
		Сметная прибыль	Тенге				109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				450989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					130582			
		РАЗДЕЛ 8.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП АО "Казремэнерго" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Акпаева, д.54А. КЦ "Солтустик"									
126	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-16 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	504	389,24	113,93	196175	57419	--	115592	336708
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	138756	21788		24941	
127	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-2,5	м	517	208,46	--	107774	--	107774	--	116396
					--	--	--	--		8622	
128	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	6	39,68	13,24	238	79	--	136	404
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	159	30		30	
129	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	10	221,20	--	2212	--	--	1593	4109
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	2212	--		304	
130	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Свинец	кг	1	1071,43	--	1071	--	1071	--	1157
					--	--	--	--		86	
131	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
132	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	565,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				308143	57499	109517	117321	459500
							141127	21818	--	34037	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				308143				
	Всего заработная плата		Тенге					162945			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109517				
		Накладные расходы	Тенге				117320				
		Сметная прибыль	Тенге				34037				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				459500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					162945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				459500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					162945			
РАЗДЕЛ 9.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП РГКП "Государственный ансабль танца РК "Салтанат" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Богенбай батыра, д.158. КЦ "Онтустик"											
133	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	148	389,24	113,93	57607	16861	--	33944	98875
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	40746	6398		7324	
134	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	2	39,68	13,24	79	26	--	45	135
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	53	10		10	
135	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	3	221,20	--	664	--	--	478	1233
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	664	--		91	
136	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Свинец	кг	0,3	1071,43	--	321	--	321	--	347
					--	--	--	--		26	
137	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
138	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,1	565,00	--	57	--	57	--	61
					--	--	--	--		5	
139	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м кабеля	42	277,03	144,83	11635	6083	--	5380	18376
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	5552	1919		1361	
140	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в металич. Трубе д=32мм по фасаду здания	м кабеля	3	277,03	144,83	831	434	--	384	1313
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	397	137		97	
141	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м кабеля	5	277,03	144,83	1385	724	--	640	2188
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	661	228		162	
142	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	211	134,00	--	28274	--	28274	--	30536
					--	--	--	--		2262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-8	муфта	1	20257,62	14306,35	20258	14306	345	7464	29939
		НР - 72%; СП - 8%			5607,36	4758,87	5607	4759		2218	
144	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	1	2553,83	1411,96	2554	1412	--	1118	3966
		НР - 72%; СП - 8%			1141,86	410,88	1142	411		294	
145	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	13144,58	7586,81	13145	7587	96	5522	20160
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462	2208		1493	
146	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43	--	13571	--		--	13571
					--	--	--	--	13571	--	
147	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	7610,07	--	7610	--		--	7610
					--	--	--	--	7610	--	
				Монтажные работы							
148	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	49	355,66	17,74	17427	869	--	12071	31859
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	16558	208		2360	
149	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	49	116,07	--	5688	--	5688	--	6143
					--	--	--	--		455	
150	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Хомут крепежный дм 25мм	шт	98	52,68	--	5162	--	5162	--	5575
					--	--	--	--		413	
151	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	196	6,25	--	1225	--	1225	--	1323
					--	--	--	--		98	
152	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы метал. д=32мм	м	3	1110,45	81,33	3331	244	--	2286	6067
		НР - 72%; СП - 8%			1029,12	29,28	3087	88		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Счет-фактура№90000000019 от 21.06.18г.	Труба металлич. дм 32 мм	м	3	446,43	--	1339	--	1339	--	1446
					--	--	--	--		107	
154	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования	шт.	1	1332,38	5,18	1332	5	--	956	2471
		НР - 72%; СП - 8%			1327,20	--	1327	--		183	
155	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	1	2708,98	54,58	2709	55	--	1923	5002
		НР - 72%; СП - 8%			2654,40	15,86	2654	16		371	
156	Счет-фактура№90000000019 от 21.06.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	1	1228,57	--	1229	--	1229	--	1327
					--	--	--	--		98	
157	Счет-фактура№90000000019 от 21.06.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	1	1970,54	--	1971	--	1971	--	2128
					--	--	--	--		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				199512	48607	45814	72211	291767
							83911	16382	21181	20044	
	Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				178330				
	Материалы		Тенге				440				
	Всего заработная плата		Тенге					100292			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45372				
		Накладные расходы	Тенге				72211				
		Сметная прибыль	Тенге				20043				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				270584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					100292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				291765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					100292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4949784	1173244	1519869	1802574	7278873
							2085841	418204	170832	526523	
	Стоимость оборудования		Тенге				170833				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				170833				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4776535				
	Материалы		Тенге				7331				
	Всего заработная плата		Тенге					2501759			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1512517				
		Накладные расходы	Тенге				1800777				
		Сметная прибыль	Тенге				526185				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7103497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1738
		Сметная заработная плата	Тенге					2501759			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				18				
	Всего заработная плата		Тенге					2285			
		Накладные расходы	Тенге				1795				
		Сметная прибыль	Тенге				337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2285			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7278878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1740
		Сметная заработная плата	Тенге					2504045			
	ИТОГО по смете:		тенге				7278878,00				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				142161				
	ИТОГО по смете:		тенге				7421038,90				
	НДС 12%		Тенге				890 524,67				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС:		Тенге				8 311 563,57				
	В т.ч. Оборудование Подрядчика с НДС		Тенге				191 332,96				

ЗАКАЗЧИК:
Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"
Директор ТУМС
_____ Гаврилов А.Н.

Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Аусельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС_____ Тогизбаев Е.А.

Ведущий инженер-проктировщик ГСОР ЦПиС _____ Абзейтова У.Т.

Ведущий инженер ОКРиС _____ Жанибеков Т.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Vista Project"
_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за июнь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Асфальтобетон-1" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Серикова, д.20

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-24 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	1 037	1 035	
2	Прокладка бронир. ОК-24 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
3	Прокладка бронир. ОК-24 в ОРШ (запас для монтажа и разделку в ОРШ)	м	5	5	
4	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	673	673	
5	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
6	Монтаж в разветвительной муфте на ОК-24 в колодце, число волокон 4	шт.	1	1	
7	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-24 число волокон 4	изм	1	1	
8	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-24	кабель	1	1	
9	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-4	кабель	1	1	
10	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	23,4	23,4	
11	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	39	39	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А24-2,5	м	1 048	1 048	
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	730	681	
3	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 24 волокон	шт.	1	1	
4	Свинец	кг	3,9	3,9	
5	Краска желтая	кг	0,2	0,2	
6	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	2	2	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"

Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Солтустик"

СПРАВКА №2

выполненных объемов работ за июнь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГКП НА ПХВ "Тоспа Су" УЭ И КХ г.Алматы по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ботаническая, д.29А

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-16 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	1 214	1 212	
2	Прокладка бронир. ОК-16 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
3	Прокладка бронир. ОК-16 в ОРШ (запас для монтажа и разделку в ОРШ)	м	5	5	
4	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	184	182	
5	Подъем-спуск кабеля бронир. ОК-4 проложенного в мет.желобе по опоре	м	7,0	7,0	
6	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
7	Прокладка бронир. ОК-4 на опоре (запас для монтажа и разделку в ОРКСпн)	м	8	8	
8	Монтаж ОК-16 в ОРШ со сваркой 16 волокон	УССЛК	1	1	
9	Монтаж в разветвительной муфте на ОК-16 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
10	Монтаж терминала со сплитером 1Х4 (сварка двух волокон на пигтейл) на деревянной опоре	шт	1,0	1,0	
11	Установка органайзера кроштейна	шт	1,0	1,0	
12	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-16 число волокон 4	изм	1	1	
13	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-16	кабель	1	1	
14	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-4	кабель	1	1	
15	Защита кабеля бронир. ОК-4 желобом на опоре	м	7	7	
16	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	18	18	
17	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	30	30	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	Терминал-2 оптический на 8 портов укомплектованный сплитером 1Х4, в комплекте с органайзером, хомутом	шт	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-2,5	м	1 225	1 225	
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	205	205	
3	Органайзер кроштейн	шт.	1	1	
4	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 16 волокон	шт.	1	1	
5	Желоб металлический L-700 мм	м	7	7	
6	Свинец	кг	3	3	
7	Краска желтая	кг	0,2	0,2	
8	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	2	2	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"

_____
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №3

выполненных объемов работ за июнь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "Ырысалды-1", ТОО "IRON COMMERSE COMPANY" по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Рыскулова, д.76 и д.61г

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-02 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	1 161	1 157	
2	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	12	16	
3	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-24 в колодце, число волокон 2	шт.	2	2	
4	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-24 число волокон 2	изм	2	2	
5	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-2	кабель	1	1	
6	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	13,2	13,2	
7	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	22	22	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	1 280	1 173	
2	Свинец	кг	2,2	2,2	
3	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
4	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	1	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ /

Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/ /

Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №4

выполненных объемов работ за июнь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "LT GAS" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ратушного, д.78

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	509	505	
2	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	12	16	
3	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	42	40	
4	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
5	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-16 в колодце, число волокон 8	шт.	1	1	
6	Монтаж в разветвительной муфте на ОК-8 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
7	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-16 число волокон 2	изм	1	1	
8	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-8	кабель	1	1	
9	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-2	кабель	1	1	
10	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	8,4	8,4	
11	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	14	14	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	521	521	
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	151	48	
3	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт.	1	1	
4	Свинец	кг	1,4	1,4	
5	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
6	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	1	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/_____/
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/_____/
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №5

выполненных объемов работ за июнь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "IUS"(ЮС) по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, д.69, кв.8

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	122	120	
2	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
3	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=32мм по подвалу здания	м	25	1	
4	Прокладка бронир. ОК-4 в здании (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
5	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=32мм по подвалу здания	м	1	4	
6	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=32мм по стене	м	9	3	
7	Прокладка не бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
8	Прокладка не бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	2	2	
9	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
10	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	1	1	
11	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48 в колодце, число волокон 4	шт.	1	1	
12	Монтаж разветвительной муфты на ОК-4 в здании, число волокон 2	шт.	1	1	
13	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-48 число волокон 2	изм	1	1	
14	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию	м	34	7	
15	Монтаж протяжных коробок КП309	шт.	2	1	
16	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	5	1	
17	Сверление отверстий д.32мм вертик	шт.	5	1	
18	Заделка отверстий	шт.	5	1	
19	Прокладка провода ПВЗ 1х4мм2	м	25	5	
20	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	25	5	
21	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	2,4	2,4	
22	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	6	6	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	159	137	
2	Кабель волоконно-оптический ОКН-М2П-А2-0,5	м	18	17	
3	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 4 волокон	шт.	1	1	
4	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32*2,4 мм	м	34	7	
5	Хомут крепежный дм 32мм	м	68	14	
6	Дюбель крепежный 6х40мм	м	136	28	
7	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	25	5	
8	Гофра д.25мм	м	25	5	
9	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	2	2	
10	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт.	2	1	
11	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт.	5	1	
12	Свинец	кг	0,6	0,6	
13	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
14	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,2	0,2	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /

Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №6

выполненных объемов работ за июнь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "MOBIL-PLUS", ТОО "MOBILE ARENA GROUP" и ТОО "Профстройпроект" по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек жолы, д.111 и ул.Желтоксан д.37

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	605	601	
2	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	12	16	
3	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48 в колодце, число волокон 8	шт.	1	1	
4	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-8	кабель	1	1	
5	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	15	10,2	
6	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	25	17	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	617	617	
2	Свинец	кг	2,5	1,7	
3	Краска желтая	кг	0,2	0,2	
4	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	2	2	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/ _____ /
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №7

выполненных объемов работ за июнь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "ASSET" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Сейфуллина, д.433А

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	239	235	
2	Подъем-спуск кабеля бронир. ОК-2 проложенного в мет.желобе по опоре	м	7,0	7,0	
3	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
4	Подвеска бронир. ОК-2 на опоре на тросу с помощью подвесов 10х2	м	111	105	
5	Прокладка бронир. ОК-2 на опоре (запас для монтажа и разделку в ОРКСпн)	м	0	8	
6	Монтаж в сущ.разветвительной муфте на ОК-4 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
7	Монтаж терминала со сплитером 1Х4 (сварка двух волокон на пигтейл) на деревянной опоре	шт	1	1	
8	Установка органайзера кроштейна	шт	1	1	
9	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-4 число волокон 2	изм	1	1	
10	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-2	кабель	1	1	
11	Защита кабеля бронир. ОК-4 желобом на опоре	м	7	7	
12	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	3,6	3,6	
13	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	6	6	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	Терминал-2 оптический на 8 портов укомплектованный сплитером 1Х4, в комплекте с органайзером, хомутом	шт	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	363	363	
2	Органайзер кроштейн	шт.	1	1	
3	Трос для растяжки-4мм. (6х7+FC) DIN3055	м	107	107	
4	Зажим для стальных канатов-М6, оцинк.	шт.	6	6	
5	Подвесы 10х2	кг	5,5	5,5	
6	Желоб металлический L-700 мм	м	7	7	
7	Консоль КСПШ-2	шт.	3	3	
8	Свинец	кг	0,6	0,6	
9	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
10	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,5	0,5	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/_____/
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/_____/
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №8

выполненных объемов работ за июнь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП АО "Казремэнерго" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Акпаева, д.54А

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-16 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	506	504	
2	Прокладка бронир. ОК-16 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
3	Прокладка бронир. ОК-16 в ОРШ (запас для монтажа и разделку в ОРШ)	м	5	5	
4	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	6,6	6	
5	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	11	10	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-2,5	м	517	517	
2	Свинец	кг	1,1	1	
3	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
4	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	1	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/ _____ /
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №9

выполненных объемов работ за июнь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП РГКП "Государственный ансабль танца РК "Салтанат" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Богенбай батыра, д.158

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	150	148	
2	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
3	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в мет трубе д=32мм по фасаду здания	м	0	3	
4	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м	45	42	
5	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=32мм по стене	м	28	5	
6	Прокладка бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	2	2	
7	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
8	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	1	1	
9	Монтаж в сущ.разветвительной муфте на ОК-8 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
10	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-48 число волокон 2	изм	1	1	
11	Прокладка трубы металич д=32мм по фасаду	м	0	3	
12	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	75	49	
13	Монтаж протяжных коробок КП309	шт.	0	1	
14	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	0	1	
15	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	2	2	
16	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	3	3	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	231	208	
2	Труба металлич. дм 32 мм	м	0	3	
3	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	75	49	
4	Хомут крепежный дм 25мм	м	150	98	
5	Дюбель крепежный	м	300	196	
6	Распред. коробка открыт.монтаж. 190x240x70 KSC-11-309A	шт.	0	1	
7	Распред. коробка открыт.монтаж. 140x190x55 KSC-11-308A	шт.	0	1	
8	Свинец	кг	0,3	0,3	
9	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
10	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,1	0,1	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /

Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

Каимов У.К.

Vista Project