Наш Экз

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: АО "Трамвайное управление города Павлодара"
Подрядчик: ТОО фирма "АМБ"
Доп.согл. №488 от 25.07.2018 г. к договору № 481 от 14 сентября 2017 года

№3-КС

Наименование строительства и его адрес : **"Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО "Трамвайное управление г.Павлодара. Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за от 14 августа 2018 года

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№481	от 14.09.2017г.	наименование	код	ТОО	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**23 068 270,00**	**20 596 669,64**							**2 471 600,36**	
по акту № 3	9 326,00	8 326,79							999,21	
по акту № 4	752 124,00	671 539,29							80 584,71	
по акту № 5	39 662,00	35 412,50							4 249,50	
по акту № 6	5 578 510,00	4 980 812,50							597 697,50	
Итого за месяц	**6 379 622,00**	**5 696 091,08**							**683 530,92**	
Договор п.3.4. предоплата 30%	1 913 886,60	1 708 827,32							205 059,28	
Итого к оплате	**4 465 735,40**	**3 987 263,76**							**478 471,64**	**4 465 735,40**
Итого к оплате	Четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысячи семьсот тридцать пять тенге сорок тиын									

Заказчик:
Председатель Правления АО "Трамвайное управление города Павлодара"

А.Ж.Жангазин

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "АМБ "

А.Н.Багин

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Форма 2В

Доп.согл. №488 от 25.07.18 г. к договору № 481 от 14.09.2017 года

Наименование работ :«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара».

Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»

Акт №3

приемки выполненных работ от 14 августа 2018 г.

(локальная смета 4-1-1)

Электроснабжение.Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС "Южная Городская" до ТП-3

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты тр рабочих-с машин
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км-грунт *т*	29,725	237,43		7058			
		Всего прямые затраты				**7058**			
		в том числе							
		- перевозка грузов, тенге				7 058			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 058			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				289			
		Итого, тенге				7 347			

Сметная прибыль (8 %), тенге	588
Всего	**7 935**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	152
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	240
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**8 326,79**
НДС (12 %)	999,21
Всего по акту с учетом НДС	**9 326,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СЭХ_____Ачаров С.Г.

Инженер-сметчик ОКС_____Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "
Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Форма 2В

Доп.согл. №488 от 25.07.18 г. к договору № 481 от 14.09.2017 года
Наименование работ :«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара». Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»

Акт №4
приемки выполненных работ от 14 августа 2018 г.
(локальная смета 4-2-1)
Электроснабжение.Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС "Парковая" до ТП-8

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Кабельная линия КЛ-10кВ L=1,24км									
10	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	15,4	578,07	0	8902	0	5261	0,885	13,629
		м3 грунта		578,07	0	8902	0	59,1	0	0
11	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	15,4	50,8	40,74	782	627	160	0,0122	0,18788
		м3 уплотненного грунта		7,52	10,07	116	155	59,1	0,0122	0,18788
12	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытийК=-1,000; ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	-123	139,97	80,56	-17217	-9910	-4562	0,072	-8,856
		м кабеля		59,41	27,25	-7307	-3351	42,8	0,03304	-4,06392
13	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	50	327,59	278,08	16379	13904	3122	0,06	3
		м кабеля		49,51	96,4	2475	4820	42,8	0,0998	4,99
14	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,9	578,08	0	1098	0	649	0,885	1,6815
		м3 грунта		578,08	0	1098	0	59,1	0	0

15	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014К=2,000; *м3*	3,8	2055,91		7812			
16	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *м кабеля*	1240	285,79	236,28	354379	292991	69745	0,06	74,4
				49,51	81,91	61388	101568	42,8	0,0848	105,152
17	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	1,458	47955,76		69919				
22	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	50	373,7	201,41	18686	10070	4636	0,18	9
				148,52	68,12	7426	3406	42,8	0,0826	4,13
25	29-000001-0001(п.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением ААШВ 3х150мм2. Коммерческое предложение ООО "Кедр" №127/15 от 07.04.2017г ц.о.=724*5,53/1,12 *м*	50	3433		0				
28	13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	2	10930,5	167	21861	334	8525	12	24
				9901,5	58	19803	116	42,8	0,06	0,12
29	23-061703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 *шт.*	2	26317,36		0				
36	41-310103-0401	Кабель. ПогрузкаК=-1,000; *т*	-1,282	532		-682				
38	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км-кабельК=-1,000; *т*	-1,282	237,43		-304				
		Всего прямые затраты				**481615**				**117**
										111
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				93 901				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				308 016				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 714
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 684
- перевозка грузов, тенге	-986
Накладные расходы I уровня, тенге	87 536
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	569 151
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	23 335
Итого, тенге	592 486
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 399
Всего	**639 885**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	12 286
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	19 369
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**671 539,29**
НДС (12 %)	80 584,71
Всего по акту с учетом НДС	**752 124,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____ Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____ Махметов К.Б.

Начальник ПТО _____ Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____ Султанов Р.Ш.

Начальник СЭХ _____ Ачаров С.Г.

Инженер-сметчик ОКС _____ Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ" _____ Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____ Багин А.Н.

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Доп.согл. №488 от 25.07.2018 г. к договору № 481 от 14.09.2017 года

Наименование работ :«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара».

Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»

Акт №5

приемки выполненных работ от 14 августа 2018 г.

(локальная смета 9-1-1)

Доставка материалов от поставщиков к месту монтажа к смете № 4-2-1 (до ТП-8)

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41-020103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 114-30=84км (щебень)К=84,000; *т·км*	2399,04	13,13		31499				
		Всего прямые затраты				**31499**				**0**
										0
		в том числе								
		- перевозка грузов, тенге				31 499				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				31 499				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				1 291				
		Итого, тенге				32 790				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 623				
		Всего				**35 413**				

Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**35 412,50**
НДС (12 %)	4 249,50
Всего по акту с учетом НДС	**39 662,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СЭХ_____Ачаров С.Г.

Инженер-сметчик ОКС_____Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Доп.согл. №488 ор 25.07.18 г. к договору № 481 от 14.09.2017 года

Наименование работ :«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара».

Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»

Акт №6

приемки выполненных работ от 14 августа 2018 г.

(локальная смета 4-2-1 (А))

Электроснабжение.Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС "Парковая" до ТП-8

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кабельный канал L=1.00км										
1.2 Добавить										
1	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	288,5	847,84	0	244602	0	144560	1,18	340,43
				847,84	0	244602	0	59,1	0	0
2	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2.Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *шт. сборных конструкций*	36	1625,4	672,78	58514	24220	25448	1,224	44,064
				952,61	185,69	34294	6685	62,1	0,20408	7,34688
6	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2 П11-8 и П11-8/2 Монтаж *шт. сборных конструкций*	107	5668,2	840,99	606497	89986	94547	1,53	163,71
				1190,77	232,12	127412	24837	62,1	0,2551	27,2957

21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П11-8/2=176шт	38,72	59774,88		2314483				
	м3								
8 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	287,154	578,07	0	165995	0	98104	0,885	254,13129
	м3 грунта								
			578,07	0	165996	0	59,1	0	0
Раздел 2 Кабельная линия КЛ-10кВ L=1,24км									
2.2 Добавить									
11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,411	1080391,11	0	444042	0	24600	133	54,663
	канало-километр трубопровода								
			96382,22	0	39613	0	62,1	0	0
	Всего прямые затраты				**3834133**				**857**
									35
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				611 917				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				114 206				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 522				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 108 011				
	Накладные расходы I уровня, тенге				387 259				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 221 392				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				173 077				
	Итого, тенге				4 394 469				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				351 558				
	Всего				**4 746 027**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				91 123				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)				143 663				
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**4 980 812,50**				

НДС (12 %)	597 697,50
Всего по акту с учетом НДС	**5 578 510,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СЭХ_____Ачаров С.Г.

Инженер-сметчик ОКС_____Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.